

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
1	1	1	Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ	Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Τα τέυχη επανυποβλήθηκαν 20/12.	29/9/2017
2	1	1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	215.401,50	0,00	0,00	0,00	Στάδιο τελικής διαμόρφωσης και έγκρισης των Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των υποέργων 1 και 2.	15/11/2017
3	1	1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	259.822,12	0,00	0,00	0,00	Στάδιο τελικής διαμόρφωσης και έγκρισης των Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των υποέργων 1, 2 και 3.	29/11/2017
4	2	5	Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας	2.904.919,92	2.864.816,69	1.510.778,49	1.510.778,49	Έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις των υποέργων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού. Τα υποέργα 4,5,6,8,9,10 έχουν ολοκληρωθεί. Η παράδοση της προμήθειας του Υ1 προβλέπεται 22/10/2017. Προεγκρίθηκε 28/9 μετάθεση της παράδοσης των οχημάτων του Υ2 έως 11/4/2018. Η παράδοση της προμήθειας του Υ3 προβλέπεται 11/11/2017.	1/4/2016 14/7/2016
5	2	5	Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω	Δήμος Κω	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/9 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 30/11.	30/5/2017
6	2	5	Διευθέτηση ρέματος "Ρένη" Φαληρακίου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	676.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 11/10 η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης, η καθαίρεση των αυθαιρέτων και η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης.	30/5/2017
7	2	6	Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου	Δήμος Πάρου	705.645,17	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 22/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 19/10. Υποβλήθηκαν 17 προσφορές. Αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 45,85%.	5/10/2016 16/3/2017
8	2	6	Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου	Δήμος Πάρου	1.669.193,55	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε εκ νέου 17/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 17/10. Υποβλήθηκαν 23 προσφορές. Αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 52,57%.	5/10/2016 20/3/2017
9	2	6	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	192.600,00	192.600,00	57.986,71	57.986,71	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	5/10/2016 23/10/2017
10	2	6	Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	202.450,31	202.450,31	9.726,21	9.726,21	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	5/10/2016 23/10/2017
11	2	6	Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπιών ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	998.300,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 8/6 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 11/7. Έκπτωση 61,67%. Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη.	6/10/2016
12	2	6	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	550.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 8/6 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 25/7. Έκπτωση 55%. Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη.	6/10/2016
13	2	6	Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Ποσειδωνίας Δ. Σύρου - Ερμούπολης	ΔΕΥΑ Σύρου	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 14/11 η δημοπράτηση. Δημοπρατείται 10/1/2018.	10/10/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
14	2	6	Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Υδρούσας Δ. Άνδρου	Δήμος Άνδρου	366.379,31	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 21/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 7/11. Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 42%. Θα ζητηθεί αιτιολόγηση.	10/10/2016
15	2	6	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου	Δήμος Μήλου	285.884,03	285.884,03	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/11/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών. ΤΔΥ ΟΚ.	10/10/2016 20/11/2017
16	2	6	Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	1.600.000,00	1.600.000,00	16.142,80	16.142,80	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 1/9/2016. Στάδιο υλοποίησης.	1/8/2016
17	2	6	Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 20/7/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	16/6/2017
18	2	6	Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2.300.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία, για το 1ο υποέργο, υπογράφηκε 27/9/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	6/7/2017
19	2	6	Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίσι	Δήμος Ρόδου	488.400,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 12/12 η ενοποίηση των τευχών δημοπράτησης των δύο υποέργων και η επανυποβολή τους.	28/8/2017
20	3	7	Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατείται 29/12.	31/5/2016
21	3	7	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	3.526.127,24	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	25/7/2017
22	3	7	Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας (Β' φάση)	Εγνατία Οδός αε	6.000.000,00	5.527.662,37	2.322.326,59	2.284.205,01	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/12/2013. Στάδιο υλοποίησης κυρίως υποέργου με σημαντική καθυστέρηση. Εγκρίθηκε 23/6 2ος υπερβατικός ΑΠΕ. Επανυποβλήθηκε 21/12 το αίτημα παράτασης έως 30/6/2018 για προέγκριση. Εκκρεμεί η εκπόνηση μελέτης για συμπληρωματικές εργασίες.	14/6/2016
23	3	9	Μελέτη κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου	Κτιριακές Υποδομές ΑΕ	6.378.160,50	6.071.126,58	3.459.472,08	3.459.472,08	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/9/2014. Στάδιο υλοποίησης με καθυστέρηση.	24/12/2015 8/11/2017
24	3	9	Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	478.716,00	478.716,00	477.172,19	477.172,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2015. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν και λειτουργούν.	24/12/2015
25	3	9	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	1.505.500,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 28/12 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης.	1/6/2017
26	3	9	Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	706.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και υποβολής τευχών δημοπράτησης.	1/6/2017
27	3	9	Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	829.560,00	0,00	0,00	0,00	Τα τεύχη δημοπράτησης επιστράφηκαν 29/12 για επανυποβολή.	9/11/2017
28	3	9	Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω	Δήμος Κω	587.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 19/12 η συμπλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και η επανυποβολή τους έως 20/1.	7/6/2016
29	3	9	Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων	Δήμος Καλύμνου	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 5/10 η δημοπράτηση.	7/6/2016
30	3	9	Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 10/11 η δημοπράτηση. Λήξη υποβολής προσφορών 5/1/18, αποσφράγιση προσφορών 11/1.	7/6/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
31	3	9	Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	966.749,94	881.749,94	0,00	0,00	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 14/12/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	23/12/2016 18/12/2017
32	3	9	Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου	Δήμος Ρόδου	660.909,49	577.875,85	555.524,05	555.524,05	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 19/8/2014. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 24/10 η δημοπράτηση της προμήθειας του λεωφορείου. Υπογράφηκαν (2) συμβάσεις στις 11/1/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού. Προεγκρίθηκε 6/11 η δημοπράτηση της προμήθειας εξοπλισμού γραφείου. Ο σταθμός λειτουργεί.	23/12/2016 3/8/2017
33	3	9	Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	2.110.000,00	816.413,72	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	23/12/2016
34	3	9	Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο	Δήμος Τήνου	586.100,58	457.485,58	457.485,58	457.485,58	Υ1.Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 5/6/2014 και έχει ολοκληρωθεί. Υ2.Προεγκρίθηκε 31/5 η δημοπράτηση του βασικού ιατρικού εξοπλισμού. Δημοπρατήθηκε 22/9. Στάδιο αξιολόγησης, 2 υποψήφιοι. Υ3.Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδες Α,Β και Γ, Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός εστίασης υπογράφηκε 2/12/2016 με λήξη 2/2/2017. Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στην παραλαβή. Υ7. Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδα Δ, Έπιπλα υπογράφηκε 28/11/2016 και ο εξοπλισμός παραλήφθηκε.	16/12/2016
35	3	9	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	930.872,49	788.685,30	725.654,01	725.654,01	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 18/3/2015. Το υποέργο ολοκληρώθηκε 30/6/2017. Στάδιο σύνταξης τευχών διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού. Στάδιο σύνταξης τευχών διαγωνισμού για νέο υποέργο εργασιών ολοκλήρωσης της στέγης.	12/12/2016 24/10/2017
36	3	10	Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	997.039,47	997.039,47	39.791,00	39.791,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/11/2017. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	1/6/2016 12/12/2017
37	3	10	Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 29/5 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 11/7. Έκπτωση 47%. Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη.	1/6/2016
38	3	10	Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιarrύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2.446.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 8/2 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 11/4. Απορρίφθηκε ο προσωρινός μειοδότης λόγω αδυναμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η κληση του επόμενου στη σειρά, μειοδότη.	1/6/2016
39	3	10	Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησας Πάρου	Δήμος Πάρου	1.439.469,49	1.439.469,49	1.172.690,45	1.172.690,45	Η σύμβαση για το 2ο υποέργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων" υπογράφηκε 28/11/2014. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 13/11 σχέδιο 4ου μειωτικού ΑΠΕ. Η σύμβαση για το 1ο υποέργο "Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου" υπογράφηκε 4/10/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	1/6/2016 1/8/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
40	3	10	Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 2/2 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 17/3. Ο διαγωνισμός για τους εξοπλισμούς της ΑΕΝ Σύρου ήταν άγονος. Στις 8/10/17 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών και γίνεται επεξεργασία των προτάσεων.	19/10/2016
41	3	10	Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου	Δήμος Λέρου	662.840,64	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 7/4 η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής. Εγκρίθηκαν 7/11 τα τεύχη δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την προκήρυξη της μελέτης εφαρμογής. Ζητήθηκε η συνδρομή της ΜΟΔ.	24/11/2016
42	3	10	Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου	Δήμος Μήλου	791.788,26	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 20/10 η δημοπράτηση. Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ στις 2/11. Δημοπρατείται 5/12.	24/11/2016
43	3	10	Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω	Δήμος Κω	1.085.432,67	1.085.351,52	1.056.754,67	1.056.754,67	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/5/2014. Το σχολείο λειτουργεί. Η σύμβαση για την τοποθέτηση ανελκυστήρα υπογράφηκε 28/12/2016. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	25/11/2016 15/2/2017 11/10/2017
44	3	10	Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	745.000,00	0,00	0,00	0,00	Επικαιροποιήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές. Σε διαβούλευση μέχρι τις 15 Νοέμβρη 2017.	25/11/2016
45	3	10	Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	1.988.764,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 30/6 εκ νέου η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 13/9. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών. Καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης δειγμάτων 10/11/17.	25/11/2016
46	4	9	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016	ΕΕΤΑΑ	2.019.538,72	2.019.538,72	1.961.645,93	1.961.645,93	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/9/2015
47	4	9	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017	ΕΕΤΑΑ	2.198.741,76	2.198.741,76	2.124.389,38	2.124.389,38	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	3/8/2016
48	4	9	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018	ΕΕΤΑΑ	1.847.696,00	2.327.305,28	556.844,93	556.844,93	Στάδιο υλοποίησης.	29/6/2017
49	4	9	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	206.522,55	190.636,20	190.636,20	190.636,20	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/9/2015
50	4	9	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	156.590,90	156.590,90	153.863,65	153.863,65	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	3/8/2016
51	4	9	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	279.758,00	285.000,00	34.545,80	34.545,80	Στάδιο υλοποίησης.	29/6/2017

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
52	4	9	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	208.000,00	208.000,00	102.034,23	102.034,23	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	16/10/2015
53	4	9	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	416.000,00	416.000,00	176.242,46	176.242,46	Έχει εγκριθεί το ΤΔΥ. Είδος υποέργου: Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ. Ως νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης.	19/7/2016
54	4	9	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	Δήμος Κω	227.000,00	227.000,00	100.716,23	100.716,23	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	30/3/2016
55	4	9	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	552.000,00	552.000,00	292.616,06	292.616,06	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016
56	4	9	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	195.000,00	195.000,00	85.726,42	85.726,42	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016
57	4	9	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	267.750,00	267.750,00	104.082,14	104.082,14	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016
58	4	9	Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"	Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	576.000,00	576.000,00	95.200,00	95.200,00	Εγκρίθηκε 25/4/2017 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (άδεια λειτουργίας, επιλογή ωφελουμένων). Στάδιο λειτουργίας. Εκκρεμεί η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	22/9/2016 30/6/2017
59	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	164.160,00	164.160,00	19.701,40	19.701,40	Έναρξη λειτουργίας: 01.08.2017	16/8/2016
60	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	164.160,00	164.160,00	41.687,40	41.687,40	Έναρξη λειτουργίας: 20.03.2017	13/9/2016
61	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	127.440,00	127.440,00	4.092,59	4.092,59	Έναρξη λειτουργίας: 23.10.2017. Εκκρεμεί πιθανή αναπλήρωση του 2ου στελέχους που βρίσκεται σε άδεια κύησης.	15/9/2016
62	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	172.800,00	172.800,00	39.330,31	39.330,31	Έναρξη λειτουργίας: 10.04.2017	15/9/2016
63	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά	Δήμος Κω	368.880,00	368.880,00	58.861,75	58.861,75	Έναρξη λειτουργίας: 02.05.2017	21/9/2016
64	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	168.480,00	168.480,00	17.806,05	17.806,05	Έναρξη λειτουργίας: 05.06.2017. Αναμένεται οριστική Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας καθώς ολοκληρώθηκαν (4/11) οι προσλήψεις με την πρόσληψη του 3ου στελέχους.	21/9/2016
65	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρος	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή καθώς υπήρξε άρνηση πρόσληψης των προσώπων που είχαν αρχικά επιλεγεί.	21/9/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
66	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	Δήμος Λέρου	168.480,00	168.480,00	14.415,66	14.415,66	Έναρξη λειτουργίας: 24.08.2017.	21/9/2016
67	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου	Δήμος Πάρου	112.320,00	112.320,00	24.903,50	24.903,50	Έναρξη λειτουργίας: 03.05.2017. Εκκρεμεί μετεγκατάσταση από τη Νάουσα στην Παροικιά (έως 31.01.2018).	23/9/2016
68	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	Δήμος Καρπάθου	168.480,00	168.480,00	0,00	0,00	Έναρξη λειτουργίας: 28.09.2017. Ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις (2/11) με την πρόσληψη του 3ου στελέχους	26/9/2016
69	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράτημα ρομά	Δήμος Ρόδου	565.920,00	565.920,00	104.211,76	104.211,76	Έναρξη λειτουργίας 05.05.2017.	26/9/2016
70	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	Δήμος Κέας	112.320,00	112.320,00	22.365,28	22.365,28	Έναρξη λειτουργίας 01.05.2017.	30/9/2016
71	4	9	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	164.160,00	164.160,00	32.684,39	32.684,39	Έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Αναμένεται άμεσα η οριστική Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο χώρο που μίσθωσε και διαμόρφωσε ο δήμος.	30/9/2016
72	4	9	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	Κοινοφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου	284.700,00	284.700,00	86.805,74	86.805,74	Εγκρίθηκε 23/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εγκρίθηκε 26/10/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	6/9/2016 25/7/2017
73	4	9	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	323.226,28	323.226,28	97.842,89	97.842,89	Εγκρίθηκε 21/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εγκρίθηκε 28/11/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	7/9/2016 10/7/2017
74	4	9	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου	304.828,32	304.828,32	114.489,44	114.489,44	Εγκρίθηκε 14/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εγκρίθηκε 22/8/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	7/9/2016 24/7/2017
75	4	9	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"	Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου	390.716,51	390.716,51	196.156,86	196.156,86	Εγκρίθηκε 26/10/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εγκρίθηκε 26/7/2017 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	8/9/2016 20/7/2017
76	4	9	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	275.911,12	275.911,12	139.129,61	139.129,61	Εγκρίθηκε 21/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εγκρίθηκε 17/7/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	13/9/2016 10/7/2017
77	4	9	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	126.360,00	126.360,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή. Έγινε επαναπροκήρυξη για τη θέση του φαρμακοποιού.	26/9/2016
78	4	9	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	126.360,00	126.360,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή. Έγινε επαναπροκήρυξη για τη θέση του φαρμακοποιού.	26/9/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
79	4	9	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	126.360,00	126.360,00	18.040,80	18.040,80	Προσωρινή έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Επαναπροκηρύχθηκε η θέση του φαρμακοποιού μετά την παραίτηση (31/8) του στελέχους που είχε αρχικά προσληφθεί. Η δομή 'λειτουργεί' με 1 εργαζόμενη (κοινωνική λειτουργός - συντονίστρια) χωρίς όμως τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ωφελουμένων - έχει διατυπωθεί από τον δικαιούχο αίτημα προσωρινής λειτουργίας με την συνδρομή εθελοντών φαρμακοποιών το οποίο (κατόπιν συνεννόησης με ΕΥΣΕΚΤ) δεν έγινε δεκτό. Εκκρεμεί και εδώ (όπως και στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου) οριστική Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας. Πρακτικά δε λειτουργεί.	30/9/2016
80	4	9	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μυκόνου	Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών	126.360,00	126.360,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή. Πιθανή επαναπροκήρυξη για τη θέση του φαρμακοποιού.	12/10/2016
81	4	9	Δομή Παροχής Σισιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	Δήμοτικό Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	360.360,00	360.360,00	61.824,65	61.824,65	Έναρξη λειτουργίας δομής συσσιτίου: 10.04.2017. Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου: 18.09.2017.	12/10/2016
82	5	6	Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων και υποβολής τευχών δημοπράτησης. Έχουν ληφθεί γνωμ/σεις από Αρχαιολογίες και εκκρεμεί γνωμ/ση Δασών για υποβολή φακέλλου ΠΠΔ. Ορίστηκε συμβ/φος από Εφετείο - έχει ζητηθεί αντικειμενική τιμή από ΔΟΥ ώστε να γίνει και η ανάθεση στον συμβ/φο για την παραχώρηση έκτασης της Ι.Μ.	19/10/2016 4/4/2017
83	5	6	Αφαλάτωση Δ.Κ. Ηρακλειάς	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	554.112,90	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 9/11 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 18/12. Υποβλήθηκαν 8 προσφορές. Μειοδότης με ..% έκπτωση.	19/10/2016 19/10/2017
84	5	6	Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	532.161,29	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 27/11 η δημοπράτηση. Δημοπρατείται 8/2.	20/10/2016 3/3/2017
85	5	6	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα ν. Ίου	Δήμος Ίου	804.878,05	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/9 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 7/11. Πήραν μέρος 12 υποψήφιοι. Μειοδότης με 48% έκπτωση.	20/10/2016
86	5	6	Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	202.000,00	0,00	0,00	0,00	Επεστράφησαν 27/7 τα τεύχη δημοπράτησης για συμπλήρωση.	19/10/2016
87	5	6	Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	596.129,03	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 22/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 30/10. Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 45,03%.	19/10/2016 17/2/2017
88	5	6	Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1,705,000.00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανανέωσης ΑΕΠΟ και υποβολής τευχών δημοπράτησης για τον αγωγό προσαγωγής.	27/11/2017
89	5	6	Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	750.000,00	750.000,00	40.441,58	40.441,58	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 29/8/2016. Στάδιο υλοποίησης.	1/8/2016
90	5	6	Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	750.000,00	628.000,00	93.774,32	93.774,32	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 13/9/2016. Στάδιο υλοποίησης.	2/8/2016
91	5	6	Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου	Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου & Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2.262.500,00	292.500,00	0,00	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το αρχαιολογικό έργο μέσω του οποίου θα ανατεθεί η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του μουσείου, υπογράφηκε 9/10/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	6/7/2017

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
92	5	9	Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2η ΔΥΠΕ	1.757.171,72	44.517,24	0,00	0,00	Υπογράφηκε 6/7/2017 η σύμβαση για τον εξοπλισμό hardware (ΥΠ2). Έγινε Οριστική παραλαβή 15/11. Προεγκρίθηκε 4/8 η δημοπράτηση της προμήθειας 6 ασθενοφόρων μικρού όγκου (ΥΠ3). Δημοπρατήθηκε 8/9. Έλεγχος δικαιολογητικών από Επιτροπή. Προεγκρίθηκε 29/9 η δημοπράτηση της προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού (ΥΠ1). Τελική ημ/νία υποβολής προσφορών η 24/11. Αποσφράγιση προσφορών στις 4/12.	4/4/2017
93	5	10	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου	Εγνατία Οδός αε	2.433.859,16	2.424.012,15	2.323.471,48	2.322.778,60	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/4/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Έγινε προσωρινή παραλαβή. Το σχολείο λειτουργεί.	11/5/2016
94	5	10	Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	456.812,54	456.812,54	446.350,33	446.350,33	Η σύμβαση υπογράφηκε 21/3/2017. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού. Έχει παραδοθεί ο εξοπλισμός σε 59 από 63 σχολεία. Μέχρι 31/12 θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου.	11/5/2016 28/3/2017
95	5	10	Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού	Δήμος Αμοργού	1.732.502,55	1.952.287,89	1.822.033,53	1.602.248,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/11/2013. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 11/8 ειδική παράταση έως 30/8/2017. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: 1) για τα έπιπλα 13/11/2015, 2) για τον ηλεκτρ. εξοπλισμό 23/11/2015 και 3) για την προμήθεια του επιστημονικού εξοπλισμού 2/9/2016 και έχουν παραδοθεί. Το σχολείο λειτουργεί.	8/11/2016 16/2/2017
96	6		Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	1.740.000,00	1.310.000,00	674.920,13	674.920,13	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
97	6		Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	512.542,00	508.000,00	197.296,30	197.296,30	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
98	6		Προμήθειες ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	36.000,00	20.000,00	1.586,12	1.586,12	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	1/2/2016
99	7		Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	631.620,00	437.620,00	100.378,27	100.378,27	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
100	7		Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	173.000,00	110.000,00	15.715,01	15.715,01	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
			ΣΥΝΟΛΟ		90.410.758,08	50.709.741,76	24.650.365,41	24.391.765,61		