

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
1	1	1	1ii	1.3	6000120	Ψηφιακός πολιτιστικός ξεναγός Σαντορίνης και Νάξου	Δήμος Θήρας Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	233.148,10	233.148,10	216.148,10	207.888,67	207.888,67	Σαντορίνη: ΥΕ1: Υπογραφή Σύμβασης 16/8/2021. Ολοκληρώθηκε και έγινε παραλαβή. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ εκδόθηκε 18/5/2020. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ3: Δράσεις προβολής και υποστήριξης (δεν έχει ξεκινήσει). Θα υλοποιηθεί όπως προβλεπόταν. Νάξος: ΥΕ5: Υπογράφηκε σύμβαση την 24/2/2022. Οι εφαρμογές παραδόθηκαν. ΥΕ4: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ υπογράφηκε 18/3/2020. Τροποποιήθηκε με παράταση ως 1/3/2023. Ολοκληρώθηκε.	7/3/2023 19/2/2024
2	1	1	1ii	1.3	6000121	Εφαρμογές VR/AR πολιτιστικού αποθέματος Μυκόνου & Ψηφιακός ξεναγός πολιτισμού Πάρου	Δήμος Μυκόνου Δήμος Πάρου	452.808,15	272.000,00	160.000,00	171.240,78	171.240,78	Μύκονος: ΥΕ1 Υπογραφή Σύμβασης 1/3/2022. Κατατέθηκε το σύνολο της εφαρμογής και έγινε παραλαβή. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 3/6/2020, Τροπ. 28/6/2022 και αναμένουμε νέα ΑΥΙΜ για τη νέα ΠΠ Πάρος: ΥΕ3: Προεγκρίθηκε 20/1/2023 η επαναδημοπράτηση. Δημοσιεύτηκε 26/9/2023 και Άνοιγμα 20/10/2023. Στάδιο έγκρισης 1ου πρακτικού. ΥΕ4: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 2/9/2019 & η 2η τροποποίηση 6/12/2021 [6M=13.000]. Ολοκληρώθηκε.	16/3/2023 ΟΕ
3	1	1	1ii	1.3	6000160	Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καίρειου Βιβλιοθήκης Άνδρου και Ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου	Δήμος Άνδρου Δήμος Κύθνου	201.897,80	201.897,80	197.897,80	75.020,00	75.020,00	ΥΕ1: Άνδρος: Η σύμβαση υπογράφηκε 12/12/2022. Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε. Έγινε παραλαβή και αναμένονται τα παραστατικά πληρωμής. ΥΕ2: Κύθνος: Η σύμβαση υπογράφηκε 15/4/2022. Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε. Έγινε παραλαβή. Πληρώθηκε ο Ανάδοχος.	7/3/2023 22/2/2024
4	1	1	1ii	1.3	6000220	Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου	Δήμος Ρόδου Δήμος Καλύμνου	253.945,25	253.945,25	93.945,25	0,00	0,00	Ρόδος: Η σύμβαση υπογράφηκε 17/6/2022. Υπάρχουν παρατηρήσεις στην παραλαβή και αναμένονται διορθώσεις. Κάλυμνος: Προεγκρίθηκε 30/4 η υπογραφή σύμβασης. Έγινε 6/6 πρόσκληση για υπογραφή. Ανάδοχος η DOTSOFT. Ενημερώθηκε η ΕΦΑ να ξεκινήσει την πρόσληψη ΙΔΟΧ για την υποστήριξη	7/3/2023
5	1	1	1ii	1.3	6000221	Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	229.301,30	229.301,30	229.301,30	229.299,69	229.299,69	ΥΕ1: Η Σύμβαση υπογράφηκε 29/3/2021. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Η σύμβαση για τις δράσεις δημοσιότητας υπογράφηκε 5/7/2023. Η εκδήλωση δημοσιότητας έγινε 30/8/2023.	7/3/2023 22/2/2024
6	1	1	1ii	1.3	6000241	Προβολή και ανάδειξη μνημείων ακρόπολης και οικισμού Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	241.686,00	241.686,00	241.686,00	180.073,39	180.073,39	ΥΕ1: Η σύμβαση υπογράφηκε 1/12/2021. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Υπογραφή ΑΥΙΜ 1/10/2019. Τροποποίηση ΑΥΙΜ 14/4/2022 και 3/4/2023. Δημοσιεύτηκε ο Διαγωνισμός για την ανάθεση επέκτασης των ψηφιακών εφαρμογών.	7/3/2023
7	1	1	1ii	1.5	6004451	Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων	Επιμελητήριο Κυκλάδων	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	9/4/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
8	1	1	1ii	1.5	6004999	Ανάπτυξη και εμπλουτισμός των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου	Επιμελητήριο Δωδεκανήσου	750.800,00	750.800,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	10/4/2024
9	2	2	2i	2.1	6000080	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	789.770,74	789.770,74	784.810,74	245.505,68	245.505,68	ΥΕ1: Η σύμβαση με το μελετητή υπογράφηκε 15/2/2021. Η μελέτη και τα ΤΔ ολοκληρώθηκαν. ΥΕ2: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12/5/2023. Ανάδοχος: ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΑΤΕ, Έκπτωση: 28%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	5/4/2023
10	2	2	2i	2.1	6000100	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου	Δήμος Ιητών	255.000,00	255.000,00	217.261,59	160.735,78	160.735,78	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/10/2021. Ανάδοχος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (έκπτωση 23,13%). Έχει διακοπεί η υλοποίηση. Δεν προεγκρίθηκε 19/9 σχέδιο 1ου ΑΠΕ. Ζητήθηκε η ανασύνταξή του. Τέθηκε σε επιτήρηση στις 29/3 με προθεσμία συμμόρφωσης έως 12/4. Στις 4/6/2024 έγινε ειδική πρόσκληση στον ανάδοχο για ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών με προθεσμία 20 ημερών.	29/9/2023 ΟΕ
11	2	2	2i	2.1	6000141	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου	Δήμος Μυκόνου	488.200,00	488.200,00	0,00	0,00	0,00	Ο πρώτος διαγωνισμός κατέληξε άγονος. Προεγκρίθηκε 26/2 η επαναδημοπράτηση. Σε αναμονή έγκρισης όρων δημοπράτησης από τη Δημοτική Επιτροπή, προκειμένου να είναι δυνατή η δημοσίευση της προκήρυξης.	6/4/2023
12	2	2	2i	2.1	6000222	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	4.356.904,00	4.356.904,00	84.989,60	73.904,00	73.904,00	Η σύμβαση για τη μελέτη υπογράφηκε 8/6/2021. Ανάδοχος ΑΛΚΩΝ Μελετητική (έκπτωση 82,00%). Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 17/4 η δημοπράτηση. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 3/6. Υποβλήθηκαν 4 προσφορές. Προσωρινός μειοδότης ΠΕΤΚΑ ΑΕ με έκπτωση 23%. Υποβλήθηκε 10/5 ΤΔΠ για προσθήκη ΥΕ συμβούλου.	6/4/2023
13	2	2	2i	2.1	6000240	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	1.206.669,60	1.030.787,70	1.201.669,60	412.861,01	354.814,98	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/9/2022. Ανάδοχος ΑΛΑΒΕΡΑΣ με έκπτωση 26,86%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση. Στις 1/3/2024 ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος. Έκανε ένσταση, αλλά το Τ.Σ. στις 23/4/2024 γνωμοδότησε αρνητικά επί αυτής. Αναμένεται η απόφαση της Προισταμένης Αρχής.	6/4/2023
14	2	2	2i	2.1	6000242	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	791.118,71	791.118,71	782.948,71	637.944,97	637.944,97	Η σύμβαση υπογράφηκε 8/2/2021. Ανάδοχος 3Κ (αντικατέστησε την ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ). Οι εργασίες σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Το Υ/Ε 3 (επ'αύξησης ισχύος ηλεκτροδότησης, ΔΕΔΔΗΕ) ενεργοποιήθηκε στις 15/12/2023. Στάδιο πληρωμής.	6/4/2023 11/10/2023
15	2	2	2i	2.1	6002941	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αμοργού	Δήμος Αμοργού	389.360,00	389.360,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο τροποποίησης της μελέτης ύστερα από παρατηρήσεις της αρχαιολογίας και υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	22/12/2023
16	2	2	2i	2.1	6003033	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Μονάδων ΠΑ Καρπάθου	ΥΠΕΘΑ	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 1/5 η δημοπράτηση.	22/12/2023
17	2	2	2i	2.1	6003136	Ενεργειακή αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 95 ΤΥΕΘ Ρόδου	ΥΠΕΘΑ	761.420,00	761.420,00	37.200,00	0,00	0,00	Έγινε ανάθεση της μελέτης. Η σύμβαση υπογράφηκε 10/4/2024. Υποβλήθηκε 23/5 ΤΔΥ.	22/12/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
18	2	2	2i	2.1	6003183	Ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού Κτιρίου 588 ΤΕ στη Λέρο	ΥΠΕΘΑ	987.274,50	987.274,50	35.100,00	0,00	0,00	Έγινε ανάθεση της μελέτης. Η σύμβαση υπογράφηκε 10/4/2024. Υποβλήθηκε 23/5 ΤΔΥ.	22/12/2023
19	2	2	2iv	2.3	6000769	Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω	Δήμος Κω	705.583,30	705.583,30	705.583,30	702.986,15	702.986,15	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2021. Ανάδοχος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ με έκπτωση 44,01%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/6/2023 29/9/2023
20	2	2	2iv	2.3	6000888	Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	761.354,00	761.354,00	41.354,00	21.169,28	21.169,28	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 14/10/2021. Ανάδοχος Γιαμίν και συνεργάτες με έκπτωσης 63,28%. Έχει υποβληθεί η ΜΠΕ και ελέγχεται από τη ΔΤΕΚ. Εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από Επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας.	30/5/2023
21	2	2	2iv	2.3	6000744	Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης	Δήμος Θήρας	4.450.000,00	4.450.000,00	73.131,73	61.761,46	61.761,46	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 30/9/2021. Ανάδοχος ΤΡΙΤΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 55,5%. Η εκπόνηση των μελετών έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από Επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας προκειμένου να εγκριθούν.	1/6/2023
22	2	2	2v	2.4	6007204	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας - Β' φάση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	5.156.595,36	5.156.595,36	4.964.207,78	0,00	0,00	ΥΕ 1 (ΕΕΛ) : Η σύμβαση υπογράφηκε 21/2/2023 (Ανάδοχος Κ/Ε ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ) και είναι σε στάδιο υλοποίησης (χωματουργικές εργασίες). ΥΕ 2 (Συμπληρ. Δίκτυα Αποχέτευσης) : Αφορά στην ολοκλήρωση των αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων των δικτύων. Αναμένεται αίτημα δημοπράτησης για προέγκριση.	13/3/2024
23	2	2	2v	2.4	6006962	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου - Β' φάση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	7.014.200,00	7.014.200,00	58.969,35	0,00	0,00	ΥΕ 1 (Δίκτυα) : Η σύμβαση υπογράφηκε 4/10/2019. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Μετά από επανέλεγχο του ΕΣΠΕΛ το υποέργο κατατάχθηκε στην κατηγορία ii. Ζητήθηκε 30/10/2023 επανέλεγχος. ΥΕ 2 (ΕΕΛ) : Προεγκρίθηκε 5/6 η δημοπράτηση. ΥΕ 5 (Απαλλοτριώσεις) : Οι απαλλοτριώσεις υπήχθησαν στο άρ. 7Α Ν. 2882/2001 με ΠΥΣ. Επανεκδόθηκε Απόφαση ΔΣ Δ. Σίφνου για κήρυξη απαλλοτριώσεων. Στάδιο κατάθεσης αίτησης στο Εφετείο Σύρου.	29/4/2024 ΟΕ
24	2	2	2v	2.4	6006913	Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης - Β' Φάση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	4.026.024,30	4.026.024,30	3.926.024,30	109.881,72	109.881,72	ΥΕ 1 (Δίκτυα) : Ανάδοχος Κ/Ε 3Κ-VAST MAKE ΙΚΕ, έκπτωση 35,33%. Η σύμβαση υπεγράφη 13/4/2022. Ζητήθηκε η διακοπή των εργασιών στην Καλή Στράτα από ΥΝΜΤΕΔ. Δεν υλοποιούνται εργασίες. Δεν προεγκρίθηκε 20/12 παράταση έως 13/7/2024. Λόγω ανάγκης τροποποίησης της μελέτης που θα οδηγήσει σε αύξηση του π/υ θα γίνει διάλυση της εργολαβίας. ΥΕ 2 (ΕΕΛ) : Ανάδοχος ΣΜΙΛΗ ΑΕ, έκπτωση 0,52%. Η σύμβαση υπογράφηκε 23/12/2021. Εγκρίθηκε 30/11 η μελέτη εφαρμογής. Στάδιο εκτέλεσης εργασιών. Εκκρεμεί έγκριση παραχώρησης χώρου από Κτηματική.	29/4/2024 ΟΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
25	2	2	2v	2,4	6007153	Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω – Β' φάση	ΔΕΥΑ Κω	1.852.244,73	1.591.844,73	1.338.221,23	47.242,60	47.242,60	<p>ΥΕ 1 (Δίκτυα Αποχέτευσης) : Συμβασιολογήθηκε στις 25/6/2018. Έχει καθυστερήσει η ολοκλήρωση λόγω και της εύρεσης αρχαίων. Στις 5/6 υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο αίτηση διάλυσης. Προγραμματίζεται η ολοκλήρωση της εργολαβίας με περικοπή του αντικείμενου και η επαναδημοπράτηση του λοιπού αντικείμενου.</p> <p>ΥΕ 2 (ΕΕΛ) : Συμβασιολογήθηκε στις 3/6/2021, η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και το έργο είναι σε στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας.</p> <p>ΥΕ 3 (Αρχαιολογικές εργασίες) : Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 12/10/2018 ενώ μετά την 8η τροποποίησή της είχε π/υ 586.251,70 € (π/υ Β' φάσης: 100.000,00 €). Η συνέχιση της αρχαιολογίας συναρτάται με το έργο κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης.</p>	29/4/2024 ΟΕ
26	2	2	2v	2,5	6005582	Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης - Β' Φάση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.753.391,46	1.753.391,46	1.493.491,46	138.664,59	138.664,59	<p>ΥΕ 1 (ΕΕΛ): Η σύμβαση υπογράφηκε 12/4/2022 (Ανάδοχος: ΣΥΡΜΕΤ). Η Μελέτη Εφαρμογής εγκρίθηκε 5/10/2022. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Εγκρίθηκε 22/1/2024 ο 1ος υπερβατικός ΑΠΕ.</p> <p>ΥΕ 3 (Μελέτη αντικατάστασης τμήματος αγωγού προσαγωγής): Στάδιο ανάθεσης εκπόνησης μελέτης.</p>	7/2/2024
27	2	2	2v	2,6	6001332	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυσιτίδας και Μέριχα Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	543.611,57	543.611,57	543.611,57	419.869,01	419.869,01	<p>Η σύμβαση υπογράφηκε 10/6/2022. Ανάδοχος ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ, έκπτωση 18,64%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε εκτός από τις ιδιωτικές συνδέσεις. Προεγκρίθηκε 15/5 σχέδιο 2ου μειωτικού τακτοποιητικού ΑΠΕ και 1ης ΣΣ.</p>	26/6/2023 16/10/2023
28	2	2	2v	2,6	6001989	Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Πάρου	ΔΕΥΑ Πάρου	5.056.700,00	5.056.700,00	0,00	0,00	0,00	<p>Στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης αφαλάτωσης και υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για τα δίκτυα για προέγκριση.</p>	1/4/2024
29	2	2	2v	2,6	6003069	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Καρδάμαινα Κω	ΔΕΥΑ Κω	673.340,17	673.340,17	668.340,17	295.633,70	295.633,70	<p>Η σύμβαση υπογράφηκε 23/2/2023 (ανάδοχος: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. -ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε.). Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 5/6 παράταση έως 23/8/2024.</p>	2/4/2024
30	2	2	2v	2,6	6003119	Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού πόλης Κω	ΔΕΥΑ Κω	736.900,00	736.900,00	0,00	0,00	0,00	<p>Στάδιο υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.</p>	2/4/2024
31	2	2	2v	2,6	6003008	Αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης Ερμούπολης Σύρου	ΔΕΥΑ Σύρου	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	<p>Στάδιο υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.</p>	5/4/2024
32	2	2	2v	2,6	6003034	Δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης, Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	1.751.620,00	1.751.620,00	0,00	0,00	0,00	<p>Στάδιο υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.</p>	10/4/2024
33	2	2	2v	2,6	6003199	Προμήθεια και εγκατάσταση τριών δεξαμενών ύδρευσης Δ. Μήλου	Δήμος Μήλου	1.134.600,00	1.134.600,00	0,00	0,00	0,00	<p>Στάδιο υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.</p>	5/4/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
34	2	2	2ν	2.6	6001927	Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού	Δήμος Αμοργού	1.286.000,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	4/4/2024
35	3	3	3i	3.1	6001339	Αναβάθμιση Συστήματος Προσκραουστήρων Λιμένα Μυκόνου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	3.790.691,16	3.753.838,36	0,00	0,00	0,00	Έγιναν τρεις άγονοι διαγωνισμοί (16/11/2020, 4/2/2021 και 15/6/2023). Προεγκρίθηκε 29/5 η επαναδημοπράτηση.	31/7/2023
36	3	3	3ii	3.4	6001317	Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.103.349,26	2.103.349,26	2.103.349,26	83.687,91	83.687,91	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/5/2022. Ανάδοχος: «Κ/Ε ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - VAST - MAKE I.K.E.», μέση έκπτωση 13,44%. Έγινε επανέναρξη εργασιών αρχές Ιουνίου. Αναμένεται υποβολή 2ου ΑΠΕ (6/6)	6/7/2023
37	3	3	3ii	3.4	6001336	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	Δημοπρατήθηκε 9/1/2023. Μειοδότης 3Κ με έκπτωση 36%. Εγκρίθηκε το πρακτικό 1 από ΟΕ στις 28/8/2023. Μάλλον θα απορριφθεί και θα εξεταστεί η ανάθεση στον επόμενο.	6/7/2023
38	3	3	3ii	3.4	6001337	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	857.000,00	857.000,00	552.497,60	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/11/2023. Ανάδοχος Χατζηκάλας Ν. με έκπτωση 36%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με μεγάλη καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 7/6 σχέδιο 1ου ΑΠΕ. Προεγκρίθηκε 12/6 παράταση έως 27/10/2024.	4/7/2023
39	3	3	3ii	3.4	6001338	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 26/10 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης. Θα τροποποιηθεί το φ.α. και θα αυξηθεί το ο.α.	6/7/2023
40	4	4	4ii	4.1	6001155	Εκσυγχρονισμός και επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου	Δήμος Άνδρου	2.757.041,66	2.757.041,66	2.757.041,66	1.525.391,53	1.525.391,53	Η σύμβαση για το 1ο υποέργο υπογράφηκε 20/7/2021. Στάδιο υλοποίησης εργασιών στο παλιό κτίριο. Στις 23/10/2023 έγινε Διοικητική Παραλαβή και δόθηκε σε χρήση η νέα πτέρυγα (κτίριο Β). Προεγκρίθηκε 13/5 σχέδιο 2ου ΑΠΕ και 2ης ΣΣ. Προεγκρίθηκε 30/5 παράταση έως 20/7/2024.	16/6/2023 10/8/2023 31/5/2024
41	4	4	4ii	4.1	6001310	Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού	Δήμος Αμοργού	488.057,03	488.057,03	416.999,59	152.298,19	152.298,19	Η σύμβαση υπογράφηκε την 1/3/2022 (Ανάδοχος: VASTE - MAKE IKE). Στάδιο υλοποίησης εργασιών με καθυστέρηση. Εγκρίθηκε 20/3 ο 2ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣ. Εγκρίθηκε 7/6 παράταση έως 20/7/2024. Υπογράφηκε στις 22/5/2024 η σύμβαση για το ΥΕ2. Υπογράφηκε στις 27/5/2024 η σύμβαση απευθείας ανάθεσης για το ΥΕ5. Υπογράφηκε στις 29/5/2024 η σύμβαση απευθείας ανάθεσης για το ΥΕ4. Αναμένεται αίτημα δημοπράτησης για την προμήθεια των παιχνιδιών (ΥΕ3).	21/6/2023 1/5/2024
42	4	4	4ii	4.2	6001325	Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2.102.378,80	2.102.378,80	1.467.378,80	1.467.378,80	1.467.378,80	Ο διαγωνισμός ήταν άγονος για ένα τμήμα (Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 364.000€) από τα 5. Οι συμβάσεις για τα ΥΕ 1 & 2 υπογράφηκαν 6/6/2023 & 8/6/2023. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. ΥΕ 3: Υποβλήθηκε 5/6 αίτημα δημοπράτησης για προέγκριση.	16/6/2023 22/11/2023
43	4	4	4ii	4.4	6000903	Βρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	1.238.348,74	1.238.348,74	1.238.348,74	1.082.065,08	1.082.065,08	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/5/2021. Ανάδοχος ΜΤ ΑΤΕ με έκπτωση 33%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: ΥΕ3 27/12/2022, ΥΕ4 27/12/2022, ΥΕ5 23/12/2022, ΥΕ6 23/12/2022, ΥΕ7 23/12/2022 και ΥΕ8 27/12/2022. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. ΥΕ9: Σύμβαση με ΔΕΔΔΗΕ. Πληρώθηκε και εκκρεμεί η σύνδεση.	22/5/2023 5/10/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
44	4	4	4ii	4.4	6000961	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων ν. Πάρου	Δήμος Πάρου	742.957,00	742.957,00	690.154,38	629.497,01	629.497,01	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/2/2021. Ανάδοχος ΑΔΑΜΙΔΗΣ με έκπτωση 32,28%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε 31/1 σχέδιο 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για προέγκριση. Ζητήθηκε 19/2 η επανυποβολή του. Εκκρεμεί η προμήθεια του εξοπλισμού.	22/5/2023
45	4	4	4vi	4.7	6006968	Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου - Β' φάση	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	4.380.042,20	4.380.042,20	3.240.652,80	150.333,63	150.333,63	ΥΕ1: Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 27/9/2017 και η 6η τροποποίηση 02/05/2024. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. ΥΕ3 (Η/Μ εγκαταστάσεις): Ανάδοχος Μαργαρίτης. Υπογραφή σύμβασης 13/1/2023. Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ2 (προθήκες): Εκκρεμεί η εκπόνηση της μουσειογραφικής μελέτης. ΥΕ4 (κουφώματα): Αναμένεται αίτηση δημοπράτησης. ΥΕ5 (επιχρίσματα): Δόθηκε προέγκριση δημοπράτησης 30/9. Ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/11. Βγήκε άγονος ο διαγωνισμός. Θα επανυποβληθούν τα τεύχη με απλοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων επιλογής αναδόχου.	30/4/2024 ΟΕ
46	4	4	4vi	4.7	6005588	Προσασία και Ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου - Β' φάση	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	410.793,93	410.793,93	410.490,97	38.818,17	38.818,17	ΥΕ1 "Αυτεπιστασία": Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 1/9/2016 και τροποποιήθηκε 10/6/2020, 10/6/2022, 23/11/2023, 8/7/2023 και 19/4/2024. Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ2 "Προμήθεια υλικού διαδρόμων": Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/5/2024. Ανάδοχος Δ. Γιωτόπουλος. Ζητήθηκε η υποβολή ΤΔΥ.	30/4/2024 ΟΕ
47	4	4	4vi	4.7	6007009	Δήλος - Ανοιχτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο - Β' Φάση	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	4.325.714,22	4.325.714,22	3.294.681,98	1.320.296,40	1.320.296,40	ΥΕ1: Η ΑΥΙΜ εγκρίθηκε 27/6/2019 και η 4η τροποποίησή της 2/5/2024. Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ2: Προμήθεια οικίσκων. Η σύμβαση υπογράφηκε 21/09/2022 και έχει ολοκληρωθεί. ΥΕ3: Αποκατάσταση μουσείου. Η σύμβαση υπογράφηκε 9/4/2021. Το έργο έχει ολοκληρωθεί. αναμένεται η έκδοση Βεβαίωσης Περαιώσης. ΥΕ4: Προμήθεια μαρμάρων. Η σύμβαση υπογράφηκε 24/7/2023 και έχει ολοκληρωθεί.	29/4/2024 ΟΕ
48	4	4	4vi	4.7	6005138	Αποκατάσταση δωματίων και συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάμου - Β' Φάση	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	357.473,79	357.473,79	271.608,78	0,00	0,00	ΥΕ1: Η 4η τροποποίηση της ΑΥΙΜ εγκρίθηκε 30/4/2024. Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ2: Ολοκλήρωση μόνωσης δώματος. Στάδιο ανάθεσης. Υποβλήθηκε 12/6 αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης	29/4/2024 ΟΕ
49	5	4	4στ	5.4	6001680	Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης / συνεκπαίδευσης μαθητών / τριών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση	Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	18.956.031,40	8.639.974,56	8.639.974,56	9.164.621,76	2.305.884,28	Αφορά τα σχολικά έτη 2023-2026. Στάδιο παροχής υπηρεσιών προσωπικού για το σχολικό έτος 2023-2024.	28/7/2023 2/2/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής
50	5	4	4α	5.10	6001864	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	132.600,00	132.600,00	132.600,00	4.012,58	4.012,58	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις Κοινωνικού Λειτουργού και Φαρμακοποιού (01.03.2024) και η δομή επαναλειτούργησε.	9/8/2023
51	5	4	4α	5.10	6001699	Δομή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	414.570,00	414.570,00	414.570,00	90.330,67	90.330,67	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/9/2023
52	5	4	4α	5.10	6001612	Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω	Δήμος Κω	470.400,00	470.400,00	470.400,00	136.182,22	136.182,22	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/7/2023
53	5	4	4α	5.10	6001943	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	162.000,00	162.000,00	162.000,00	36.158,71	36.158,71	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/7/2023
54	5	4	4α	5.10	6001909	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	228.000,00	228.000,00	228.000,00	64.224,47	64.224,47	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/9/2023
55	5	4	4α	5.10	6001930	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	Δήμος Λέρου	214.800,00	214.800,00	214.800,00	44.424,19	44.424,19	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	19/9/2023
56	5	4	4α	5.10	6001620	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	231.000,00	231.000,00	231.000,00	49.802,78	48.802,78	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	19/9/2023
57	5	4	4α	5.10	6001887	Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	972.000,00	972.000,00	972.000,00	258.959,65	258.959,65	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	29/9/2023
58	5	4	4α	5.10	6001895	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	172.800,00	172.800,00	172.800,00	31.891,95	31.891,95	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	3/10/2023
59	5	4	4α	5.10	6001948	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	Δήμος Κέας	172.800,00	172.800,00	172.800,00	36.122,04	36.122,04	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	3/10/2023
60	5	4	4α	5.10	6001899	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου- Ερμούπολης	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	290.000,00	290.000,00	290.000,00	61.323,52	61.323,52	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023
61	5	4	4α	5.10	6001938	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	Δήμος Καρπάθου	162.000,00	162.000,00	162.000,00	15.362,12	15.362,12	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Λειτουργεί με μία μόνο εργαζόμενη. Αναμένονται προσλήψεις.	5/10/2023
62	5	4	4α	5.10	6001906	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	Δήμος Καλυμνίων	216.000,00	216.000,00	216.000,00	53.334,79	53.334,79	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023
63	5	4	4α	5.10	6001840	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	180.000,00	180.000,00	180.000,00	33.973,68	33.973,68	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	25/10/2023
64	5	4	4α	5.10	6001961	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου	Δήμος Πάρου	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	22/2/2024
65	5	4	4α	5.11	6001868	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	231.400,00	231.400,00	231.400,00	42.493,97	42.493,97	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Χρειάζεται τροποποίηση της Απόφασης ένταξης λόγω αλλαγής δικαιούχου.	21/8/2023
66	5	4	4α	5.11	6001852	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	374.400,00	374.400,00	374.400,00	98.298,96	98.298,96	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/9/2023
67	5	4	4α	5.11	6001739	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η Αγάπη"	Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ)	291.200,00	291.200,00	291.200,00	57.415,29	57.415,29	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Χρειάζεται τροποποίηση της Απόφασης ένταξης λόγω αλλαγής δικαιούχου.	14/9/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
68	5	4	4α	5.11	6001809	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων	308.100,00	308.100,00	308.100,00	48.984,09	48.984,09	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	29/9/2023
69	5	4	4α	5.11	6001760	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου	335.400,00	335.400,00	335.400,00	40.383,84	40.383,84	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Χρειάζεται τροποποίηση της Απόφασης ένταξης λόγω αλλαγής δικαιούχου.	12/11/2023
70	5	4	4α	5.11	6002317	Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κω - ΑΡΣΙΝΟΗ	Αρσινόη ΑΜΚΕ	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	Δεν έχει αρχίσει η λειτουργία της δομής, προϋπόθεση η εύρεση κτιρίου που να πληροί τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια η έκδοση άδειας λειτουργίας και η πρόσληψη προσωπικού. Τέθηκε σε επιτήρηση στις 7/6/2024.	14/9/2023
71	5	4	4α	5.11	6002376	Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στη Ρόδο	Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ	1.162.500,00	1.162.500,00	1.162.495,52	187.100,08	187.100,08	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	15/2/2024
72	5	4	4α	5.11	6002684	Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ "ΕΛΠΙΔΑ"	Δωδεκανησιακό Σύνλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	567.000,00	567.000,00	567.000,00	140.440,00	140.440,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	30/11/2023
73	5	4	4α	5.12	6001426	Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	400.000,00	400.000,00	25.000,00	14.999,99	14.999,99	Προεγκρίθηκε 2/10 η δημοπράτηση του ΥΕ1. Υποβλήθηκε 31/5 αίτημα υπογραφής σύμβασης για προέγκριση. Το ΥΕ2 ολοκληρώθηκε.	27/6/2023
74	5	4	4α	5.14	6001924	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	356.271,00	356.271,00	356.271,00	99.043,64	99.043,64	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/11/2023
75	5	4	4α	5.14	6001759	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	296.000,00	296.000,00	296.000,00	65.500,90	65.500,90	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/11/2023
76	5	4	4α	5.14	6001748	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	Δήμος Κω	302.264,00	302.264,00	302.264,00	39.518,61	39.518,61	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/3/2024
77	5	4	4α	5.14	6001926	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	689.700,00	689.700,00	680.429,30	166.694,52	166.694,52	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Προεγκρίθηκε 17/5 η δημοπράτηση του ΥΕ2 φύλαξη. Στάδιο αξιολόγησης υποβληθεισών προσφορών.	20/12/2023
78	5	4	4α	5.15	6003892	Λειτουργία Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Κω, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας	629.160,00	449.220,24	449.220,24	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	23/2/2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	MIS	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
79	5	4	4α	5,18	6004821	Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ν.Ρόδου	Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)	156.065,00	156.065,00	156.065,00	44.487,82	44.487,82	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/12/2023.	2/1/2024
80	5	4	4α	5,18	6004843	Κινητή Μονάδα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ν. Ρόδου	Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)	144.443,00	144.443,00	144.443,00	33.572,74	33.572,74	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/12/2023.	15/2/2024
81	5	4	4α	5,21	6000588	Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, κύκλος 2022-2023	ΕΕΤΑΑ αε	9.230.102,63	4.000.000,00	4.000.000,00	6.482.507,41	3.921.519,99	Η πράξη άρχισε 1/9/2022 και ολοκληρώθηκε 31/7/2023. Ωφελήθηκαν 1.740 γονείς και 2.070 παιδιά.	15/3/2023
82	5	4	4α	5,21	6001644	Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, για το σχολικό έτος 2023-2024	ΕΕΤΑΑ αε	8.842.449,00	3.960.483,00	3.960.483,00	1.467.084,13	1.467.084,13	Η πράξη άρχισε 1/9/2023 και ολοκληρώνεται 31/7/2024. Ωφελούνται 1.430 γονείς και 1.786 παιδιά.	7/7/2023 19/1/2024
83	5	4	4β	5,28	6001771	Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω	Δήμος Κω	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Η δομή δεν λειτουργεί. Στάδιο εύρεσης χώρου και πρόσληψης προσωπικού. Όσον αφορά στην εύρεση κτιρίου, έχει σταλεί η μελέτη για την έγκριση της διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών. Ζητήθηκαν με ΔΠΠΠ ενέργειες έως 22/3/2024. Είναι σε επιτήρηση από 9/4/2024.	21/8/2023
84	5	4	4β	5,28	6001919	Δομές Αστέγων Δήμου Ρόδου	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	383.814,34	383.814,34	Οι ΑΥΙΜ για το 1ο και 2ο υποέργο υπογράφηκαν 22/11/2021. Έναρξη λειτουργίας 20/10/2022.	9/10/2023
85	7			7,1	6000764	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Δ.7.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	305.000,00	305.000,00	305.000,00	70.598,50	70.598,50	Στάδιο υλοποίησης	21/3/2023
86	7			7,2	6000755	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (Δ.7.2)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	720.000,00	720.000,00	720.000,00	24.148,51	24.148,51	Στάδιο υλοποίησης.	21/3/2023
87	7			7,3	6000742	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (Δ.7.3)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	560.000,00	560.000,00	560.000,00	127.105,29	127.105,29	Έχει ανατεθεί η εκπόνηση των ΟΧΕ Μικρών Νησιών και η αξιολόγηση επιπτώσεων ΕΠ ΝΑ 2014-2020.	14/3/2023

