

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
1	1	Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ	Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)	450.437,21	251.477,21	0,00	Προχωρούν 2 τμήματα και επαναλήφθηκε ο διαγωνισμός για τα άλλα 3. Η σύμβαση για το Τμήμα 2 υπογράφηκε 6/12/2018 και για το Τμήμα 3 11/12/2018. Παραλαβή των 2 Τμημάτων που συμβασιτοποιήθηκαν εντός Φεβ-2019 Δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για τα υπόλοιπα 3 Τμήματα. Αποσφράγιση προσφορών: 11.10.2018 Κατατέθηκαν 2 προσφορές. Ολοκληρώθηκε το πρακτικό για Τεχνικές Προσφορές (προς έγκριση ΔΣ). Έγινε ένσταση στη φάση των ΤΠ η οποία έγινε δεκτή από την Αρχή. Αναμένεται απόφαση από τον Δικαιούχο.	29/9/2017 2/11/2018
2	1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	201.880,42	31.091,50	0,00	Οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα εγκρίθηκαν 07.02.2018. Τα Υποέργα 3 και 4 (Προμήθεια) είναι σε στάδιο οριστικοποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών από τον Φορέα. Στάλθηκε με email από ΔΙΚ η πρόταση Τ.Π. για τα ΥΕ3/4	15/11/2017 7/8/2018
3	1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	286.352,12	36.759,42	0,00	Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα με υπ.αρ.10/07.02.2018 απόφαση αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου. Προεγκρίθηκε 5/10 η δημοπράτηση των υποέργων 4 και 5. Άνοιγμα 19.11 για ΥΕ4 & 20.11 για ΥΕ5 Προχώρησαν σε άνοιγμα οικονομικών ΥΕ5- 20/2/2019 Προεγκρίθηκε 31/10 η δημοπράτηση του υποέργου 6. Άνοιγμα 13.12 για ΥΕ6	29/11/2017 6/8/2018
4	1	Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλειατρικής (ΕΔΙΤ) στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2η ΔΥΠΕ	999.400,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκε 28/1 αίτημα δημοπράτησης για προέγκριση. Ζητήθηκε επανυποβολή σχεδίου διακήρυξης στις 15/2 & στις 4/3.	7/8/2018
5	1	Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II- ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα; Στάδιο χορήγησης δανείων;	20/12/2017
6	1	Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων	11.820.457,09	11.820.457,09	0,00	Στάδιο υλοποίησης 73 επενδυτικών σχεδίων.	21/12/2018
7	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	956.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 4/3 η επανυποβολή του αιτήματος δημοπράτησης.	20/12/2018
8	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	425.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 4/3 η επανυποβολή του αιτήματος δημοπράτησης.	20/12/2018
9	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	781.200,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	20/12/2018
10	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	1.250.000,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	20/12/2018
11	2	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ)	4.194.378,00	2.828.936,78	0,00	Εκδόθηκε απόφαση έγκρισης επιχορηγούμενων κατοικιών. Στάδιο υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων. Σε επόμενη τροποποίηση ΤΔΠ θα πρέπει να προστεθούν και τα ποσά "Ιδιωτικής Συμμετοχής" για καλύτερη 'εικόνα' της Πράξης.	5/3/2018 11/12/2018
12	2	Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας	2.904.919,92	2.863.155,93	2.828.832,99	Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για 9 υποέργα. Τα υποέργα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10 έχουν ολοκληρωθεί. Το υποέργο 7 "Προμήθεια Van" μετά τον άγονο διαγωνισμό θα επαναδημοπρατηθεί.	1/4/2016 14/7/2016 1/11/2017
13	2	Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω	Δήμος Κω	200.000,00	195.920,00	189.340,24	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/4/2018. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε.	30/5/2017
14	2	Διευθέτηση ρέματος "Ρένη" Φαληρακίου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	676.000,00	0,00	0,00	Δημοπρατήθηκε 29/8. Έκπτωση 42,37%. Προεγκρίθηκε 18/2 σχέδιο σύμβασης για υπογραφή. Εκκρεμεί η επίλυση του ιδιοκτησιακού και η καθαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών.	30/5/2017
15	2	Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	682.000,00	0,00	0,00	Επανυποβλήθηκε 13/2 αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης Αναμένονται συμπληρωματικά/αλλαγές από τον Φορέα (22.2.19)	13/8/2018
16	2	Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	156.540,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 15/1 η δημοπράτηση.	13/8/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
17	2	Διευθέτηση ρέματος Ποτού Φαληρακίου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	1.285.000,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης. Αναμένεται ΦΕΚ Οριοθέτησης, Έγκριση Φυτοτεχνικής και Πράξη Πληροφ. Χαρακτήρα από Δνση Δασών. Ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία (για την οριοθέτηση) από το Υπ.Περιβάλλοντος (δεν έχουν σταλεί από τον μελετητή).	13/8/2018
18	2	Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου	Δήμος Πάρου	409.955,58	401.891,06	300.956,59	Η σύμβαση υπογράφηκε 2/3/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Εκκρεμεί η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης.	5/10/2016 16/3/2017 14/3/2018
19	2	Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου	Δήμος Πάρου	891.796,78	871.796,78	109.617,49	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2018. Στάδιο υλοποίησης.	5/10/2016 20/3/2017 15/10/2018
20	2	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	192.600,00	176.718,88	176.390,81	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Βεβαίωση Περαίωσης.	5/10/2016 24/10/2017
21	2	Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	202.450,30	202.450,30	193.556,36	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	5/10/2016 24/10/2017
22	2	Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	392.980,57	376.180,57	253.868,40	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/3/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	6/10/2016 21/3/2018
23	2	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	255.496,85	245.496,85	196.557,06	Η σύμβαση υπογράφηκε 13/3/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	6/10/2016 21/3/2018
24	2	Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Ποσειδωνιάς Δ. Σύρου - Ερμούπολης	ΔΕΥΑ Σύρου	1.442.006,62	1.438.619,52	341.078,90	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/5/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Έγινε πρόσληψη αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των σκαμάτων.	10/10/2016 8/5/2018
25	2	Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Υδρούσας Δ. Άνδρου	Δήμος Άνδρου	206.795,70	206.795,70	58.949,75	Η σύμβαση υπογράφηκε 7/5/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	10/10/2016 14/5/2018
26	2	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου	Δήμος Μήλου	258.335,97	283.133,84	279.530,39	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/11/2017. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	10/10/2016 20/11/2017 16/5/2018
27	2	Ύδρευση Εμπορείου Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	3.890.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 5/12 η δημοπράτηση του υποέργου των δικτύων. Δημοπρατήθηκε 25/1. Έκπτωση 44,66%. Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για το υποέργο της προμήθειας της αφαλάτωσης.	28/8/2018 23/11/2018
28	2	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	516.000,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	28/8/2018
29	2	Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Μυκόνου	ΔΕΥΑ Μυκόνου	1.300.000,00	0,00	0,00	Δημοπρατήθηκε, αλλά μετά από ένσταση στην ΑΕΠΠ σταμάτησε η διαδικασία. Αναμένεται υποβολή αιτήματος για προέγκριση δημοπράτησης.	28/8/2018
30	2	Επέκταση - Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	2.370.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 6/11 η δημοπράτηση του υποέργου των συνοδών. Δημοπρατήθηκε 27/12. Μειοδότης Έρμων με 33,17% έκπτωση. Προεγκρίθηκε 26/2 η υπογραφή σύμβασης. Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για το υποέργο της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης.	30/8/2018
31	2	Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω	ΔΕΥΑ Κω	301.750,00	301.750,00	29.685,13	Η σύμβαση υπογράφηκε 9/7/2018. Στάδιο υλοποίησης. Έγκαταστάθηκε αντλητικό συγκρότημα και Η/Ζ για την υδροδότηση της περιοχής. Άδειασε ο υδατόπυργος και στις 9/1 άρχισαν οι βασικές εργασίες αποκατάστασης.	28/8/2018
32	2	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης Άνω Μεράς Μυκόνου	ΔΕΥΑ Μυκόνου	200.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 18/2 η επανυποβολή του αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης	30/8/2018
33	2	Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	927.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 29/11 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 28/12. μειοδότης Κόσμος ΑΤΕ με έκπτωση 53,84%, ο οποίος δεν υπέβαλε τεκμηρίωση έκπτωσης (αποσύρθηκε). Ζητήθηκε τεκμηρίωση από το 2ο (Νικολιάς).	30/8/2018
34	2	Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	1.355.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 31/1 η επανυποβολή του αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	30/8/2018
35	2	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	1.590.000,00	0,00	0,00	Επιστράφηκε 22/1 το αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης για συμπλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.	30/8/2018
36	2	Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	1.481.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/1 η δημοπράτηση.	30/8/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
37	2	Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	1.600.000,00	1.600.000,00	159.352,60	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 1/9/2016. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	1/8/2016
38	2	Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	1.100.000,00	1.100.000,00	91.153,48	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 20/7/2017. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Η πράξη τροποπ. στις 26/2/2019, μειώθηκε το αντικείμενο της ΑΥΙΜ και προστέθηκαν 2 υποέργα για ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Αναμένεται η τροπ. της ΑΥΙΜ και η υποβολή αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης για το 2ο και 3ο υ/ε	16/6/2017 26/2/2019
39	2	Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2.300.000,00	1.774.000,00	231.243,43	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία, για το 1ο υποέργο, υπογράφηκε 27/9/2017. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	6/7/2017
40	2	Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι	Δήμος Ρόδου	264.218,54	264.218,54	44.435,62	Η σύμβαση υπογράφηκε 9/11/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	28/8/2017 1/2/2018 23/11/2018
41	2	Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	327.000,00	0,00	0,00	Επιστράφηκαν 27/2 τα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου να συμπληρωθούν.	31/10/2018
42	2	Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.486.000,00	200.000,00	0,00	Ο π/υ κατανέμεται σε δύο ΑΠ (Αξ 2 990.666,66 € & Αξ 5 495.332,34 €). Στάδιο έγκρισης ΑΥΙΜ. Υποβλήθηκε 27/2 αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης για το ενοποιημένο υποέργο 1. 4ο υ/ε: Η σύμβαση με το CNN υπογράφηκε 25/10/2018. Το υποέργο ολοκληρώθηκε.	30/4/2018
43	2	Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου-Σαρίας	Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου	241.890,00	241.890,00	0,00	Η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα υπογράφηκε 4/4/2018. Στάδιο έναρξης εργασιών. Μήπως να μπουν σε επιτήρηση;	28/2/2018
44	2	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000	Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων	237.508,00	237.508,00	0,00	Εγκρίθηκε στις 3/8/2018 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Υπάρχει Ειδικός Όρος στην ΑΕ (Παράρτημα, ενότητα 7). Στάδιο έναρξης εργασιών. Μήπως να μπουν σε επιτήρηση;	28/2/2018
45	2	Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλιάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	516.606,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 13/6 η δημοπράτηση του 1ου υποέργου. Δημοπρατήθηκε 8/10. Υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή από τον 3ο κατά του 1ου στην οποία δικαιώθηκε (έκπτωση 42,73%). Στάδιο ανάθεσης στον 3ο μειοδότη (υποβολή επικαιρ. δικαιολογητικών). Αναμονή πρακτικού κατακύρωσης (19/2).	5/3/2018
46	2	Επέκταση ξύλινου πεζοδρόμου επί της οδού Αυστραλίας έως το λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	778.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/12 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 24/1. Υποβλήθηκαν 12 προσφορές. Έκπτωση ..%. Στάδιο .....	22/10/2018
47	3	Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου	1.339.138,00	1.246.846,04	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 21/9/2018. Στάδιο εγκατάστασης εξοπλισμού.	31/5/2016 18/1/2018
48	3	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	3.526.127,24	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε εκ νέου 6/6 η δημοπράτηση λόγω αλλαγής τεχνικών προδιαγραφών. Η μοναδική τεχνική προσφορά ανοίχθηκε 5/11. Στις 6/2 έγινε το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. 25/2/19 έγκριση 2ου πρακτικού Στη συνέχεια αναμονή για ενστάσεις, απόφαση κατακύρωσης + 20 μέρες για εγγυητική.	25/7/2017
49	3	Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	3.508.828,00	0,00	0,00	Στάδιο διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	31/7/2018
50	3	Εμπορικό Κρηπίδωμα Λιμένα Ερμούπολης Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	3.920.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 12/3 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης.	31/7/2018
51	3	Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας (Β' φάση)	Εγνατία Οδός αε	6.000.000,00	5.575.226,83	3.201.244,29	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/12/2013. Στάδιο υλοποίησης κυρίως υποέργου με σημαντική καθυστέρηση. Έγινε ειδική πρόσκληση. Εκκρεμεί η διόρθωση της απαλλοτρίωσης.	14/6/2016
52	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχειακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	450.000,00	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	16/11/2018
53	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχειακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	350.000,00	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	16/11/2018
54	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχειακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	900.000,00	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	16/11/2018
55	3	Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχειακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.500.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 9/1 η επανυποβολή αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης για τα Υποέργα 1, 2 και 3.	16/11/2018
56	3	Μελέτη κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου	Κτιριακές Υποδομές ΑΕ	6.605.782,91	6.082.785,30	5.435.008,91	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/9/2014. Στάδιο υλοποίησης με καθυστέρηση. Εκκρεμεί η υλοποίηση συμπληρωματικού υποέργου για τη διαμόρφωση της οδού πρόσβασης και της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων.	24/12/2015 8/11/2017 26/11/2018
57	3	Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	478.716,00	478.716,00	477.172,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2015. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν (Σύρο 1, Πάρο 1, Νάξο 1, Κω 1 και Ρόδο 4) και λειτουργούν.	24/12/2015

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
58	3	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	1.505.500,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 27/3 η δημοπράτηση. Ημ/νία διενέργειας διαγωνισμού 6/7. Απορρίφθηκε ένσταση στην ΑΕΠΠ. Έχουν ανοίξει οι Οικονομικές Προσφορές και στις 21/2/2019 θα εγκριθεί το πρακτικό με τους προσωρινούς αναδόχους.	1/6/2017
59	3	Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	706.000,00	224.787,20	0,00	Υπογράφηκε στις 25/1 η σύμβαση για το υποέργο 5 (Εξοπλισμού Τομογραφίας Οπτικού Νεύρου- OCT), στις 7/2 η σύμβαση για το Υπ.1-Τράπεζα Γεν.Χειρουργικής, στις 8/2 η σύμβαση για το Υπ.6-Laser Λιθοτριψίας και στις 13/2 η σύμβαση για το Υπ.4-φορητού ακτινοσκοπικού C-Arm. Προεγκρίθηκε 18/2 αίτημα υπογραφής σύμβασης του Υπ.3-Λαροσκοπικού μηχανήματος. 2ο υποέργο (εξοπλισμός πληροφορικής-hardware) Προεγκρίθηκε 25/7 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 2/11. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών.	1/6/2017 21/1/2019
60	3	Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	829.560,00	0,00	0,00	Η προμήθεια αφορά: 2 ασθενοφόρα 4Χ4 για τα νησιά Νάξο και Ρόδο, 1 κινητή μονάδα για Σύρο και 9 ασθενοφόρα μικρού όγκου για τα νησιά Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Μύκονο, Πάρο, Ρόδο, Σύρο και Τήνο. Προεγκρίθηκε 12/6 εκ νέου η δημοπράτηση. Μετά το άνοιγμα των προσφορών στις 31/7 διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προσφορές για 4Χ4 και Κινητή Μονάδα. Για τα Μικρού Όγκου προχωρούν στο στάδιο ελέγχου Τεχνικών Προσφορών. Αναμονή για Υποβολή Πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού.	9/11/2017
61	3	Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων νοσοκομειακών μονάδων Ρόδου και Καλύμνου	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	2.450.000,00	0,00	0,00	Ολοκληρώθηκε και η 3η διαβούλευση στις 8/3/19. Υποβάλλεται εντός του Μαρτίου 2019 για Προέγκριση η Διακήρυξη.	3/5/2018
62	3	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κω	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	293.000,00	0,00	0,00	Στάδιο διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών. Προς έγκριση από ΔΣ	3/5/2018
63	3	Συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΓΝ Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	436.500,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκε 4/3 αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης	3/5/2018
64	3	Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω	Δήμος Κω	323.819,26	286.819,26	3.868,18	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/10/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	7/6/2016 15/10/2018
65	3	Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων	Δήμος Καλύμνου	702.024,17	642.024,17	79.091,94	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/7/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	7/6/2016 23/7/2018
66	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	775.310,19	705.310,19	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/2/2019. Στάδιο έναρξης εργασιών.	7/6/2016
67	3	Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	966.749,94	881.749,94	229.066,00	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 14/12/2017. Είχε γίνει διακοπή εργασιών λόγω καλοκαιριού. Στάδιο υλοποίησης τοιχοποιίας.	23/12/2016 18/12/2017
68	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου	Δήμος Ρόδου	635.679,49	635.449,49	555.524,05	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 19/8/2014. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Η σύμβαση για την προμήθεια μικρού λεωφορείου υπογράφηκε 25/9/2018. Στάδιο παράδοσης. Υπογράφηκαν (2) συμβάσεις στις 11/1/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού. Η σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού υπογράφηκε 28/11/2018. Ο σταθμός λειτουργεί.	23/12/2016 3/8/2017 10/10/2018
69	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	916.413,72	819.413,72	220.093,80	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2017. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Προεγκρίθηκε 18/2 σχέδιο 1ου ΑΠΕ.	23/12/2016 18/1/2018
70	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Πάρου	Δήμος Πάρου	1.000.000,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	25/9/2018
71	3	Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου	Δήμος Ρόδου	2.200.000,00	0,00	0,00	Στάδιο έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού για την έκδοση άδειας δόμησης.	25/9/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
72	3	Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο	Δήμος Τήνου	569.453,58	531.209,78	530.209,27	Υ1.Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 5/6/2014 και έχει ολοκληρωθεί. Υ2.Η σύμβαση για το βασικό ιατρικό εξοπλισμό υπογράφηκε 25/6/2018. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Υ3.Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδες Α,Β και Γ, Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός εστίασης υπογράφηκε 2/12/2016 με λήξη 2/2/2017. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υ4 (Η/Υ). Η σύμβαση υπογράφηκε 27/9 - 7.365,60€. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υ5 (Λογισμικό). Είναι απευθείας ανάθεση. για την οποία δεν έχει βρεθεί ανάδοχος. Επικαιροποιήθηκαν οι προδιαγραφές. Μετά την έγκριση του Π/Υ θα γίνει η ανάθεση (5/3) Υ6.Δίκτυα ΟΚΩ. Έχουν γίνει 4 έγγραφα προς τον ιδιοκτήτη και φορέα λειτουργίας για να προβεί στη σύνδεση με τα δίκτυα, χωρίς ανταπόκριση. Υ7. Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδα Δ, Έπιπλα υπογράφηκε 28/11/2016 και ο εξοπλισμός παραλήφθηκε. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υ8. Συμβασιολογήθηκε 7/12/2017. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υ9. Προγραμματίζεται απ ευθείας ανάθεση μετά την έγκριση του Π/Υ (5/3).	16/12/2016 24/7/2017 22/5/2018
73	3	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.065.503,27	842.565,79	731.242,05	Το κυρίως υπέργο κατασκευής του κτιρίου ολοκληρώθηκε 30/6/2017. Το υποέργο κατατάχθηκε στην κατηγορία ii από τον ΕΣΠΕΛ. Ζητήθηκε ο επανέλεγχός του. Στάδιο ανάθεσης ή πραγματοποίησης συνοπτικού διαγωνισμού υποέργων προμήθειας εξοπλισμού. Υπεγράφη 26/2/2019 Η σύμβαση για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου υπογράφηκε 26/2/2019. Στάδιο έναρξης εργασιών.	16/12/2016 24/10/2017 9/3/2018
74	3	Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	997.039,47	943.124,26	903.132,98	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/11/2017. Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	1/6/2016 12/12/2017
75	3	Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	711.431,06	711.431,06	131.048,39	Η σύμβαση υπογράφηκε 25/1/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	1/6/2016 27/2/2018
76	3	Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	1.550.574,54	1.540.574,54	246.934,85	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/2/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	1/6/2016 20/3/2018
77	3	Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου	Δήμος Πάρου	1.439.469,49	1.424.553,50	1.421.859,02	Η σύμβαση για το 2ο υποέργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων" υπογράφηκε 28/11/2014. Η σύμβαση για το 1ο υποέργο "Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου" υπογράφηκε 4/10/2017. Το φυσικό αντικείμενο και των 2 υποέργων ολοκληρώθηκε.	1/6/2016 1/8/2016 24/10/2017
78	3	Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	500.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 2/2 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 17/3. Ο διαγωνισμός για τους εξοπλισμούς της ΑΕΝ Σύρου ήταν άγονος. Προεγκρίθηκε 10/7 η επαναδημοπράτηση. Έγινε η αποσφράγιση των 2 προσφορών 27/9. Στάδιο έγκρισης 1ου πρακτικού με το οποίο προτείνεται η απόρριψη της μίας. Ακολουθεί η εξέταση των τεχνικών προσφορών (25/10). 29/10 έγινε Αποδοχή του από 4/10 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Απόρριψη Τεχνικής Προσφοράς μοναδικού υποψήφιου Αναδόχου στις 17/12/18. Προς Επαναπροκήρυξη...	19/10/2016 14/3/2018
79	3	Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου	Δήμος Λέρου	662.840,64	16.939,44	0,00	Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από την Δ/σα Υπηρεσία η μελέτη εφαρμογής. Προεγκρίθηκε 29/1 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 20/3, άνοιγμα προσφορών 27/3.	24/11/2016 29/9/2017
80	3	Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου	Δήμος Μήλου	410.423,87	410.423,87	19.638,99	Η σύμβαση υπογράφηκε 31/5/2018. Στάδιο υλοποίησης. Απαιτείται τροποποίηση της στατικής μελέτης.	24/11/2016 18/6/2018
81	3	Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω	Δήμος Κω	1.085.432,67	1.085.351,51	1.065.075,84	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/5/2014. Το σχολείο λειτουργεί. Η σύμβαση για την τοποθέτηση ανελκυστήρα υπογράφηκε 28/12/2016. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. 25/9/2018 εγκρίθηκε το πρωτοκ. οριστ. παραλαβής της κύριας εργολαβίας.	25/11/2016 15/2/2017 11/10/2017

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
82	3	Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	852.102,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/6 η δημοπράτηση. Αποσφράγιση προσφορών 2/8. Υποβλήθηκαν 12/3 δύο σχέδια σύμβασης για προέγκριση. Τα υπόλοιπα είδη που δεν υποβλήθηκε προσφορά θα επαναπροκηρυχθούν.	25/11/2016 14/6/2018 27/2/2019
83	3	Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	1.897.374,84	1.897.374,84	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/5/2018. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού. Προεγκρίθηκε 22/2 αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης έως 28/6/2019.	25/11/2016 18/7/2017 7/12/2018
84	3	Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου ν. Νάξου	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	422.000,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκε 8/3 αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης	14/8/2018
85	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016	ΕΕΤΑΑ	2.019.538,72	2.019.538,72	1.961.645,93	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διόρθωση 10% από το ΕΔΕΛ.	1/9/2015
86	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017	ΕΕΤΑΑ	2.198.741,76	2.198.741,76	2.138.559,31	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διόρθωση 5% από το ΕΔΕΛ.	3/8/2016
87	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018	ΕΕΤΑΑ	2.372.893,00	2.327.305,28	2.228.975,22	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διόρθωση 5% από το ΕΔΕΛ.	29/6/2017 30/11/2017
88	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2018-2019	ΕΕΤΑΑ	1.648.382,00	1.965.643,25	472.829,01	Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	23/7/2018 3/12/2018
89	4	Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	Επιμελητήριο Κυκλάδων	400.000,00	36.000,00	0,00	Η ΑΥΙΜ για τη διοίκηση και διαχείριση της πράξης υπογράφηκε 28/12/2018. Προεγκρίθηκε 6/3 η δημοπράτηση για τη συμβουλευτική και την κατάρτιση.	26/10/2018
90	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	206.522,55	190.636,20	190.636,20	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/9/2015
91	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	156.590,90	156.590,90	153.863,65	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	3/8/2016
92	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	285.000,00	285.000,00	273.636,90	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	29/6/2017 8/10/2018
93	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	360.885,00	209.090,92	39.091,30	Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	23/7/2018
94	4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	208.000,00	208.000,00	102.034,23	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	16/10/2015
95	4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	416.000,00	416.000,00	287.190,49	Έχει εγκριθεί το ΤΔΥ. Είδος υποέργου: Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ. Ως νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης. Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο.	19/7/2016
96	4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	540.500,00	540.500,00	22.164,06	Υποβλήθηκε ΤΔΥ. Ως νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης. Έγιναν προσλήψεις 3 ΕΕΠ και 10 ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019. Στάδιο παροχής υπηρεσιών	31/7/2018
97	4	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	Δήμος Κω	378.800,00	378.800,00	183.305,92	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	30/3/2016 2/11/2018
98	4	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	920.000,00	920.000,00	421.197,91	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016 19/11/2018
99	4	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	325.000,00	325.000,00	140.539,42	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016 26/10/2018
100	4	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	390.000,00	390.000,00	201.244,18	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016 26/11/2018
101	4	Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"	Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	576.000,00	576.000,00	319.200,00	Εγκρίθηκε 25/4/2017 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (άδεια λειτουργίας, επιλογή ωφελουμένων). Στάδιο λειτουργίας. Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 4/12/2017.	22/9/2016 30/6/2017 30/11/2017
102	4	Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, ν. Ρόδου	Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων ΠΑΝΑΚΕΙΑ	126.000,00	126.000,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας οχήματος.	12/11/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
103	4	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	268.000,00	0,00	0,00	Στάδιο έγκρισης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.	13/11/2018
104	4	Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων	ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ	134.000,00	0,00	0,00	Στάδιο έγκρισης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα.	5/12/2018
105	4	Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ν. Ρόδου	ΚΕΘΕΑ	245.135,00	245.135,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα	19/11/2018 11/1/2019
106	4	Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων ν. Ρόδου	ΚΕΘΕΑ	244.615,00	221.615,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα	27/11/2018 11/1/2019
107	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	164.160,00	164.160,00	89.746,04	Έναρξη λειτουργίας: 01.08.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη. Πέραν αυτού, προγραμματίζεται η ενδυνάμωση του ΚΚ μέσω της πρόσληψης ενός επιπλέον ατόμου και τη λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	16/8/2016
108	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	164.160,00	164.160,00	105.886,61	Έναρξη λειτουργίας: 20.03.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	13/9/2016
109	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	127.440,00	127.440,00	41.256,00	Έναρξη λειτουργίας: 23.10.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	15/9/2016
110	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	172.800,00	172.800,00	103.639,25	Έναρξη λειτουργίας: 10.04.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	15/9/2016
111	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά	Δήμος Κω	368.880,00	368.880,00	171.884,08	Έναρξη λειτουργίας: 02.05.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη. Πέραν αυτού, προγραμματίζεται η ενδυνάμωση του ΚΚ μέσω της πρόσληψης δυο επιπλέον ατόμων και τη λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) και Κέντρου Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	21/9/2016
112	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	168.480,00	168.480,00	86.557,31	Έναρξη λειτουργίας: 05.06.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	21/9/2016
113	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρος	112.320,00	112.320,00	18.783,03	Έναρξη λειτουργίας: 15.02.2018 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ. Η δομή λειτουργήσει με ένα στέλεχος από τον Ιούνιο 2018 μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου που παραιτήθηκε και η Συντονίστρια της δομής. Έχουν βρεθεί αντικαταστάτες, μετά και τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της 2ης παραίτησης (15.11.2018) ο δικαιούχος θα προχωρήσει στις νέες προσλήψεις	21/9/2016
114	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	Δήμος Λέρου	168.480,00	168.480,00	73.267,93	Έναρξη λειτουργίας: 24.08.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	21/9/2016
115	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου	Δήμος Πάρου	112.320,00	112.320,00	62.133,38	Έναρξη λειτουργίας: 03.05.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	23/9/2016
116	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	Δήμος Καρπάθου	168.480,00	168.480,00	61.385,96	Έναρξη λειτουργίας: 28.09.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	26/9/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
117	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράτημα Ρομά	Δήμος Ρόδου	565.920,00	565.920,00	317.588,50	Έναρξη λειτουργίας 05.05.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη. Πέραν αυτού, προγραμματίζεται η ενδυνάμωση του ΚΚ μέσω της πρόσληψης τεσσάρων επιπλέον ατόμων και τη λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) και Κέντρου Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	26/9/2016
118	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	Δήμος Κέας	112.320,00	112.320,00	66.558,52	Έναρξη λειτουργίας 01.05.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	30/9/2016
119	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	164.160,00	164.160,00	94.940,31	Έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017 - με την τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής δράσεων του ΕΠ (2106/2.7.18) εγκρίθηκε η παράταση συγχρηματοδότησης για 3 επιπλέον έτη – αναμένεται υποβολή τροποποιημένων ΤΔΠ	30/9/2016
120	4	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου	284.700,00	284.700,00	135.733,38	Εγκρίθηκε 23/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/10/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ και 7/3/2018 η 2η. Στάδιο λειτουργίας. Εκκρεμεί η πλήρης στελέχωση της δομής.	6/9/2016 25/7/2017
121	4	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	323.226,28	323.226,28	174.949,28	Εγκρίθηκε 21/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 28/11/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 10/7/2017
122	4	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου	304.828,32	304.828,32	210.125,68	Εγκρίθηκε 14/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 22/8/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 24/7/2017
123	4	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"	Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου	390.716,51	390.716,51	339.284,20	Εγκρίθηκε 26/10/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/7/2017 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	8/9/2016 20/7/2017
124	4	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	275.911,12	275.911,12	242.348,76	Εγκρίθηκε 21/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 17/7/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	13/9/2016 10/7/2017
125	4	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	126.360,00	126.360,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή καθώς δεν έχει καλυφθεί η θέση του φαρμακοποιού μετά από 2 σχετικές προκηρύξεις - 05.11.2017: αποστολή νέας προκήρυξης προς ΑΣΕΠ - Ιαν 19: ζητήθηκε από ΑΣΕΠ επικαιροποιημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής έτους - (έχουν αποσταλεί συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν)	26/9/2016
126	4	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	126.360,00	126.360,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή καθώς δεν έχει καλυφθεί η θέση του φαρμακοποιού με την πρώτη προκήρυξη - η 2η ανακοίνωση έχει σταλεί στο ΑΣΕΠ 27.11.18 – αναμένεται έγκριση (έχουν αποσταλεί συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν από ΑΣΕΠ)	26/9/2016
127	4	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	126.360,00	126.360,00	48.531,21	Έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017 - μετά την παραίτηση (31/8) του στελέχους που είχε αρχικά προσληφθεί για τη θέση του φαρμακοποιού, η δομή λειτουργησε με 1 εργαζόμενη (κοινωνική λειτουργός - συντονίστρια) χωρίς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ωφελουμένων έως και τις 22.05.2018 οπότε και ολοκληρώθηκε η πρόσληψη φαρμακοποιού μετά από νέα προκήρυξη - 09.10.2017: παραίτηση και του 2ου φαρμακοποιού - μετά από αίτημα δικαιούχου δόθηκε από την ΕΥΔ (ΑΠ 4478 – 20.12.2018) έγκριση νέας προκήρυξης με προσωρινή λειτουργία της δομής με εθελοντή φαρμακοποιό. Ιαν 2019: ζητήθηκε από το ΑΣΕΠ επικαιροποιημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την επαναπροκήρυξη της θέσης του φαρμακοποιού λόγω αλλαγής έτους – έχει αποσταλεί η ανακοίνωση προς ΑΣΕΠ (νεότερη ενημέρωση: 12/3/19)	30/9/2016
128	4	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μυκόνου	Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών	126.360,00	126.360,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή καθώς δεν έχει καλυφθεί η θέση του φαρμακοποιού με την πρώτη προκήρυξη - έγινε επαναπροκήρυξη, έχει γίνει αποδοχή θέσης από τα άτομα που έχουν επιλεγεί – προέκυψε πρόβλημα καθώς δηλώθηκε κώλυμα κατόπιν ανακοίνωσης τελικών αποτελεσμάτων (11/1/19) από τα άτομα που είχαν επιλεγεί (νεότερη ενημέρωση: 12/3)	12/10/2016
129	4	Δομή Παροχής Σισιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	Δήμοτικό Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	360.360,00	360.360,00	193.206,71	Έναρξη λειτουργίας δομής συσσιτίου: 10.04.2017. Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου: 18.09.2017.	12/10/2016
130	4	Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	200.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 13/3 η δημοπράτηση.	26/10/2018



Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
131	5	Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.493.060,21	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 13/3 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 6/7. Μειοδότης με έκπτωση 44,04%. Ζητήθηκε η παράταση ισχύος της προσφοράς του μειοδότη ο οποίος αρνήθηκε. Στάδιο ανάθεσης σε επόμενο από τους συμμετέχοντες που θα παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς τους.	19/10/2016 4/4/2017 8/11/2018
132	5	Αφαλάτωση Ηρακλείας	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	554.112,90	438.732,96	322.397,24	Η σύμβαση του κυρίως υποέργου υπογράφηκε 15/3/2018. Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο και βρίσκεται σε στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας. Η σύμβαση με ΔΕΔΔΗΕ ενεργοποιήθηκε 20/3/2018. Ο Δήμος είναι σε διαδικασία λήψης άδειας λειτουργίας (26/10)	19/10/2016 19/10/2017
133	5	Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	305.429,91	285.268,62	54.981,39	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/8/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	20/10/2016 3/3/2017 10/8/2018
134	5	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα ν. Ίου	Δήμος Ίου	333.591,95	327.050,94	327.050,94	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/4/2018. Το έργο ολοκληρώθηκε.	20/10/2016 8/5/2018
135	5	Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	202.000,00	0,00	0,00	Επεστράφησαν 27/7/2017 τα τεύχη δημοπράτησης για συμπλήρωση. Έγινε έγγραφο προειδοποίησης ανάκλησης Απόφασης ένταξης στις 12/3.	19/10/2016 4/4/2017
136	5	Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	343.974,15	342.866,30	289.791,92	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/4/2018. Στάδιο υλοποίησης. Έγινε αίτηση για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων.	19/10/2016 17/2/2017 27/4/2018
137	5	Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	550.000,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	4/10/2018
138	5	Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	927.419,36	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	9/10/2018
139	5	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού	Δήμος Αμοργού	744.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 23/11 η επανυποβολή του αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης. Χορηγήθηκαν εγκρίσεις του έργου από Δ/νση Δασών και ΕΦΑ Κυκλάδων. Αναμένεται άμεσα η υποβολή της ενοποιημένης οριστικής μελέτης του έργου.	5/10/2018
140	5	Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.705.000,00	0,00	0,00	Στάδιο ανανέωσης ΑΕΠΟ (έως 28/2) και υποβολής τευχών δημοπράτησης για τον αγωγό προσαγωγής.	27/11/2017
141	5	Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	750.000,00	750.000,00	185.675,49	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 29/8/2016. Στάδιο υλοποίησης.	1/8/2016
142	5	Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	750.000,00	628.000,00	209.179,20	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 13/9/2016. Τροποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης στις 7/12/2018 ως προς το χρόνο υλοποίησης (31/3/2020) και υπογράφηκε στις 24/1/2019 η ΑΥΙΜ. Εκκρεμεί η υποβολή αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης για την προμήθεια προθηκών. Αναμένεται η έγκριση της νέας αρχιτεκτονικής μελέτης του υπόγειου χώρου του παλαιού κτηρίου (25/2/2019)	2/8/2016 7/12/2018
143	5	Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου	Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου & Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2.063.508,83	1.967.508,83	81.114,96	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το αρχαιολογικό έργο υπογράφηκε 9/10/2017. Στάδιο εκπόνησης μουσιολογικής μελέτης. Η σύμβαση του υποέργου ανέγερσης του κτιρίου υπογράφηκε 29/8/2018. Έγινε δήλωση διακοπής εργασιών προκειμένου να εγκριθεί ΑΠΕ. Προεγκρίθηκε 22/2 σχέδιο 1ου ΑΠΕ. Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το 4ο υποέργο (μη επιλέξιμο) υπογράφηκε 7/5/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	6/7/2017 15/10/2018
144	5	Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Ανάφης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	106.393,92	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	8/2/2019
145	5	Ανάδειξη Σπηλαιού Δρυοπίδας Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	417.353,85	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	8/2/2019
146	5	Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.760.000,00	0,00	0,00	Στάδιο επανυποβολής ΜΠΕ για ανανέωση ΑΕΠΟ και έγκριση όρων δόμησης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη.	14/2/2018
147	5	Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	3.890.800,00	19.840,00	0,00	Εκδόθηκε 18/6/2018 η ΑΕΠΟ. Στις 22/8/18 δόθηκε εντολή για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης-υποβολή έως 3/12/18. Η σύμβαση για τη εκπόνηση της Η/Μ μελέτης υπογράφηκε 8/10/2018.	14/2/2018
148	5	Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά νησιά των Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	980.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 10/1 η επανυποβολή αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης για το υποέργο 1.	1/11/2018
149	5	Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.430.000,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	2/11/2018

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
150	5	Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2η ΔΥΠΕ	2.021.312,25	1.321.312,25	400.818,84	Υπ.4 έως 15 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Υπογράφηκαν 12 συμβάσεις ως εξής: Υπ.4: 24/1/2019, Υπ.5: 30/1/2019, Υπ.6: 6/2/2019, Υπ.7: 24/1/2019, Υπ.8: 31/1/2019, Υπ.9: 24/1/2019, Υπ.10: 1/2/2019, Υπ.11: 29/1/2019, Υπ.12: 29/1/2019, Υπ.13: 30/1/2019, Υπ.14: 30/1/2019 και Υπ.15: 31/1/2019. Υπ.2 Προμήθεια Η/Υ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 6/7/2017. Ολοκληρώθηκε το υποέργο. Υπ.3 Προμήθεια ασθενοφόρων: Η σύμβαση υπογράφηκε 19/4/2018. Παραδόθηκαν στις 25/9 και έγινε και η Οριστική Παραλαβή. Υπ.1 "Προμήθεια έντεκα (11) ασθενοφόρων μικρού όγκου": Σε στάδιο προετοιμασίας τευχών προκήρυξης και υποβολής αιτήματος για προέγκριση.	4/4/2017 30/10/2018
151	5	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου	Εγνατία Οδός αε	2.433.859,16	2.424.012,15	2.323.471,48	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/4/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Έγινε προσωρινή παραλαβή. Το σχολείο λειτουργεί.	11/5/2016
152	5	Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	456.812,54	456.812,54	456.812,54	Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και το έργο ολοκληρώθηκε.	11/5/2016 28/3/2017
153	5	Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού	Δήμος Αμοργού	1.646.590,82	1.866.376,16	1.851.959,89	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/11/2013. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε ειδική παράταση έως 30/8/2017. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: 1) για τα έπιπλα 13/11/2015, 2) για τον ηλεκτρ. εξοπλισμό 23/11/2015 και 3) για την προμήθεια του επιστημονικού εξοπλισμού 2/9/2016 και έχουν παραδοθεί. Το σχολείο λειτουργεί.	8/11/2016 16/2/2017 1/11/2017 11/12/2018
154	6	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	1.740.000,00	1.710.000,00	1.167.323,98	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
155	6	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	512.542,00	508.000,00	328.328,28	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
156	6	Προμήθειες ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	36.000,00	20.000,00	14.445,44	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. 4/3/2019 εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης	1/2/2016
157	6	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	375.000,00	0,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	11/1/2019
158	6	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	375.000,00	0,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	11/1/2019
159	7	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	631.620,00	611.620,00	182.943,83	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
160	7	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	173.000,00	114.000,00	26.124,87	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>166.130.838,03</b>	<b>92.475.024,71</b>	<b>41.981.100,15</b>		