

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
1	1	1	1α	1.α.1.1	058	5008018	Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ	ΔΩΔ	Ρόδος	Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)	2017ΕΠ06710012	450.437,21	450.437,21	447.676,21	446.476,21	446.476,21	Η σύμβαση για το ΥΕ 2 υπογράφηκε 6/12/2018 και για το ΥΕ 3 11/12/2018. Έγινε επαναληπτικός διαγωνισμός για τα υπόλοιπα 3 τμήματα. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για όλα τα ΥΕ. Η διαφορά πληρωμών και νομικών δεσμεύσεων οφείλεται σε τιμολόγιο που είχε απαλλαγή ΦΠΑ. Η πράξη ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.	29/9/2017 2/11/2018 6/3/2020
2	1	1	1α	1.α.1.1	058	5008134	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου	ΔΩΔ	Ρόδος	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2017ΕΠ06710014	199.695,46	199.695,46	197.921,78	166.517,95	166.517,95	Οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα των ΥΕ 1 και 2 εγκρίθηκαν την 07.02.2018 και τροποποιήθηκαν το 2021. ΥΕ3: Υπογράφηκε Σύμβαση 28/2/2020. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ_5: Υπογράφηκε Σύμβαση 12/6/2020. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ_6: Υπογράφηκε Σύμβαση 10/6/2020. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ_7: Απευθείας ανάθεση για τα υπόλοιπα του ΥΕ4. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ_8: Φωριασμοί και ΥΕ_8: Κάσκες/Αισθητήρες Εγκεφαλογράφημα (Έγινε η ανάθεση - Ζητήθηκε ΤΔΥ -20/10) Έχουν μεταφερθεί φέτος 15.855,60 στον Εμπορικό λογαριασμό για τα Υποέργα 1 και 2 από την κατανομή των 19.717,25. Για το ΥΕ1 έχουν γίνει δαπάνες 543,52€ και έχει υποβληθεί ΔΔΔ μέχρι 30/11/21.	15/11/2017 6/8/2018 18/12/2020
3	1	1	1α	1.α.1.1	058	5007918	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων	ΚΥΚ	ΠΕΡ	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2017ΕΠ06710016	286.288,24	286.288,24	286.288,24	239.865,94	239.865,94	ΥΕ1, ΥΕ2, ΥΕ3: Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα με υπ.αρ.10/07.02.18 απόφαση αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου. Έγινε η τροποποίηση τους μέχρι 31/12/2021. ΥΕ4:Από την Διαγωνιστική Διαδικασία προέκυψαν 5 υποέργα (ΥΕ7, ΥΕ12, ΥΕ 13, ΥΕ14 και ΥΕ15). Όλα ολοκληρώθηκαν. ΥΕ5: Η Σύμβαση υπογράφηκε 05.06.2019. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ6: Από την Διαγωνιστική Διαδικασία προέκυψαν 4 υποέργα (ΥΕ8, ΥΕ9, ΥΕ10, και ΥΕ11). Όλα ολοκληρώθηκαν. Έχουν μεταφερθεί φέτος 39.100 στον Εμπορικό λογαριασμό για τα Υποέργα 1, 2 και 3 από την κατανομή των 39.101,46 (Ζητήθηκαν ΔΔΔ). Έχουν πληρωθεί για τα Υποέργα 1, 2 και 3 δαπάνες ύψους 17.600€ και έχουν υποβληθεί ΔΔΔ μέχρι τέλος 11/21.	29/11/2017 6/8/2018 19/10/2020
4	1	1	1β	1.β.1.1	060,061	5070379, 5070701, 5070716, 5070718-721	Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία επιχειρήσεων για τη Δράση 1.β.1.1 «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Επιχειρήσεις	2020ΕΠ06710018	2.863.696,81	2.863.696,81	2.863.696,81	473.178,37	0,00	Στάδιο έναρξης υλοποίησης 7 ερευνητικών σχεδίων. Στάδιο ελέγχου δαπανών από τις προκαταβολές στο ΠΣΚΕ	21/9/2020
5	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5009837	Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2019ΕΠ06710018	198.301,30	198.301,30	198.301,30	0,00	0,00	Η Σύμβαση υπογράφηκε 29/3/2021. Στάδιο υλοποίησης.	6/5/2019 12/4/2021
6	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010362	NAXIOS - Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης πολιτιστικών πόρων και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2019ΕΠ06710023	86.262,50	86.262,50	15.000,00	0,00	0,00	ΥΕ1: Υπηρεσία [10M] = 110.000 ευρώ (προκαταβολή 15% + 70% Α' Φάση). Προεγκρίθηκε 24/1 η υπογραφή σύμβασης. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 18/3/2020 [6M] = 15.000. Ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Τροποποιήθηκε η ΑΥΙΜ με παράταση ως 01/03/2023	6/5/2019 31/12/2021
7	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010458	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής πολιτισμού και βιωματικού τουρισμού στην Τήλο	ΔΩΔ	Τήλος	Δήμος Τήλου	2019ΕΠ06710011	68.690,12	68.690,12	68.690,12	8.690,12	8.690,12	Υπογράφηκε Σύμβαση 5/10/2020 ΥΕ1: Υπηρεσία (8M) = 60.000 € (15%+50%+35%). Στάδιο υλοποίησης. Ο ανάδοχος έλαβε νέα παράταση μέχρι 4/12/2021. Ζητήθηκε ΤΔΥ. Έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται παραλαβή μέχρι τέλος Μαρτίου 22. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ εκδόθηκε 1/7/2019 (4M) 10.000 €. Τροποποιήθηκε στις 11/3/2020. Προσλήφθηκε Αρχαιολόγος 1/4. Το ΥΕ ολοκληρώθηκε.	3/5/2019 31/12/2021 28/3/2022
8	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010592	Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της Καιρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2019ΕΠ06710026	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 6/11/2020 η δημοπράτηση. Δημοσιεύτηκε 13/11/2020. Υποβλήθηκαν 5 Προσφορές. Κατατέθηκαν ενστάσεις. Ακυρώθηκαν όλοι οι συμμετόχοντες. Προεγκρίθηκε εκ νέου 5/11/2021 η επαναδημοπράτηση. Δημοσιεύτηκε 19/11/2022. Υποβολή προσφορών έως 7/2/2022. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών. ΥΕ1: Υπηρεσία [12M] = 150.000 ευρώ (30% προκ)	6/5/2019 31/12/2021
9	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010593	Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλύμνου	2019ΕΠ06710009	170.000,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ΥΕ1: Υπηρεσία (10M) = 160.000 (15%+55%+35%). Προεγκρίθηκε 23/8 η δημοπράτηση. Δημοσιεύτηκε 18/3 και άνοιγμα 8/4/22 ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ εκδόθηκε 1/7/2019 (6M) Στις 23/2 στάλθηκε ΔΠΑΠ με προθεσμία απάντησης έως 15/3.	23/4/2019 31/12/2021
10	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010649	Ηλεκτρονικός πολιτιστικός οδηγός για την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2019ΕΠ06710017	69.200,00	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 13/11/2020. Πληρωμή: 15% (-40%+35%+10%). Στάδιο παραλαβής. Τιμολογήθηκε η Α φάση, οι υπόλοιπες θα τιμολογηθούν όλες μαζί. Παραδόθηκε το εμπλουτισμένο περιεχόμενο και αναμένεται η παραλαβή Ζητήθηκαν αλλαγές και προσθήκες από τον Ανάδοχο μέχρι τέλος Νοεμβρίου (ενημέρωση 18/11). Έγινε Παραλαβή και αναμένεται τιμολόγιο και προέγκριση πληρωμής μέχρι τέλος Μαρτίου 22. Υποβλήθηκε 22/3 ΤΔΠ για τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.	3/5/2019 31/12/2021 29/3/2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
11	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010693	Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2019ΕΠ06710012	100.000,00	100.000,00	83.945,25	0,00	0,00	ΥΕ1: Υπηρεσία (10Μ) = 100.000 ευρώ. Προεγκρίθηκε 2/3 η υπογραφή σύμβασης. Προβλέπεται 30% προκαταβολή	3/5/2019
12	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010694	Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Σύμης	ΔΩΔ	Σύμη	Δήμος Σύμης	2019ΕΠ06710014	84.238,80	84.238,80	84.238,80	7.778,04	7.778,04	ΥΕ1: Υπογραφή Σύμβασης 1/9/2020. Υπηρεσία (9Μ) (15%+50%+35%). Στάδιο υλοποίησης. Έλαβε παράταση 4 Μηνών. Ολοκληρώθηκε το έργο και αναμένεται η εξόφληση του Αναδόχου μέχρι τέλος Μαρτίου 22. Θα χρειαστεί παράταση (ζητήθηκε ΤΔΠ) ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΠΟΑ (1.10.2019) (5Μ) & Τροποποίηση 23/3/2020 10.000€ Προσλήφθηκε Αρχαιολόγος 1/4. Ολοκληρώθηκε το ΥΕ2 με τελική δαπάνη 7.758,08 ευρώ	3/5/2019 31/12/2021
13	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010701	Ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό και την αγροτική οικονομία της Κύθνου	ΚΥΚ	Κύθνος	Δήμος Κύθνου	2019ΕΠ06710027	75.020,00	75.020,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 21/3 η υπογραφή σύμβασης. ΥΕ1: Υπηρεσία [8Μ] (15%+85%).	6/5/2019 28/3/2022
14	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010704	Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δήμος Μυκόνου	2019ΕΠ06710021	330.808,15	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	ΥΕ1 (Υπηρεσία [10Μ] = 140.000 ευρώ - Πληρωμή σε Φάσεις). Προεγκρίθηκε 20/1 η υπογραφή σύμβασης. ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΠΟΑ [6Μ] =10.000 ευρώ. Υποβλήθηκε 13/5 ΤΔΥ. Απαιτείται τροποποίηση ΑΥΙΜ για χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης 2 Αρχαιολόγων.	6/5/2019 13/8/2020 27/1/2022
15	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010747	Προβολή και ανάδειξη Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου	ΔΩΔ	Ρόδος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2019ΕΠ06710013	133.686,00	133.686,00	133.686,00	13.317,53	0,00	ΥΕ1: Υπηρεσία [10Μ] = 140.000 ευρώ [12Μ = 20% Προκαταβολή ή Φάσεις]. Η σύμβαση υπογράφηκε 1/12/2021. Αναμένεται ΤΔΥ. ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΠΟΑ υπογραφή 1/10/2019 [6Μ] =25.000 ευρώ. Τροποποίηση ΑΥΙΜ 14/4 (έχει εγκριθεί το ΤΔΥ). Προσλήφθηκαν 2 ΙΔΟΧ Παραίτηση 2ης ΙΔΟΧ, θα γίνει πρόσληψη νέου. Ολοκληρώθηκε η σύμβαση της 1ης ΙΔΟΧ (Νοε 21)	3/5/2019 17/12/2021
16	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010783	Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψιών μέσω φορητών συσκευών	ΔΩΔ	Λειψοί	Δήμος Λειψιών	2019ΕΠ06710015	59.665,10	59.665,10	59.665,10	9.999,95	9.999,95	ΥΕ1: Υπογράφηκε 14/09/2020 Σύμβαση. Υπηρεσία (8Μ 15%+50%+35%). Στάδιο υλοποίησης. Ο ανάδοχος έλαβε παράταση μέχρι 14/8 και κατατέθηκε νέο αίτημα παράτασης μέχρι 14/11/2021 (ΤΔΥ.) Μέχρι τέλος Μαρτίου αναμένεται αίτημα προέγκρισης και του υπόλοιπου ποσού. Θα χρειαστεί παράταση πράξης (ζητήθηκε ΤΔΠ) ΥΕ2: ΑΥΙΜ εκδόθηκε 1/7/2019 (4Μ) τροποποιήθηκε 18/3/2020. Προσλήφθηκε Αρχαιολόγος 1/4. Εγκρίθηκε ΤΔΥ 3.0 για τακτοποίηση ποσών και ημερομηνιών	3/5/2019 30/12/2021 29/3/2022
17	1	2	2γ	2.γ.1.1	6	5010841	Ψηφιακή Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Κυκλάδων	ΚΥΚ	ΚΥΚ	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2019ΕΠ06710025	182.000,00	182.000,00	75.390,00	45.926,93	45.926,93	ΥΕ1: Υπηρεσία [12Μ] = 100.000 €. Προεγκρίθηκε 8/2 η δημοπράτηση. Φάση ανοίγματος προσφορών ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ εκδόθηκε 5/7/2019 και τροποποιήθηκε 29/1/2021 και 20/4/2022.	6/5/2019 30/12/2021
18	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010874	Ψηφιακός ξενάγος στον πολιτισμό και τα δρώμενα της Σαντορίνης	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2019ΕΠ06710022	107.885,60	107.885,60	107.885,60	0,00	0,00	*Σε επόμενη τροποποίηση πράξης να αλλάξει η ημερομηνία ΝΟΔΕ για το κύριο ΥΕ1 ΥΕ1: Υπηρεσίες [8Μ] 100.000 ευρώ (15%+75%+10%). Υπογραφή Σύμβασης 16/8/2021. Στάδιο υλοποίησης. Ολοκληρώθηκε η Α' Φάση. ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΠΟΑ [6Μ] / Εκδόθηκε 5/2020 και λήγει 31.12.2021 (Θέλει παράταση ΑΥΙΜ). Ολοκληρωθηκε η διαδικασία προκήρυξης και μέχρι 1/22 θα υπάρχει ΙΔΟΧ.	6/5/2019 15/10/2021
19	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010896	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας	ΚΥΚ	Κέα	Δήμος Κέας	2019ΕΠ06710019	49.002,32	49.002,32	49.002,32	7.012,46	7.012,46	ΥΕ1: Υπογραφή Σύμβασης 11/9/2020. Υπηρεσία [8Μ] 50.000 ευρώ (15%+75%+10%). Στάδιο παραλαβής. Έλαβε 2 παρατάσεις. ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΠΟΑ [8Μ] 10.000 ευρώ. ΑΥΙΜ εκδόθηκε 10/2020 και δεν έχει γίνει πρόσληψη ακόμη. Λήξη ΑΥΙΜ 31.12.2021 Υποβλήθηκε 29/3 ΤΔΠ για τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.	6/5/2019 24/12/2021 31/3/2022
20	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010899	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ενίσχυσης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος Νισύρου	ΔΩΔ	Νίσυρος	Δήμος Νισύρου	2019ΕΠ06710016	79.349,48	79.349,48	79.349,48	9.054,14	9.054,14	Υπογράφηκε η Σύμβαση ΥΕ1 24/09/2020. ΥΕ1: Υπηρεσία (8Μ) = 69.349,48 (35%+55%+10%). Στάδιο υλοποίησης. Ο Ανάδοχος έλαβε παράταση μέχρι 23/8/21 και κατέθεσε αίτημα και έλαβε παράταση μέχρι 23/11/2021. Ολοκληρώθηκε το έργο και μέχρι τέλος Φεβρ.22 θα κατατεθεί αίτημα προέγκρισης πληρωμής. Θα χρειαστεί παράταση (ζητήθηκε ΤΔΠ) ΥΕ2: ΑΥΙΜ εκδόθηκε 1/7/2019. (5Μ) Τροποποιήθηκε 9/3/2020 και υποβλήθηκε νέο ΤΔΥ για παράταση χρονοδιαγράμματος. Προσλήφθηκε Αρχαιολόγος 1/4	3/5/2019 30/12/2021 29/3/2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
21	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010902	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής στον τομέα πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας στην Αμοργό	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2019ΕΠ06710020	70.868,83	70.868,83	69.898,93	9.899,67	9.899,67	ΥΕ1: Η Σύμβαση υπογράφηκε 9/9/2020. Υπηρεσία [8M] = 60.000 (35%+55%+10%). Στάδιο Ολοκλήρωσης. Ζητήθηκε παραλαβή. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ της ΕΦΑΚ υπογράφηκε 25/11/2019 [8M]. Έγινε τροποποίηση ΑΥΙΜ με παράταση χρονοδιαγράμματος. Στάδιο ολοκλήρωσης Ζητήθηκε ανάκληση κατανομής στο ΥΕ2 ώστε να έχει συνολική κατανομή 10.969,90.	6/5/2019 14/9/2021 31/1/2022
22	1	2	2γ	2.γ.1.1	079	5010918	Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Πάρου με χρήση φορητών συσκευών	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2019ΕΠ06710024	110.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 29/7 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 30/9/2020. Υποβλήθηκαν 3 πρόσφορες. Στάδιο Αξιολόγησης Α Φάσης (ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ). Έγιναν απομνημόνια από όλους τους συμμετέχοντες. Έγινε ανανέωση προσφορών. 14/2 έγκριση από Ο.Ε. και μέχρι 30/3 υπογραφή σύμβασης. ΥΕ1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ [8M] = 100.000 ευρώ (15%+75%+10%) ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 2/9/19 & η 1η τροποποίηση 6/12/21 (Ζητήθηκε ΤΔΥ) [6M=10.000].	6/5/2019 29/10/2021
23	1	2	2γ	2.γ.1.2	081	5030715	Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεοπτικής (ΕΔΙΤ) στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	2η ΔΥΠΕ	2018ΕΠ06710014	960.387,40	960.387,40	960.387,40	116.175,90	116.175,90	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/3/2020. Δόθηκε προκαταβολή 15% Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση σε όλα τα νησιά (εκτός Ψερίου και τελένδου). Έγινε δράση παρυσίασης. Ξεκινάει η Παραλαβή φυσικού αντικείμενου 21/2 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2-3 εβδομάδες. Προεγκρίθηκε 23/11 η τροποποίηση της σύμβασης.	7/8/2018 8/4/2020 26/4/2021 17/11/2021
24	1	3	3α	3.γ.1.1	066, 067	5019035	Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II-ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	2017ΕΠ06710017	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Έχει γίνει εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΕΚ. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα. Στάδιο χορήγησης δανείων.	20/12/2017
25	1	3	3α	3.α.1.3	066, 067	5039870, 5039877-5039948	Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων	2018ΕΠ06710055	11.820.457,09	11.820.457,09	11.820.457,09	5.344.638,00	5.344.638,00	Έχει γίνει εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΕΚ. Στάδιο υλοποίησης 73 επενδυτικών σχεδίων.	21/12/2018
26	1	3	3α	3.α.1.4	067		Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων	2021ΕΠ06710003	39.498.868,36	39.498.868,36	39.498.868,36	36.283.953,25	36.283.953,25	Αρχικά εντάχθηκαν 3.752 προτάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων εντάχθηκαν άλλες 462 προτάσεις. Σύνολο 4.214 πράξεις. Στάδιο αποπληρωμής όσων υπέβαλαν αίτημα. 72 οικονομικοί φορείς δεν υπέβαλαν αίτηση πληρωμής.	13/4/2021 7/10/2021
27	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5030424	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2018ΕΠ06710051	382.400,00	382.400,00	382.400,00	264.978,42	264.978,42	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/8/2020. Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Προεγκρίθηκε 19/4 σχέδιο 2ου ΑΠΕ και παράτασης έως 21/5/2022.	20/12/2018 7/8/2020
28	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5030430	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2018ΕΠ06710052	201.645,27	201.645,27	201.645,27	179.712,11	179.712,11	Η σύμβαση υπογράφηκε 31/3/2020. Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	20/12/2018 1/6/2020
29	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5030511	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2018ΕΠ06710053	490.086,85	490.086,85	490.086,85	134.098,58	134.098,58	Η σύμβαση υπογράφηκε 24/11/2020. Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Εγκρίθηκε 15/11 παράταση έως 24/3/2022 (2 μήνες με ανασθεώρηση και 2 χωρίς ανασθεώρηση). Εγκρίθηκε 30/3 ο 1ος ΑΠΕ.	20/12/2018 4/12/2020
30	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5030618	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710054	716.024,65	716.024,65	716.024,65	29.910,96	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 8/2/2021. Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Θα μεταφερθεί στο νέο ΠεΠ.	20/12/2018 16/2/2021
31	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5047308	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2019ΕΠ06710035	876.580,66	876.580,66	762.580,66	424.428,27	424.428,27	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/10/2020. Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε 5/1 παράταση έως 29/1/2022. Όσον αφορά την τοποθέτηση κλιματισμού - αερισμού στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων υπογράφηκε 23/1/2022 η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης.	4/12/2019 19/10/2020 12/5/2021
32	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5047346	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2019ΕΠ06710036	3.298.950,76	3.298.950,76	84.989,60	0,00	0,00	Η σύμβαση για τη μελέτη υπογράφηκε 8/6/2021. Ανάδοχος: ΑΛΚΩΝ Μελετητική (έκπτωση 82,00%). Στάδιο εκπόνησης.	4/12/2019
33	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5047668	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2019ΕΠ06710037	1.471.900,00	1.224.679,64	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 2/9 η δημοπράτηση. Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη 4/10. Αποσφράγισαν προσφορών 12/11. Υποβλήθηκαν 6 προσφορές αλλά η 1 απορρίφθηκε. Μειοδότης ΑΛΑΒΕΡΑΣ με έκπτωση 26,86%. Στάδιο σύνταξης εγκριτικής απόφασης 1ου Πρακτικού.	4/12/2019 23/7/2021
34	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5047341	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο	ΔΩΔ	Ρόδος	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2019ΕΠ06710040	1.082.967,49	1.082.967,49	24.007,49	20.853,40	0,00	Η σύμβαση με το μελετητή υπογράφηκε 15/2/2021. Η μελέτη και τα ΤΔ ολοκληρώθηκαν. Εκδόθηκαν αδειοδοτήσεις από ΥΠΠΟ και ΣΑ. Προεγκρίθηκε 2/3 η δημοπράτηση. Αναμένεται να δημοσιευθεί εντός Απριλίου (11/3)	5/12/2019 7/12/2021
35	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5047759	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιητών	ΚΥΚ	Ίος	Δήμος Ίητών	2019ΕΠ06710039	285.000,00	282.560,11	217.261,59	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/10/2021. Ανάδοχος: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (έκπτωση 23,13%). Στάδιο έναρξης εργασιών.	4/12/2019 25/2/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
36	2	4	4γ	4.γ.1.1	13	5047515	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δήμος Μυκόνου	2019ΕΠ06710038	341.700,00	341.700,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 4/1 η υπογραφή σύμβασης. Ανάδοχος Φ. Αλαβέρας ΑΕ (έκπτωση 35,46%). Ο ανάδοχος δεν προσήλθε να υπογράψει λόγω μεγάλης έκπτωσης και λήξης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.	4/12/2019
37	2	4	4γ	4.γ.1.2	014	5017627	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	2018ΕΠ06710002	7.194.378,00	7.194.378,00	6.753.076,25	2.728.044,14	2.725.070,01	Στάδιο υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων. Η πράξη τροποποιήθηκε με ένταξη Γ ΚΥΚΛΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ. ΥΕ1 = Μη ΚΕ Κύκλος Β' Εξοικονομώ (2 φάσεις) ΥΕ2 = ΚΕ Κύκλος Β' Εξοικονομώ (2 φάσεις) ΥΕ3 = Μη ΚΕ Κύκλος Γ' Εξοικονομώ ΥΕ4 = ΚΕ Κύκλος Γ' Εξοικονομώ Βγήκε η 4η Απόφαση Υπαγωγής του ΥΕ3 / ΥΕ4. υποβλήθηκαν 28/4 ΤΔΥ. Μετά από έλεγχο της ΕΔΕΑ επιβλήθηκε δημοσιονομική διόρθωση 2% στις δαπάνες του Α' και Β' κύκλου. Έγινε Δελτίο Διόρθωσης (κατ'αποκοπή ΟΠΣ 4.4) στις 1/11/2021	5/3/2018 4282/11-12-2018 3553/17-11-2020
38	2	5	5β	5.β.1.1	087	5000632	Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας	2016ΕΠ06710005	2.891.659,55	2.891.659,55	2.863.155,93	2.838.659,55	2.838.659,55	Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για 9 υποέργα. Τα υποέργα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10 έχουν ολοκληρωθεί. Υποέργο 7 "Προμήθεια Van": Με την αριθμ. 1220/21-2-2022 απόφαση η προμήθεια κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΑΙΓΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Αξία 1 Van και Ειδικού Τέλους Ταξινόμησης 50.089,86€. Προεγκρίθηκε 19/4 η υπογραφή σύμβασης.	1/4/2016 14/7/2016 1/11/2017 19/6/2019 24/12/2020
39	2	5	5β	5.β.1.2	087	5004277	Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2017ΕΠ06710001	195.920,00	195.920,00	195.920,00	195.920,00	195.920,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/4/2018. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	30/5/2017 13/5/2019
40	2	5	5β	5.β.1.2	087	5005246	Διευθέτηση ρέματος "Ρένη" Φαληρακίου Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2017ΕΠ06710002	389.553,86	389.553,86	365.524,57	365.524,55	365.524,55	Η σύμβαση υπογράφηκε 27/3/2019. Το έργο ολοκληρώθηκε (βεβ. περαίωσης). Ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής με την 823/2021 Απόφαση Ο.Ε. την 29/10/21	30/5/2017 5/4/2019
41	2	5	5β	5.β.1.2	087	5022253	Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710015	682.000,00	682.000,00	303.676,00	303.676,00	303.676,00	Η σύμβαση για το ΥΕ1 υπογράφηκε 24/11/2020. Έγινε οριστική παραλαβή 21/7/2021. ΥΕ2 (σφαιρέθηκε 1 παρελκόμενο): Υποβλήθηκε 28/2 αίτημα δημοπράτησης για προέγκριση.	13/8/2018 9/10/2020
42	2	5	5β	5.β.1.2	087	5022746	Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2018ΕΠ06710016	151.280,00	151.280,00	151.280,00	151.280,00	151.280,00	Η σύμβαση για τον εκσκαφέα - φορτωτή υπογράφηκε 31/8/2020. Το μηχάνημα παραδόθηκε. Η σύμβαση για τον ελαστικοφόρο φορτωτή υπογράφηκε 6/8/2021. Ανάδοχος Ergon Τζανιδάκης ΕΠΕ. Το μηχάνημα παραδόθηκε. Η πράξη ολοκληρώθηκε.	13/8/2018 8/9/2020 20/10/2020 10/8/2021
43	2	5	5β	5.β.1.3	087	5029266	Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2019ΕΠ06710006	770.877,15	770.877,15	700.817,63	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2021. Ανάδοχος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ με έκπτωση 44,01%. Στάδιο έναρξης εργασιών.	2/4/2019 19/12/2019 15/10/2021
44	2	5	5β	5.β.1.3	087	5030655	Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση	ΚΥΚ	Σίφνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2019ΕΠ06710008	800.000,00	800.000,00	41.354,00	0,00	0,00	Η σύμβαση για τη μελέτη υπογράφηκε 14/10/2021. Ανάδοχος Γιαμίν και συνεργάτες με έκπτωση 63,28%. Στάδιο εκπόνησης μελέτης.	5/4/2019
45	2	5	5β	5.β.1.3	087	5030699	Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2019ΕΠ06710007	1.800.000,00	1.800.000,00	73.131,13	0,00	0,00	Η σύμβαση για τη μελέτη υπογράφηκε 30/9/2021. Ανάδοχος ΤΡΙΤΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 55,50%. Στάδιο εκπόνησης μελέτης.	5/4/2019
46	2	6	6α	6.α.1.1	017 018	5051077	Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για το Δήμο Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2020ΕΠ06710014	514.169,93	514.169,93	0,00	0,00	0,00	Έγινε αλλαγή χωροθέτησης ΠΣ. Η σύμβαση μίσθωσης υπογράφηκε 22/11/21. Εκδόθηκε Απόφαση ΠΠΔ 30/3. Στάδιο εκπόνησης Οριστικής μελέτης & ΤΔ (ΕΠΤΑ). Επανυποβλήθηκε 29/3 ΤΔΠ για τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.	13/7/2020
47	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001744	Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2016ΕΠ06710045	411.891,06	409.955,58	384.700,07	379.895,20	379.895,20	Η σύμβαση υπογράφηκε 2/3/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Η αφαλάτωση λειτουργεί. Έγινε οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε από Ο.Ε..	5/10/2016 16/3/2017 14/3/2018
48	2	6	6β	6.β.1.1	021	5001668	Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2016ΕΠ06710046	1.232.244,09	1.232.244,09	1.212.244,09	325.793,22	325.793,22	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2018. Ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση. Απόφαση έκπτωσης 19/11/2019. Επαναδημοπρατήθηκε από το συνδικαίο ΔΕΥΑ Πάρου. Υ3 Ανάδοχος Σμίλη ΑΤΕ - Έκπτωση 38,21%. Υπογράφηκε 11/11/2021 η σύμβαση διάρκειας 8 μηνών χωρίς να προσμετράται το χρονικό διάστημα 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Στάδιο υλοποίησης. Υπογράφηκε η ΑΥΙΜ 18.04.2022. Υποέργο 2 ξεκινά την 01.05.2022.	5/10/2016 20/3/2017 15/10/2018 8/4/2021 3/12/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	
49	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001410	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας	2016ΕΠ06710048	192.600,00	192.600,00	176.390,81	176.390,81	176.390,81	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Έγινε προσωρινή & οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε από ΔΣ.	5/10/2016 24/10/2017	
50	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001631	Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	ΔΕΥΑ Θήρας	2016ΕΠ06710047	202.450,31	202.450,30	193.556,36	193.556,36	193.556,36	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Έγινε προσωρινή & οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε από ΔΣ.	5/10/2016 24/10/2017	
51	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001445	Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου	2016ΕΠ06710049	392.980,57	392.980,57	374.775,42	374.771,31	374.771,31	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/3/2018. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Έγινε οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε.	6/10/2016 21/3/2018	
52	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001511	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου	2016ΕΠ06710050	244.325,90	240.141,04	244.325,90	240.141,04	240.141,04	Η σύμβαση υπογράφηκε 13/3/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Το έργο λειτουργεί. Μετά από επανέλεγχο του ΕΣΠΕΛ το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία i αλλά παραμένουν ελλείψεις και θα πρέπει να γίνει περικοπή αμοιβής. Έγινε οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε.	6/10/2016 21/3/2018 24/7/2019	
53	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001507	Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Ποσειδωνίας Δ. Σύρου - Ερμούπολης	ΚΥΚ	Σύρος	ΔΕΥΑ Σύρου	2016ΕΠ06710051	1.442.819,52	1.442.006,62	1.210.652,88	1.198.390,03	1.198.390,03	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/5/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Μετά από επανέλεγχο του ΕΣΠΕΛ το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία i. Αναμένεται επιστροφικός λογαριασμός (19/10) λόγω ενεργοποίησης του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 για επουσιώδη ελαττώματα και παραλείψεις.	10/10/2016 8/5/2018	
54	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001320	Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Υδρούσας Δ. Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2016ΕΠ06710053	206.795,70	206.795,70	199.071,36	198.979,59	198.979,59	Η σύμβαση υπογράφηκε 7/5/2018. Το έργο ολοκληρώθηκε. Έγινε ορισμός επιτροπής παραλαβής και το προσεχές διάστημα θα γίνει η παραλαβή. Καθυστέρησε λόγω covid (14/10)	10/10/2016 14/5/2018	
55	2	6	6β	6.β.1.1	020	5001334	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2016ΕΠ06710052	283.133,84	258.335,97	283.133,84	279.530,39	255.085,96	255.085,96	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/11/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Εκδόθηκε Βεβαίωση Περαιώσης. Έγινε οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε από Ο.Ε.	10/10/2016 20/11/2017 16/5/2018
56	2	6	6β	6.β.1.1	021	5028204	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδουλίστηριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2018ΕΠ06710020	639.840,00	516.000,00	632.400,00	632.400,00	510.000,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/6/2020. Ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε και λειτουργεί.	28/8/2018	
57	2	6	6β	6.β.1.1	021	5028195	Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω	ΔΩΔ	Κως	ΔΕΥΑ Κω	2018ΕΠ06710023	409.761,37	409.761,37	409.761,37	395.624,23	395.624,23	Η σύμβαση υπογράφηκε 9/7/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Στάδιο ορισμού Επιτροπής Παραλαβής, ο οποίος αναμένεται στο επόμενο ΔΣ. Εκκρεμεί περικοπή αμοιβής 880€ λόγω ΕΣΠΕΛ (5/10).	28/8/2018 31/7/2019	
58	2	6	6β	6.β.1.1	021	5026225	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης Άνω Μεράς Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	ΔΕΥΑ Μυκόνου	2018ΕΠ06710029	393.080,00	200.000,00	393.080,00	393.070,67	200.000,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 8/12/2020. Η προμήθεια εγκαταστάθηκε και λειτουργεί.	30/8/2018 14/12/2020	
59	2	6	6β	6.β.1.1	020	5027404	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλισού Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου	2018ΕΠ06710026	938.408,83	936.087,89	938.408,83	935.196,41	932.875,47	Η σύμβαση υπογράφηκε 26/6/2020. Ανάδοχος Λεριάς. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Βεβαίωση Περαιώσης. Το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία ii από τον ΕΣΠΕΛ. Ζητήθηκε η υποβολή χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης των ευρημάτων.	30/8/2018 6/7/2020 4/6/2021 1/7/2021	
60	2	6	6β	6.β.1.1	021	5027215	Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΔΕΥΑ Ρόδου	2018ΕΠ06710027	767.436,99	766.476,99	767.436,99	589.450,01	589.450,01	Η σύμβαση υπογράφηκε 4/3/2020. Ανάδοχος P&C Development. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Ζητήθηκε 14/2 η επανυποβολή σχεδίου του 2ου ΑΠΕ για προέγκριση. Η ΑΥΙΜ για την αρχαιολογική παρακολούθηση υπογράφηκε 1/3/2021 (ΟΕ 19/4/2021). Προσλήφθηκαν τρία άτομα προσωπικό και άρχισε η παρακολούθηση των εκσκαφών.	30/8/2018 6/3/2020 11/11/2020 30/12/2021	
61	2	6	6γ	6.γ.1.1	094	5001346	Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2016ΕΠ06710019	2.000.000,00	2.000.000,00	1.986.219,08	1.298.287,39	1.298.287,39	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 1/9/2016 και τροποποιήθηκε 10/6/2020. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. <u>ΥΕ2 "Προμήθεια λίθων"</u> : Η σύμβαση υπογράφηκε 17/9/2021. Στάδιο παράδοσης (δεν έχει υποβληθεί ΤΔΥ, θα γίνει μετά την τροποποίηση της πράξης). Παρατάθηκε η 1η τμηματική προθεσμία (50% προμήθειας) μέχρι την 17-05-2022. <u>ΥΕ3 "Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος"</u> : Η σύμβαση υπογράφηκε 3/12/2020. Το μηχανήμα παραδόθηκε. <u>ΥΕ4 "Προμήθεια και εγκατάσταση σκυροδέματος"</u> : Στάδιο υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	1/8/2016 4/3/2020 14/4/2022	
62	2	6	6γ	6.γ.1.1	094	5007218	Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2017ΕΠ06710005	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	781.934,46	781.934,46	Υ/Ε1: Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 20/7/2017, τροποποιήθηκε 9/4/2019, 26/10/2020 και 17/2/2022. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση η οποία εν μέρη οφείλεται στην καθυστέρηση έγκρισης από το ΚΑΣ των μελετών δύο νέων κτιρίων. <u>Υ/Ε2: Ηλεκτρολογικά</u> : Η σύμβαση υπογράφηκε 10/8/2020. Στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε 21/4 παράταση έως 9/8/2022. <u>Υ/Ε3 Υδραυλικά</u> : Η σύμβαση υπογράφηκε 10/8/2020. Στάδιο υλοποίησης. Στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε 21/4 παράταση έως 21/4/2022.	16/6/2017 26/2/2019 15/9/2020 30/12/2021	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	
63	2	6	6γ	6.γ.1.1	094	5007715	Νησιδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2017ΕΠ06710009	4.632.517,54	4.632.517,54	3.027.017,00	1.477.192,49	1.475.742,49	ΥΕ1: Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 27/9/2017 και η 3η τροποποίηση 24/8/2021. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. ΥΕ3 (Η/Μ εγκαταστάσεις): Δεν προεγκρίθηκε 14/2 η υπογραφή σύμβασης. Επαναυποβλήθηκε 21/3 αίτημα δημοπράτησης για προέγκριση. ΥΕ2 (προθήκες): Δεν έχει ανατεθεί ακόμη η μουσειογραφική μελέτη!	6/7/2017 19/3/2019 13/7/2021	
64	2	6	6γ	6.γ.1.2	091	5007829	Προσασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2017ΕΠ06710011	264.218,54	264.218,54	264.218,54	259.817,64	259.817,64	Η σύμβαση υπογράφηκε 9/11/2018. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. Έγινε οριστική παραλαβή 15/7/2021. Στάδιο έγκρισης από Ο.Ε. (14/10)	28/8/2017 1/2/2018 23/11/2018	
65	2	6	6γ	6.γ.1.2	091	5029286	Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710040	243.379,43	243.379,43	243.379,43	196.139,32	196.139,32	Η σύμβαση υπογράφηκε 29/9/2020. Ανάδοχος Μπόκος - έκπτωση 35%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε 21/4 σχέδιο 3ου ΑΠΕ για προέγκριση.	31/10/2018 1/10/2020 17/1/2022	
66	2	6	6γ	6.γ.1.3 6.γ.2.3	094	5026231	Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710006	1.510.800,00	1.510.800,00	224.500,00	224.800,00	224.800,00	Ο πλο καταμετράται σε δύο ΑΠ (αξ 2.990.000,00 € & αξ 5.495.332,34 €). Στάδιο έγκρισης ΑΥΙΜ. 1ο ΥΕ: Προεγκρίθηκε 16/1 η δημοπράτηση και έχει περάσει Οικονομική Επιτροπή. Το άνοιγμα των προσφορών έγινε 31/7//2020. Υποβλήθηκαν 2 προσφορές και αντίστοιχες ενστάσεις. Η ΑΕΠΠ ζήτησε την ακύρωση του διαγωνισμού. Ακυρώθηκε ο Διαγωνισμός και θα επανακηρυχθεί. Στάλθηκε έγγραφο με το οποίο ζητάμε ενημέρωση. Θα υποβληθεί ΤΠΔ για τροποποίηση ΦΑ, Χρον/τος και Π/Υ (ενημ 2/11/21) 18Μ (20%Μ3-25%Μ6-15%Μ9-25%Μ12-15%Μ18 πληρωμές) 4ο ΥΕ: Η σύμβαση με το CNN υπογράφηκε 25/10/2018. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. 6ο ΥΕ: Η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο (TRFK Development)	30/4/2018 19/2/2019 25/10/2019	
67	2	6	6δ	6.δ.1.1	086	5007954	Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου-Σαριάς	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου	2018ΕΠ06710005	241.890,00	241.890,00	241.890,00	238.205,21	238.205,21	Η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα υπογράφηκε 4/4/2018. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης του χρονοδιαγράμματος. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του μοναδικού υποέργου της πράξης ολοκληρώθηκε.	28/2/2018 18/2/2021	
68	2	6	6δ	6.δ.1.1	086	5008069	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Μουσείο Γουλιανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων	2018ΕΠ06710003	237.508,00	237.508,00	237.508,00	170.041,59	170.041,59	Εγκρίθηκε στις 3/8/2018 η Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και τροποποιήθηκε στις 2/3/2021 (παράταση χρονοδιαγράμματος) και στις 16/2/2022 (αντικατάσταση υπεύθυνου πακέτου 1 και τροποποίηση τρόπου διεξαγωγής δράσεων προβολής). Υπάρχει Ειδικός Όρος στην ΑΕ (Παράρτημα, ενότητα 7). Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	28/2/2018 23/2/2021	
69	2	6	6δ	6.δ.1.1	086	5008133	Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλιάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710004	395.803,70	229.777,95	392.434,14	277.464,71	215.800,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/5/2019. Οι εργασίες άρχισαν την 1/11/2019. Η 1η ΣΣ ποσού 111.685,89 είναι μη επιλέξιμη. Επιβλήθηκε δημοσιονομική διόρθωση 5% ποσού 9.667,75 για μη τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας, το οποίο καταβλήθηκε στη ΔΟΥ Ρόδου. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	5/3/2018 2/7/2020	
70	2	6	6ε	6.ε.1.1	090	5030760	Επέκταση ξύλινου πεζοδρομίου επί της οδού Αυστραλίας έως το λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	2018ΕΠ06710036	799.710,03	799.710,03	767.120,89	766.156,34	766.156,34	Η σύμβαση υπογράφηκε 19/8/2019. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. Προεγκρίθηκε 19/4 σχέδιο 4ου υπερβατικού ΑΠΕ. Ολοκληρώθηκε η μετατόπιση υπόγειου καλωδίου από το ΔΕΔΔΗΕ. Πραγματοποιήθηκε η σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ.	22/10/2018 8/11/2019 27/1/2020 30/6/2020 12/4/2021 17/5/2021 28/4/2022	
71	2	6	6ε	6.ε.1.1	043, 090, 094	5035552	Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το λιμάνι Ακαντιάς έως τη νέα μαρίνα Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2019ΕΠ06710028	2.892.411,32	2.000.000,00	2.854.011,32	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 9/11 η υπογραφή σύμβασης. Ανάδοχος Εργώνης. Έκπτωση: 28,65%. Υπογραφή σύμβασης 22/12/2021. Στάδιο υλοποίησης. Υπάρχει εκκρεμότητα παραχώρησης έκτασης από Κτηματική Υπηρεσία.	12/6/2019 11/2/2022
72	2	6	6ε	6.ε.1.1	043	5076683	Χώρος στάθμευσης και πρόσβαση στην παραλία περιοχής Ζέφυρος, νήσου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2021ΕΠ06710001	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 16/12 η συμπλήρωση των αδειοδοτήσεων και των τευχών δημοπράτησης.	9/2/2021
73	3	7	7α	7.α.1.1	039	5000658	Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου	2016ΕΠ06710008	1.246.846,04	1.246.846,04	1.246.846,04	1.246.846,04	1.246.846,04	1.246.846,04	Η σύμβαση υπογράφηκε 21/9/2018. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε.	31/5/2016 18/1/2018 15/4/2019
74	3	7	7α	7.α.1.1	039	5007648	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	2017ΕΠ06710010	3.435.057,28	3.435.057,28	3.435.057,28	3.435.057,28	3.435.057,28	3.435.057,28	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/5/2019. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού. Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	25/7/2017 24/4/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
75	3	7	7α	7.α.1.1	039	5021497	Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	2018ΕΠ06710012	3.508.828,00	3.508.828,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε εκ νέου 2/9/2020 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 16/11/20. Άνοιγμα 20/11/2020. Υποβλήθηκαν 3 προσφορές χωρίς όμως υποβολή ΕΕΕΠ και εγγυητικών, οπότε ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. Επαναδημοπρατήθηκε και στις 4/2/2021 ανοίχθηκαν οι προσφορές. Υποβλήθηκαν 3 προσφορές χωρίς εγγυητικές και με άλλες ελλείψεις οπότε και πάλι ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. Υποβλήθηκε ΤΔΠ για αύξηση π/υ. Ζητήθηκε αιτιολόγηση αύξησης του π/υ από το μελετητή.	31/7/2018 25/1/2021
76	3	7	7α	7.α.1.1	039	5018887	Εμπορικό Κρηπίδωμα Λιμένα Ερμούπολης Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2018ΕΠ06710030	2.912.577,77	2.912.577,77	2.912.577,77	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 23/12/2020. Ανάδοχος ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ με έκπτωση 27,22%. Διαπιστώθηκε η αδυναμία εφαρμογής της μελέτης λόγω ασταθούς πυθμένα. Εγκρίθηκε 3/1 1ος ΑΠΕ που αφορά προσθήκη σατάνης για τροποποίηση της μελέτης.	31/7/2018 24/8/2020
77	3	7	7β	7.β.1.2	034	5001179	Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας (Β' φάση)	ΚΥΚ	Θήρα	Εγνατία Οδός αε	2011ΣΕ07190001 2016ΕΠ06710016 2020ΕΠ06710019	5.557.349,79	5.335.055,79	3.818.636,69	3.722.388,22	3.401.447,25	ΥΕ1: Η σύμβαση υπογράφηκε 5/12/2013. Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο με διάλυση της εργολαβίας. Εγκρίθηκε 4ος μειωτικός ΑΠΕ. Εγκρίθηκε η Προσωρινή Παραλαβή του υποέργου. Εκκρεμεί η διόρθωση της απαλλοτριώσης. ΥΕ8: Προεγκρίθηκε 20/12 η δημοπράτηση της αποπεράτωσης των εργασιών της οδού. Η προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν η 7/2/2022. Ο διαγωνισμός ήταν άγονος.	14/6/2016 11/4/2019 4/12/2020 22/6/2021
78	3	7	7β	7.β.1.3	034	5029824	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710046	467.345,12	467.345,12	17.345,12	14.551,29	0,00	Η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο υπογράφηκε 23/3/2020 και ολοκληρώθηκε. Ζητήθηκε 11/5 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης.	16/11/2018 19/12/2019 20/5/2021
79	3	7	7β	7.β.1.3	034	5030067	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710047	367.248,40	367.248,40	17.248,40	14.470,15	0,00	Η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο υπογράφηκε 23/3/2020 και ολοκληρώθηκε. Ζητήθηκε 21/4 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης. 18/10/21: Αναμένεται η επανυποβολή έως τέλος Οκτώβρη.	16/11/2018 22/11/2019 13/5/2021
80	3	7	7β	7.β.1.3	034	5030068	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710045	869.150,24	869.150,24	24.150,24	20.260,29	0,00	Η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο υπογράφηκε 23/3/2020 και ολοκληρώθηκε. Ζητήθηκε 11/5 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης.	16/11/2018 19/12/2019 17/6/2021
81	3	7	7β	7.β.1.3	034	5030078	Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων	ΚΥΚ	Σύρος, Τήνος, Πάρος, Νάξος, Θήρα, Μήλος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710044	1.092.450,01	1.092.450,01	1.092.450,01	675.572,61	675.572,61	Υ/Ε 1 (ΣΤΜ): Η σύμβαση υπογράφηκε 15/6/2020. Στάδιο ολοκλήρωσης. Εγκρίθηκε 2/12 1ος ΑΠΕ και 21/12 παράταση έως 28/2/2022. Υ/Ε 2 (ΠΝΣ): Η σύμβαση υπογράφηκε 28/7/2020. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε παράταση έως 15/12/2021 και σχέδιο 1ου ΑΠΕ. Αναμένεται ΤΔΥ. Υ/Ε 3 (Μ): Η σύμβαση υπογράφηκε 15/6/2020. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. Εγκρίθηκε 9/9 παράταση έως 31/10/2021. Εγκρίθηκε. Αναμένεται ΤΔΥ.	16/11/2018 28/4/2020 31/12/2021
82	3	7	7β	7.β.1.4	034	5038117	Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για δράσεις οδικής ασφάλειας	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας	2019ΕΠ06710005	976.844,47	976.844,47	969.688,47	826.844,47	826.844,47	Η σύμβαση για το ΥΕ4 - Πομποδέκτες υπογράφηκε στις 25/4/2020 και για το ΥΕ5 - Φορητά Ραντάρ στις 18/4/2020 και παραδόθηκαν. Η σύμβαση για το ΥΕ2 - Αυτοκίνητα τύπου SUV υπογράφηκε 18/6/2020 (παραδόθηκαν) και για το ΥΕ1 - Περιπολικά στις 01/09/2020 (παραδόθηκαν). ΥΕ3 - Βανάκια μεταφοράς προσωπικού 9 ατόμων. Υπογράφηκε η σύμβαση στις 16/10/2021. Υπογράφηκε 4/11/2020 η Σύμβασης για το ΥΕ6 - Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης (παραδόθηκαν). Υποβλήθηκε 13/4 ΤΔΠ για τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.	26/3/2019 4/8/2020 23/2/2021 19/4/2022
83	3	9	9α	9.α.1.1	053	5000224	Μελέτη κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Κτιριακές Υποδομές ΑΕ	2013ΣΕ09190000 2015ΕΠ06710003	6.469.364,86	6.469.364,86	6.469.364,86	5.765.114,69	5.479.590,17	Η σύμβαση για την κατασκευή του νοσοκομείου υπογράφηκε 30/9/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Στις 4/3/2020 έγινε Διοικητική Παραλαβή για χρήση. Το ΚΥ μεταφέρθηκε στο νέο Νοσοκομείο και η δομή στελεχώθηκε με επιπλέον προσωπικό και λειτουργεί. Στις 3/2/2022 υπογράφηκε η σύμβαση για το 4ο υποέργο των ομβρίων. Ανάδοχος VAST-MAKE IKE με έκπτωση 40,15%. Στάδιο έναρξης εργασιών.	24/12/2015 8/11/2017 26/11/2018 22/7/2020 11/3/2022
84	3	9	9α	9.α.1.1	053	5000208	Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	2015ΕΠ06710004	478.716,00	478.716,00	478.716,00	477.172,19	477.172,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2015. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν (Σύρο 1, Πάρο 1, Νάξο 1, Κω 1 και Ρόδο 4) και λειτουργούν.	24/12/2015
85	3	9	9α	9.α.1.1	053	5004181	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	2017ΕΠ06710003	1.186.519,92	1.186.519,92	1.149.019,92	1.142.092,72	1.142.092,72	Οι συμβάσεις για τα 17 υποέργα υπογράφηκαν στις 30/7/2019. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και έγινε οριστική παραλαβή.	1/6/2017 27/6/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Άξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
86	3	9	9α	9.α.1.1	053	5006618	Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	2017ΕΠ06710004	869.154,55	869.154,55	869.154,55	869.154,55	869.154,55	YE1 - Τράπεζα Γεν. Χειρουργικής: Η σύμβαση υπογράφηκε 7/2/2019. YE2 - Η/Υ: Η σύμβαση υπογράφηκε 2/8/2019. Έγινε τροποποίηση σύμβασης με επέκταση του αντικειμένου. YE3 - Λαπαροσκοπικό Σύστημα: Η σύμβαση υπογράφηκε 18/3/2020. YE4 - Φορητό ακτινοσκοπικό C-Arm: Η σύμβαση υπογράφηκε 13/2/2019. Εγκρίθηκε Συμπληρωματική Σύμβαση. YE5 - Εξοπλισμός Τομογραφίας Οπτικού Νεύρου - OCT: Η σύμβαση υπογράφηκε 25/1/2019. YE6 - Laser Λιθοτριψίας: Η σύμβαση υπογράφηκε 8/2/2019. Η πράξη ολοκληρώθηκε.	1/6/2017 21/1/2019 20/3/2019 26/8/2019 7/8/2020
87	3	9	9α	9.α.1.1	053	5010602	Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	2017ΕΠ06710013	768.436,68	768.436,68	508.036,68	508.036,68	508.036,68	Η προμήθεια αφορά: 2 ασθενοφόρα 4Χ4 για τα νησιά Νάξο και Ρόδο, 1 κινητή μονάδα για Σύρο και 9 ασθενοφόρα μικρού όγκου για τα νησιά Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Μύκονο, Πάρο, Ρόδο, Σύρο και Τήνο. Μετά το άνοιγμα των προσφορών στις 31/7/18 διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προσφορές για 4Χ4 και Κινητή Μονάδα. Η σύμβαση για τα 9 ασθενοφόρα μικρού όγκου υπογράφηκε στις 28/9/2020. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν στα νησιά. Στάδιο ανάθεσης με συνοπτικές διαδικασίες της προμήθειας της κινητής μονάδας και των 2 ασθενοφόρων 4Χ4. Για τα 4Χ4 υπάρχει ένας ανάδοχος (Aiglon) και προχωράνε στο άνοιγμα οικονομικής προσφοράς. Αίτημα έγκρισης σχεδίου σύμβασης μέχρι 3ο του 22. Για την κινητή μονάδα υπάρχει εισήγηση από 7/2 για προσωρινό ανάδοχο.	9/11/2017 14/7/2020 23/12/2021
88	3	9	9α	9.α.1.1	053	5023626	Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων και λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις νοσοκομειακές μονάδες Ρόδου και Καλύμνου	ΔΩΔ	Ρόδος Κάλυμνος	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	2018ΕΠ06710009	3.193.660,00	3.193.660,00	2.243.160,00	2.243.160,00	2.243.160,00	Οι συμβάσεις για τα YE1 και 2 υπογράφηκαν 15/9/2020. Παραδόθηκε ο εξοπλισμός και για τα δύο υποέργα. Προεγκρίθηκε 15/3 η δημοπράτηση για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού λόγω covid-19 (YE3). Θα υποβληθεί τροποποιημένο ΤΔΠ με την προσθήκη ακόμη ενός ΥΕ.	3/5/2018 1/7/2019 7/7/2020 13/7/2021
89	3	9	9α	9.α.1.1	053	5027188	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κω	ΔΩΔ	Κως	Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κω	2018ΕΠ06710008	237.602,33	237.620,33	180.880,83	180.880,83	180.880,83	Οι συμβάσεις για τα YE1, YE2 και YE3 υπογράφηκαν στις 5/10/2020. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Εκκρεμεί η ανάθεση του YE4 μετά τον αρχικά άγονο διαγωνισμό. Θα συνταχθεί Δελτίο Παρακολούθησης.	3/5/2018 1/7/2019 7/9/2020 24/12/2021
90	3	9	9α	9.α.1.1	053	5027209	Συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΓΝ Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο" & Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου	ΚΥΚ	Σύρος	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	2018ΕΠ06710007	999.946,44	999.946,44	752.751,20	740.977,56	740.977,56	Προεγκρίθηκε 31/7/2019 η δημοπράτηση. Στις 8/11/2019 έγινε η αποσφράγιση των δικαιολογητικών. Υποβλήθηκαν προσφορές από 15 υποψήφιους αναδόχους. YE21 (Οδοντιατρικό): Η σύμβαση υπογράφηκε 30/11/2020. YE22 (Ακτινογραφικό συγκρότημα): Η σύμβαση υπογράφηκε 4/3/2021. Προεγκρίθηκε 20/4 παράταση έως 5/7/2021 (20/8/2021). YE2 (Διαγνωστικοί σταθμοί): Η σύμβαση υπογράφηκε 2/8/2020. Παρελήφθηκαν στις 9/10/2020. YE3: Επείγουσα Προμήθεια COVID έσπασε σε 14 ΥΕ (YE7-YE20) και υπογράφησαν οι συμβάσεις. YE4 (αφορά COVID): Προεγκρίθηκε 10/12/2020 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών 15/2 και άνοιγμα προσφορών 22/2. YE23 (Κλιβανός Θερμοεαίσθητων): Η σύμβαση υπογράφηκε 18/5/2021. YE25 (Ουρολογικός εξοπλισμός): Η σύμβαση υπογράφηκε 18/5/21 Προέγκριση πληρωμής 81.840€ στις 20/7/2021. YE26 (Φορητό σύστημα υπερήχων): Η σύμβαση υπογράφηκε 25/5/21 YE27 (Συσκευή θωρακικών συμπέσεων): Η σύμβαση υπογράφηκε 11/6/2021 YE28 (Κλίνη ανάνηψης νεογνών): Η σύμβαση υπογράφηκε στις 31/5/2021 YE29 (Κλίνες&Τροχήλατα Νάξου): Η σύμβαση υπογράφηκε στις 9/8/2021. YE30 (Φορητός Υπέρηχος Νάξου): Η σύμβαση υπογράφηκε στις 6/8/2021. YE31 (Pacs & διαγνωστικός σταθμός ακτινολογικού): Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2021 και τροποποιήθηκε 1/12/2021 για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού.	3/5/2018 26/8/2020 11/5/2021 13/7/2021 31/3/2022
91	3	9	9α	9.α.1.2	055	5000789	Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2016ΕΠ06710013	323.819,26	323.819,26	271.224,14	263.228,55	263.228,55	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/10/2018. Το κύριο υποέργο ολοκληρώθηκε. Έχει παραδοθεί ο ξενοδοχειακός & λοιπός εξοπλισμός καθώς και ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός. Ο βρεφονηπιακός λειτουργεί.	7/6/2016 15/10/2018 27/11/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
92	3	9	9α	9.α.1.2	055	5000824	Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλύμνου	2016ΕΠ06710014	702.024,17	702.024,17	686.913,05	490.576,80	490.576,80	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/7/2018. το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με σημαντική καθυστέρηση σύμφωνα με τη Βεβαίωση περαίωσης στις 9/8/2021. Υποβλήθηκε 25/2 σχέδιο 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για προέγκριση. Επιστράφηκε 11/3 για επανυποβολή. Υ2 - Υπογράφηκε 15/9/2021 η σύμβαση. Τα υλικά παραδόθηκαν. Υ3 - Εκκρεμεί έκδοση ΠΕΑ ώστε να προχωρήσει η σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ. Υ4 - Υπογράφηκε 19/10/2021 η σύμβαση. Τα υλικά παραδόθηκαν.	7/6/2016 23/7/2018 28/8/2020 23/11/2021
93	3	9	9α	9.α.1.2	055	5000964	Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710015	775.310,19	775.310,19	705.310,19	157.633,34	157.633,34	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/2/2019. Στάδιο κατασκευής φέροντος οργανισμού. Εγκρίθηκε 20/5 παράταση με αναστέωση έως 24/7/2021 και χωρίς αναστέωση έως 7/5/2022. Εγκρίθηκε 25/8 ο 1ος ΑΠΕ. Μετά από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ στις 14/4/2021 το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία ii. Η Δ/σα υπηρεσία υπέβαλε στις 30/8/2021 χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών για την αποκατάσταση των ελλωμάτων που εντόπισε ο ΕΣΠΕΛ.	7/6/2016 6/3/2019 24/6/2021
94	3	9	9α	9.α.1.2	055	5002778	Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2016ΕΠ06710071	966.749,94	966.749,94	950.495,20	949.796,08	949.796,08	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 14/12/2017. Οι συμβάσεις για τα υποέργα προμηθειών 2 και 3 υπογράφηκαν 15/12/2020 και για τα υπόλοιπα είδη προμηθειών (4ο υ/ε) στις 15/6/2021. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	23/12/2016 18/12/2017 19/11/2020
95	3	9	9α	9.α.1.2	055	5002813	Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710073 2013ΕΠ06780028	635.679,49	635.679,49	635.449,49	635.194,05	635.194,05	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 19/8/2014. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Η σύμβαση για την προμήθεια μικρού λεωφορείου υπογράφηκε 25/9/2018. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υπογράφηκαν (2) συμβάσεις στις 11/1/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού και έχουν υλοποιηθεί Η σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου υπογράφηκε 28/11/2018 και έχει υλοποιηθεί. Ο σταθμός λειτουργεί.	23/12/2016 3/8/2017 10/10/2018
96	3	9	9α	9.α.1.2	055	5002850	Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710072	903.777,29	903.777,29	827.940,04	801.085,25	801.085,25	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 18/12/2017. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 8/12 η δημοπράτηση της προμήθειας του εξοπλισμού. Δημοσίευση 18/5. Δημοπρατήθηκε, υποβλήθηκαν προσφορές για 4/7 ομάδες. Στην αποκεντρωμένη για έγκριση. Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης υπογραφής σύμβασης - ζήτηθηκε από Αρνά (3/2). Ο Κανάκας που θα ετοιμάζε το σχέδιο σύμβασης έχει πρόβλημα με το χέρι του. Ζήτησε από Αρνά να ετοιμάσει το σχέδιο (21/4) Οι άλλες 3 ομάδες θα προχωρήσουν με απευθείας αναθέσεις (3/11). Απόφαση ανάθεσης σε Ενεργειακό Επιθεωρητή (5/10). Η σύμβαση υπογράφηκε ΤΔΥ ΟΚ (26/10). Αναμένονται αιτήματα προέγκρισης πληρωμής για δίκτυα ΟΚΩ.	23/12/2016 18/1/2018 5/8/2020 3/9/2021 23/11/2021
97	3	9	9α	9.α.1.2	055	5029385	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2018ΕΠ06710032	720.154,38	720.154,38	690.154,38	146.171,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/2/2021. Ανάδοχος ΑΔΑΜΙΔΗΣ με έκπτωση 32,28%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	25/9/2018 11/2/2021
98	3	9	9α	9.α.1.2	055	5028260	Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710031	1.181.930,84	1.181.930,84	1.081.930,84	555.600,35	555.600,35	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/11/2020. Ανάδοχος Vast Make με 52% έκπτωση. Στάδιο υλοποίησης. Υποβλήθηκε 3ος ΑΠΕ. Αναμένεται η υποβολή του στο ΟΠΣ (20/4) Εκκρεμεί η υποβολή αιτήματος δημοπράτησης για την προμήθεια του εξοπλισμού.	25/9/2018 19/11/2020
99	3	9	9α	9.α.1.2	055	5038172	Βρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2019ΕΠ06710004	1.098.899,02	1.098.899,02	1.052.240,30	212.489,10	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/5/2021. Ανάδοχος ΜΤ ΑΤΕ με έκπτωση 33%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών (ολοκληρώθηκαν τα δίκτυα Η/Μ, κατασκευή επιχρισμάτων). Προεγκρίθηκε 3/5 παράταση έως 4/8/2022.	20/3/2019 27/5/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
100	3	9	9α	9.α.1.3	055	5003239	Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο	ΚΥΚ	Τήνος	Δήμος Τήνου	2016ΕΠ06710069 2013ΕΠ06780021	569.453,58	569.453,58	555.902,24	554.901,73	554.901,73	Υ1.Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 5/6/2014 και έχει ολοκληρωθεί. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 21.06.2017 Υ2.Η σύμβαση για το βασικό ιατρικό εξοπλισμό υπογράφηκε 25/6/2018. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 23.07.2018 Υ3.Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδες Α,Β και Γ, Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός εστίασης υπογράφηκε 2/12/2016. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 06.10.2017 Υ4 (Η/Υ). Η σύμβαση υπογράφηκε 27/9/2018. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 23.11.2018 Υ5 (Λογισμικό). Έγινε απευθείας ανάθεση. Εκδόθηκε πρωτόκολλο παραλαβής 14-11-2019. Αποπληρώθηκε. Υ6.Δίκτυα ΟΚΩ. Πληρώθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ. Στάδιο σύνδεσης με δίκτυο Υ7. Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδα Δ, Έπιπλα υπογράφηκε 28/11/2016. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 03.05.2017 Υ8. Συμβασιολογήθηκε 7/12/2017. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 18.12.2017 Υ9. Έγινε ευθείας ανάθεση (τμήμα ιατρικού εξοπλισμού). Υπογράφηκε σύμβαση 9/2019. Η προμήθεια ολοκληρώθηκε (πρωτ. παραλ. 5-3-2020).	16/12/2016 24/7/2017 22/5/2018 22/1/2020
101	3	9	9α	9.α.1.3	055	5003246	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710070 2013ΕΠ06780030	962.154,29	962.154,29	962.154,29	915.931,36	915.931,36	Η σύμβαση για το κύριο υπέργο κατασκευής του κτιρίου υπογράφηκε 18/3/2015 και ολοκληρώθηκε 30/6/2017. Πρωτόκολλο Πρ./Οριστικής Παραλ. 22/7/21. Έγκριση με αρ. πρωτ. 4263/1/10/21. Τα υποέργα 2 και 3 που αφορούν την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση αντίστοιχα έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για το υποέργο 4 προμήθεια επίπλων υπογράφηκε 30/4/2019 και έχει παραδοθεί. Την 1/3/2022 στάλθηκε βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου για το εμπρόθεσμο της παράδοσης. Θα ακολουθήσει Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή. Η σύμβαση για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου υπογράφηκε 26/2/2019. Το υποέργο ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε βεβαίωση περάσιων. Έγκριθηκε 26/1/2021 ο 1ος ΑΠΕ (υπερβατικός). Αναμένεται τελική επιμέτρηση. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τις υπόλοιπες προμήθειες. Έγινε παράδοση του εξοπλισμού έγινε η παραλαβή του. Στα υποέργα 4 και 9 έγιναν περικοπές στο μεν 4ο από 30.243,60€ το ποσό διαμορφώθηκε στα 25.929,02€ στο μεν 9ο από 19.838,76€ σε 19.420,26€	16/12/2016 24/10/2017 9/3/2018 24/4/2019 22/6/2020 22/2/2021 30/12/2021
102	3	10	10α	10.α.1.1	051	5000679	Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710010	922.284,11	922.284,11	922.284,11	922.284,11	922.284,11	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/11/2017. Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	1/6/2016 12/12/2017 24/4/2019
103	3	10	10α	10.α.1.1	051	5000752	Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλύμνου	2016ΕΠ06710012	825.038,73	825.038,73	816.978,73	766.725,11	766.725,11	Η σύμβαση υπογράφηκε 25/1/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε και το σχολείο λειτουργεί. Εκκρεμεί σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ. Στάδιο ανάθεσης προμήθειας πτυσσόμενου δίχτυοις. Θα γίνει επικοινωνία Τεχν. Υπηρεσ. Με Τμ. Προμηθειών για να προχωρήσει η διαδικασία (3/2). Έγινε αναμόρφωση Π/Υ. Το προσεχές διάστημα θα υποβληθεί η τεχνική περιγραφή στο Τμ. Προμηθειών για να προχωρήσει η ανάθεση (21/4).	1/6/2016 27/2/2018 6/5/2020 14/7/2020 22/1/2021 23/12/2021
104	3	10	10α	10.α.1.1	051, 052	5000831	Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2016ΕΠ06710009	2.313.270,75	2.313.270,75	1.711.897,15	1.689.325,53	1.689.325,53	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/2/2018. Ολοκληρώθηκε και οι δύο σχολικές μονάδες λειτουργούν. Προστέθηκαν 2 υποέργα για την απόκτηση γης και τη διαμόρφωσή της σε χώρο στάσης / ελιγμού. Υπογράφηκε το συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου στις 12/11/2019. Προεγκρίθηκε 27/4 η υπογραφή σύμβασης για το ΥΕ4 "Διαμόρφωση οικοπέδου". Ανάδοχος ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ με έκπτωση 3%. Η σύμβαση για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (ΥΕ 6) υπογράφηκε 23/11/2021 και οι συμβάσεις για την προμήθεια του υπόλοιπου εξοπλισμού υπογράφηκαν 3 και 9/12/2020. Οι εξοπλισμοί παραδόθηκαν.	1/6/2016 20/3/2018 10/4/2019 8/7/2020 3/9/2020 31/3/2021
105	3	10	10α	10.α.1.1	051	5000870	Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2013ΕΠ06780035 2016ΕΠ06710011	1.439.469,49	1.439.469,49	1.424.553,50	1.418.747,37	1.418.505,11	Η σύμβαση για το 2ο υποέργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων" υπογράφηκε 28/11/2014. Η σύμβαση για το 1ο υποέργο "Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου" υπογράφηκε 4/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	1/6/2016 1/8/2016 24/10/2017
106	3	10	10α	10.α.1.1	052	5002589	Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Δήμος Λέρου	2016ΕΠ06710066	556.303,38	556.303,38	519.894,40	357.586,06	357.469,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 31/7/2019. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Έγκριθηκε 12/7 1η ΣΣ. Προεγκρίθηκε 18/3 ο 2ος ΑΠΕ. Εκκρεμεί η υποβολή ΤΔΥ. Εκκρεμεί η ανάθεση της προμήθειας του εξοπλισμού.	24/11/2016 29/9/2017 26/8/2019 10/8/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής/σης
107	3	10	10α	10.α.1.1	051	5002618	Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2016ΕΠ06710065	966.348,10	785.246,55	966.348,10	411.647,49	424.212,11	Η σύμβαση για το ΥΕ1 υπογράφηκε 31/5/2018. Ολοκληρώθηκε εκπρόθεσμα. Εγκρίθηκε 18/1 2ος μειωτικός ΑΠΕ. Το ΥΕ κατατάχθηκε στην κατηγορία ii από τον ΕΣΠΕΛ. Η σύμβαση για το ΥΕ2 υπογράφηκε 26/10/2021. Ανάδοχος ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ (έκπτωση 22,2%). Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Υποβλήθηκε 27/4 αίτημα παράτασης έως 26/6/2022 για προέγκριση.	24/11/2016 18/6/2018 21/7/2020 22/1/2021 18/5/2021 15/4/2022
108	3	10	10α	10.α.1.1	051	5002727	Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2013ΕΠ06780015 2016ΕΠ06710064	1.065.105,47	1.063.805,47	1.065.105,47	1.065.105,47	1.063.805,47	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/5/2014. Η σύμβαση για την τοποθέτηση ανελκυστήρα υπογράφηκε 28/12/2016. Το έργο ολοκληρώθηκε και το σχολείο λειτουργεί. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	24/11/2016 16/2/2017 11/10/2017
109	3	10	10α	10.α.1.1	051	5002819	Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου	ΔΩΔ	ΔΩΔ	Αυτοτελής Δ/νση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	2016ΕΠ06710067	910.145,20	910.145,20	650.820,20	650.767,35	650.767,35	Οι συμβάσεις υπογράφηκαν για το Υπ. 2: 23/5/2019 και για το Υπ. 3: 24/5/2019. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Το Υπ. 1. δημοπρατήθηκε στις 22/7/2020 και ήταν άγονος. Προεγκρίθηκε 23/11 νέο αίτημα δημοπράτησης μετά την αύξηση του πλν. Δημοσιεύθηκε η Διακήρυξη στις 27/12/2021. Στάδιο Αξιολόγησης Προσφορών. Υποβολή προσφορών και για τα 5 τμήματα της Διακήρυξης. Μέχρι τις 15/4/2022 θα έχουν προκύψει οι οριστικοί Ανάδοχοι.	25/11/2016 14/6/2018 27/2/2019 21/7/2020 5/8/2021
110	3	10	10α	10.α.1.1	051	5002694	Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Αυτοτελής Δ/νση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	2016ΕΠ06710068	1.897.374,84	1.897.374,84	1.897.374,84	1.897.374,84	1.897.374,84	Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/5/2018. Ολοκληρώθηκε η παράδοση του εξοπλισμού. Ολοκληρώθηκε η πράξη.	25/11/2016 18/7/2017 7/12/2018
111	3	10	10α	10.α.1.1	051	5029199	Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινιάδου ν. Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2018ΕΠ06710019	318.442,91	318.442,91	311.639,90	311.282,45	311.282,45	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/2/2020. Το έργο ολοκληρώθηκε και το σχολείο λειτουργεί.	14/8/2018 20/3/2020
112	3	10	10α	10.α.1.1	051	5055888	Εκσυγχρονισμός και επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας, Δήμου Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2020ΕΠ06710008	2.330.703,36	2.330.703,36	2.318.303,36	264.559,24	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/7/2021. Ανάδοχος ΥΡΙΑ, έκπτωση 25,52%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Δεν προεγκρίθηκε 30/8 αίτημα παράτασης για 5 μήνες.	25/5/2020 11/6/2021
113	3	10	10α	10.α.1.3	049	5045649	Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2019ΕΠ06710032	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Αναμένεται η υποβολή αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης για τις προμήθειες. Ο πλν των οποίων αυξήθηκε στα 1,8 εκ.	20/9/2019 20/12/2021
114	3	10	10α	10.α.1.2	050	5002361	Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2016ΕΠ06710056	499.856,40	499.856,40	499.856,40	483.753,72	483.753,72	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/5/2020. Έχει παραδοθεί ο εξοπλισμός, έχει γίνει η εκπαίδευση και η Οριστική παραλαβή από ΑΕΝ. Εκκρεμεί η πληρωμή της παρακράτησης του φόρου από το Περιφερειακό Ταμείο.	19/10/2016 14/3/2018 21/4/2020 13/7/2021 6/10/2021
115	3	10	10α	10.α.1.2	050	5043157	Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Καλύμνου	ΚΥΚ	Κάλυμνος	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2019ΕΠ06710010	781.231,69	781.231,69	712.342,80	689.394,95	689.394,95	Ανάδειξη Αναδόχων για τα 4 από τα 5 τμήματα. Η σύμβαση για το ΥΕ1 υπογράφηκε 28/5/2020. Προεγκρίθηκε 9/11 τροποποίηση της σύμβασης. Έχει ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για το ΥΕ2 υπογράφηκε 29/5/2020. Το ΥΕ2 παραδόθηκε και εξοφλήθηκε (εκκρεμεί η πληρωμή των φόρων).	16/4/2019 27/12/2021
116	4	8	8i	8.i.1.1	102	5050812	Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου	2020ΕΠ06710004	693.734,80	693.734,80	693.734,80	13.249,28	13.249,28	Υποβλήθηκαν 12/6 ΤΔΥ για τα ΥΕ1 και 2. Η σύμβαση για το ΥΕ3 (Συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση) υπογράφηκε 14/6/2021. Στάδιο υλοποίησης.	8/4/2020 1/2/2022
117	4	8	8v	8.v.1.1	106	5053956	Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	ΚΥΚ	ΚΥΚ	Επιμελητήριο Κυκλάδων	2020ΕΠ06710005	385.900,00	385.900,00	385.900,00	20.610,74	20.610,74	Οι ΑΥΙΜ για τα ΥΕ2 και 3 υπογράφηκαν 29/5/2020 και 1/6/2020 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν ως προς το χρονοδιάγραμμα την 28/9/2021. ΥΕ1 "Κατάρτιση": Η σύμβαση υπογράφηκε 7/7/2021. Στάδιο υλοποίησης.	8/4/2020 12/11/2021
118	4	8	8v	8.v.1.2	106	5056532	Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στον Νομό Δωδεκανήσου	ΔΩΔ	ΔΩΔ	Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου	2020ΕΠ06710007	278.900,00	278.900,00	115.100,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 15/10 ΤΔΥ για τα ΥΕ 1 και 2. ΥΕ 1 στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε 2/3 η δημοπράτηση του ΥΕ3 (Συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση). Δεν δημοσιεύτηκε έως 31/5. Προεγκρίθηκε 9/9 εκ νέου η δημοπράτηση. Ημερομηνία δημοσίευσης 25/2/2022. Ημερομηνία διενέργειας 22/3/2022.	22/5/2020
119	4	8	8v	8.v.1.2	106	5053959	Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	ΚΥΚ	ΚΥΚ	Επιμελητήριο Κυκλάδων	2020ΕΠ06710006	214.330,00	214.330,00	214.330,00	10.248,99	10.248,99	ΥΕ 1: Η σύμβαση υπογράφηκε 7/7/2021. Οι ΑΥΙΜ για τα ΥΕ2 και 3 υπογράφηκαν 1/6/2020 και τροποποιήθηκαν ως προς το χρονοδιάγραμμα την 28/9/2021. Στάδιο υλοποίησης.	22/5/2020 25/11/2021
120	4	8	8v	8.v.1.2	106	5074788	Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης	ΚΥΚ	ΚΥΚ	Επιμελητήριο Κυκλάδων	2021ΕΠ06710000	600.000,00	600.000,00	258.000,00	0,00	0,00	ΥΕ 1: Προεγκρίθηκε 8/12 η δημοπράτηση. Ημερομηνία δημοσίευσης 12/1/2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 21/2/2022. Διενέργεια διαγωνισμού 28/2/2022. Προεγκρίθηκε 29/4 η υπογραφή σύμβασης. Οι ΑΥΙΜ για τα ΥΕ 2 και 3 υπογράφηκαν στις 12/10/2021.	3/2/2021
121	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5000024	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2015ΕΠ06710000	1.961.645,93	1.765.481,32	1.961.645,93	1.961.645,93	1.765.481,32	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διόρθωση 10% από την ΕΔΕΛ. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	1/9/2015 27/5/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
122	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5001527	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2016ΕΠ06710021	2.138.559,31	1.924.703,38	2.138.559,31	2.138.559,31	1.924.703,38	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διόρθωση 5% από την ΕΔΕΛ. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	3/8/2016 1/11/2017 25/2/2019
123	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5008899	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2017ΕΠ06710007	2.437.367,96	2.312.434,58	2.312.434,58	2.300.775,49	2.070.697,91	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διόρθωση 5% από την ΕΔΕΛ. Έγινε τροποποίηση με αναπροσαρμογή της δημόσιας δαπάνης, γιατί εκτελέστηκε διπλή πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδος	29/6/2017 30/11/2017 19/7/2018 1/7/2019
124	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5030930	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2018-2019	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2018ΕΠ06710010	2.100.000,00	1.648.382,00	1.975.211,48	1.975.211,48	1.550.503,76	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκαν διορθώσεις 5,29% και 10.591,58 € για τον Δήμο Ρόδου από την ΕΔΕΛ. Υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΥ με τα πραγματικά στοιχεία του π/υ. Υποβλήθηκε ΤΔΥ ολοκλήρωσης.	23/7/2018 3/12/2018
125	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5045942	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2019-2020	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2019ΕΠ06710029	1.412.899,00	1.412.899,00	1.388.322,07	1.386.163,07	1.386.163,07	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε 18/12 τροπ. ΤΔΥ (τακτοποίηση στην πραγματική υλοποίηση)	5/7/2019
126	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5069540	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2020-2021	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2020ΕΠ06710015	1.700.000,00	1.700.000,00	1.553.456,17	1.550.373,04	1.550.373,04	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΥ (προσθήκη αναδόχου και επικαιροποίηση στοιχείων στην πραγματική υλοποίηση) στις 9/7.	21/7/2020 24/11/2020
127	4	9	9i	9i.1.1.1	109	5131333	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2021ΕΠ06710005	4.037.000,00	1.600.000,00	3.768.277,48	1.355.296,22	1.355.296,22	Η πράξη τροποποιήθηκε με προσθήκη μη επιλέξιμου ποσού βάσει του αριθμού των voucher. Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	4/8/2021 17/11/2021
128	4	9	9i	9i.1.1.2	109	5029866	Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Επιμελητήριο Κυκλάδων	2018ΕΠ06710037	394.144,00	394.144,00	394.144,00	388.946,93	388.946,93	Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κατάρτισης και πιστοποίησης για 78 ωφελούμενους.	26/10/2018 9/10/2020 9/3/2021
129	4	9	9i	9i.1.1.2	109	5074822	Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου	2021ΕΠ06710002	592.190,00	592.190,00	304.490,00	0,00	0,00	Οι ΑΥΙΜ για τα ΥΕ1 και 2 υπογράφηκαν 8/12/2021. ΥΕ 3: Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	12/4/2021
130	4	9	9i	9i.1.1.2	109	5123953	Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Ενεργειακή ΑΕ»	2021ΕΠ06710007	575.600,00	575.600,00	345.000,00	0,00	0,00	Οι ΑΥΙΜ για τα ΥΕ1 και 2 υπογράφηκαν 14/9/2021. ΥΕ 3: Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	5/8/2021
131	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5000025	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2015ΕΠ06710001	190.636,20	190.636,20	190.636,20	190.636,20	190.636,20	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	1/9/2015 1/6/2016
132	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5001529	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2016ΕΠ06710022	153.863,65	153.863,65	153.863,65	153.863,65	153.863,65	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	3/8/2016 1/11/2017
133	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5008900	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2017ΕΠ06710006	284.545,50	284.545,50	285.545,50	284.545,50	284.545,50	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	29/6/2017 4/12/2017 8/10/2018
134	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5030931	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2018ΕΠ06710011	209.090,92	209.090,92	209.090,92	209.090,92	209.090,92	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	23/7/2018
135	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5045943	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2019ΕΠ06710030	105.058,65	105.058,65	105.058,65	105.058,65	105.058,65	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	5/7/2019
136	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5069541	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2020ΕΠ06710016	175.000,00	175.000,00	175.000,00	172.272,75	172.272,75	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	21/7/2020 24/11/2020 31/12/2021
137	4	9	9iii	9iii.1.1.3	111	5131334	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΑμεΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ	2021ΕΠ06710006	250.000,00	175.000,00	227.272,70	67.727,95	67.727,95	Τροποποιήθηκε η Απόφαση ένταξης για την προσθήκη μη επιλέξιμου ποσού. Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	4/8/2021 12/11/2021
138	4	9	9iii	9iii.1.1.2	111	5000038	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2015ΕΠ06710002	102.034,23	102.034,23	102.034,23	102.034,23	102.034,23	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	16/10/2015
139	4	9	9iii	9iii.1.1.2	111	5001514	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2016ΕΠ06710017	287.190,49	287.190,49	287.190,49	287.190,49	287.190,49	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	19/7/2016
140	4	9	9iii	9iii.1.1.2	111	5030982	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2018ΕΠ06710013	540.500,00	540.500,00	540.500,00	493.805,74	493.805,74	Υποβλήθηκε ΤΔΥ. Ος νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικείμενου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης. Έγιναν προσλήψεις 3 ΕΕΠ και 10 ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019. Έγιναν 3 ΕΕΠ και 10 ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2019-2020. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	31/7/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
141	4	9	9iii	9iii.1.1.2	111	5109490	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2021ΕΠ06710004	340.000,00	340.000,00	340.000,00	67.168,39	67.168,39	Ως νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικείμενου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης. Στάδιο πρόσληψης προσωπικού για τη σχολική χρονιά 2021-2022.	4/6/2021
142	4	9	9iii	9iii.1.1.1	111	5000541	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2016ΕΠ06710004	545.000,00	545.000,00	545.000,00	378.551,61	378.551,61	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Η λειτουργία της δομής παρατάθηκε έως 11/2023.	30/3/2016 2/11/2018 15/9/2020
143	4	9	9iii	9iii.1.1.1	111	5000568	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710001	1.467.540,00	1.467.540,00	1.421.484,26	763.328,26	763.328,26	Στάδιο λειτουργίας δομής με ίδια μέσα. Η λειτουργία της δομής παρατάθηκε έως 11/2023. Ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση του Ξενώνα στα μέσα Νοεμβρίου 2020. ΥΕ2 "Φύλαξη ξενώνα": Υπογράφηκε 30/11/2021 η νέα σύμβαση φύλαξης του Ξενώνα.	24/3/2016 19/11/2018 18/10/2019 21/9/2020
144	4	9	9iii	9iii.1.1.1	111	5000577	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710002	629.400,00	629.400,00	629.400,00	364.126,67	364.126,67	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Η λειτουργία της δομής παρατάθηκε έως 11/2023.	24/3/2016 26/10/2018
145	4	9	9iii	9iii.1.1.1	111	5000608	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	2016ΕΠ06710003	663.500,00	663.500,00	663.500,00	471.814,20	471.814,20	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Η λειτουργία της δομής παρατάθηκε έως 11/2023.	24/3/2016 26/11/2018 14/4/2020
146	4	9	9iii	9iii.1.1.4	111	5001674	Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"	ΔΩΔ	Ρόδος	Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	2016ΕΠ06710027	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	818.400,00	808.000,00	Εγκρίθηκε 25/4/2017 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (άδεια λειτουργίας, επιλογή ωφελουμένων). Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 4/12/2017. Παρατάθηκε η λειτουργία της δομής για 3 επιπλέον έτη. Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 14/5/2020. Στάδιο λειτουργίας.	22/9/2016 30/6/2017 30/11/2017 31/3/2020
147	4	9	9iii	9iii.1.1.5	111	5062164	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ στη Ρόδο	ΔΩΔ	Ρόδος	Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ	2020ΕΠ06710009	1.629.401,63	1.629.401,63	1.375.205,69	578.792,78	578.792,78	Εγκρίθηκαν 6/7/2020 οι ΑΥΙΜ για τα 3 υποέργα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού και ωφελουμένων. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας δομών 31/7/2020. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. ΥΕ4: Η σύμβαση υπογράφηκε 30/6/2021. Το υποέργο ολοκληρώθηκε.	11/6/2020 23/8/2021
148	4	9	9iii	9iii.1.1.6	111	5130643	Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2021ΕΠ06710008	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	Αναμένεται η έγκριση της ΑΥΙΜ. Στάδιο εύρεσης χώρου και πρόσληψης προσωπικού.	4/11/2021
149	4	9	9iii	9iii.1.1.6	111	5131188	Δομές Αστέγων Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	2021ΕΠ06710009	519.240,00	519.240,00	465.600,00	0,00	0,00	Οι ΑΥΙΜ για το 1ο και 2ο υποέργο υπογράφηκαν 22/11/2021. Στάδιο εύρεσης χώρου και πρόσληψης προσωπικού.	4/11/2021
150	4	9	9iv	9iv.1.1.1	112	5052696	Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας	2020ΕΠ06710001	1.914.775,04	1.367.149,38	1.367.149,38	107.782,36	88.500,10	Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη δημιουργία 8 ΤΟΜΥ (Ρόδο 3, Κω 2, Κάλυμνο 1, Σύρο 1 και Νάξο 1) αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ιατρικό προσωπικό λειτουργεί μία ΤΟΜΥ στην Κω (με 1 γιατρό με απόσπαση υπό συνταξιοδότηση, 1 νοσηλεύτη και 2 διοικητικούς) με έναρξη επιλεξιμότητας την 18/1/2020. Η πράξη τροποποιήθηκε στις 3/8/2021 βάσει νέου σεναρίου για δημιουργία νέων ΤΟΜΥ (έως και 4 νέες) - αναμένεται ανάρτηση πίνακα οριστικών προσλήψεων (Νοε - Δεκ 2021)	7/2/2020 3/8/2021
151	4	9	9iv	9iv.1.1.2	112	5031722	Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, ν. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων ΠΑΝΑΚΕΙΑ	2018ΕΠ06710042	408.085,43	408.085,43	408.085,43	251.377,29	251.377,29	Εγκρίθηκε 11/1/2019 η ΑΥΙΜ για το Υποέργο 1 και τροποποιήθηκε 23/6/2020 για την παράταση της πράξης. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Το Υποέργο 2, αγορά οχήματος, ολοκληρώθηκε.	12/11/2018 22/6/2020
152	4	9	9iv	9iv.1.1.2	112	5032516	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων	ΚΥΚ	ΚΥΚ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2018ΕΠ06710043	908.205,00	908.205,00	908.205,00	520.271,68	520.271,68	Εγκρίθηκε 13/3/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και για τα δύο υποέργα. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 16/09/2020 και για τα δύο υποέργα. Παρατάθηκε η λειτουργία της δομής έως 30/11/2023. Στάδιο λειτουργίας.	13/11/2018 15/9/2020
153	4	9	9iv	9iv.1.1.2	112	5032708	Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων	ΚΥΚ	ΚΥΚ	ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ	2018ΕΠ06710050	66.999,97	66.999,97	66.999,97	66.999,97	66.999,97	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	5/12/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
154	4	9	9iv	9iv.1.1.3	112	5031338	Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ν. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΚΕΘΕΑ	2018ΕΠ06710048	474.362,36	474.362,36	474.362,36	152.097,03	152.097,03	Εγκρίθηκε 11/1/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Εγκρίθηκε 2/10/2020 η νέα ΑΥΙΜ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μίσθωσης κτιρίου και έχουν ήδη εγκατασταθεί στο νέο χώρο.	19/11/2018 19/2/2019 9/9/2020
155	4	9	9iv	9iv.1.1.3	112	5030716	Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων ν. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΚΕΘΕΑ	2018ΕΠ06710049	450.503,17	443.503,17	450.503,17	164.085,82	164.085,82	Εγκρίθηκε 11/1/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Εγκρίθηκε 2/10/2020 η νέα ΑΥΙΜ. Το Υποέργο 2, αγορά οχήματος, ολοκληρώθηκε.	27/11/2018 4/9/2020
156	4	9	9iv	9iv.1.1.3	112	5050500	Πρόγραμμα υπηρεσιών πρόληψης των εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΟΚΑΝΑ	2020ΕΠ06710000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	68.356,36	68.356,36	Εγκρίθηκε 15/6/2020 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	27/1/2020
157	4	9	9iv	9iv.1.1.4	112	5070042	Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Υπουργείου Υγείας	2020ΕΠ06710017	11.960.251,83	11.960.251,83	10.478.670,00	6.044.846,55	6.044.846,55	Η πράξη τροποποιήθηκε (16/8/2021) με αύξηση συνολικού αριθμού επικουρικού προσωπικού (ιατρικό και νοσηλευτικό - 204 από 115) με την προσθήκη νέου υποέργου (2η ΥΠΕ - 50 προσλήψεις).	26/8/2020 16/8/2021 21/4/2022
158	4	9	9iv	9iv.1.1.4	112	5074492	Δράσεις διαρκούς της δημοσίας υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης της επιδημίας Covid-19 σε χώρους φιλοξενίας μετακινούμενων πληθυσμών	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	2020ΕΠ06710020	2.183.040,00	2.183.040,00	2.183.040,00	0,00	0,00	Η ΑΥΙΜ εγκρίθηκε 8/12/2021. Στάδιο πρόσληψης προσωπικού.	16/12/2020 11/11/2021
159	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001398	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2016ΕΠ06710023	450.000,00	450.000,00	450.000,00	295.978,43	295.978,43	Έναρξη λειτουργίας: 01.08.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) - έγινε πρόσληψη ενός επιπλέον στελέχους η οποία ολοκληρώθηκε 31.12.2020 (φεκ 2238/Γ/31.12.2020)	16/8/2016 24/7/2019
160	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001913	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2016ΕΠ06710029	360.000,00	360.000,00	360.000,00	294.812,96	294.812,96	Έναρξη λειτουργίας: 20.03.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	13/9/2016 24/7/2019
161	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001344	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Δήμος Τήνου	2016ΕΠ06710032	270.000,00	270.000,00	270.000,00	166.033,68	166.033,68	Έναρξη λειτουργίας: 22.08.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	15/9/2016 24/7/2019
162	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001461	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλύμνου	2016ΕΠ06710031	410.400,00	410.400,00	410.400,00	302.488,74	302.488,74	Έναρξη λειτουργίας: 10.04.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	14/9/2016 30/7/2019
163	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001725	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2016ΕΠ06710034	1.016.880,00	1.016.880,00	1.016.880,00	570.620,79	570.620,79	Έναρξη λειτουργίας: 02.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) - έγιναν 3 νέες προσλήψεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί στις 15.12.2020. Υποβλήθηκε 22/12 ΤΔΠ για τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.	21/9/2016 29/7/2019
164	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001760	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2016ΕΠ06710036	372.060,00	372.060,00	372.060,00	237.266,89	237.266,89	Έναρξη λειτουργίας: 05.06.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	21/9/2016 24/7/2019
165	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001905	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρος	2016ΕΠ06710035	225.600,00	225.600,00	225.600,00	125.152,86	125.152,86	Έναρξη λειτουργίας: 15.02.2018. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	21/9/2016 31/7/2019
166	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001900	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Δήμος Λέρου	2016ΕΠ06710033	360.000,00	360.000,00	360.000,00	234.528,75	234.528,75	Έναρξη λειτουργίας: 24.08.2017 - Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη).	21/9/2016 20/9/2019
167	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5002005	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2016ΕΠ06710037	258.000,00	258.000,00	258.000,00	172.015,08	172.015,08	Έναρξη λειτουργίας: 03.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	23/9/2016 29/7/2019
168	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001874	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Δήμος Καρπάθου	2016ΕΠ06710038	366.000,00	366.000,00	366.000,00	221.682,31	221.682,31	Έναρξη λειτουργίας: 28.09.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	26/9/2016 31/7/2019
169	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5001956	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710039	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.036.136,95	1.036.136,95	Έναρξη λειτουργίας 08.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) - έγιναν 7 νέες προσλήψεις (ολοκληρώθηκαν 16-2-2021).	26/9/2016 29/7/2019 21/4/2022
170	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5002131	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	ΚΥΚ	Κέα	Δήμος Κέας	2016ΕΠ06710043	258.000,00	258.000,00	258.000,00	208.900,15	208.900,15	Έναρξη λειτουργίας 01.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	30/9/2016 2/8/2019
171	4	9	9iv	9iv.1.2.1	112	5002153	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710042	360.000,00	360.000,00	360.000,00	293.929,75	293.929,75	Έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	30/9/2016 17/9/2019
172	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001542	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Κοινοφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου	2016ΕΠ06710024	581.560,49	581.560,49	581.560,49	403.162,54	403.162,54	Εγκρίθηκε 23/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/10/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ και 7/3/2018 η 2η. Στάδιο λειτουργίας. Εκκρεμεί η στελέχωση της δομής με έναν νοσηλευτή.	6/9/2016 25/7/2017 28/6/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Άξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
173	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001961	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2016ΕΠ06710026	634.498,28	634.498,28	634.498,28	540.498,67	540.498,67	Εγκρίθηκε 21/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 28/11/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 19/12/2018 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 25/7/2019 η 3η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 10/7/2017 22/5/2019
174	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001933	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου	2016ΕΠ06710025	688.891,42	688.891,42	688.891,42	557.970,35	557.970,35	Εγκρίθηκε 14/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 22/8/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ και 22/10/2019 η 2η τροποποίηση. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 24/7/2017 4/6/2019
175	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001749	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"	ΚΥΚ	Πάρος	Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου	2016ΕΠ06710028	795.132,94	795.132,94	795.132,94	724.761,36	724.761,36	Εγκρίθηκε 26/10/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/7/2017 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 24/6/2019 η 3η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	8/9/2016 17/5/2017 20/7/2017 4/6/2019
176	4	9	9iv	9iv.1.2.3	112	5001856	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710030	567.875,71	567.875,71	567.875,71	504.492,82	504.492,82	Εγκρίθηκε 21/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 17/7/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 25/6/2019 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	13/9/2016 10/7/2017 4/6/2019
177	4	9	9iv	9iv.1.2.2	112	5002028	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710044	221.000,00	221.000,00	221.000,00	129.132,09	129.132,09	Έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	30/9/2016 4/5/2020
178	4	9	9iv	9iv.1.2.2	112	5002000	Δομή Παροχής Σισιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	2016ΕΠ06710054	792.792,00	792.792,00	792.792,00	574.332,07	574.332,07	Έναρξη λειτουργίας δομής συσσιτίου: 10.04.2017. Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου: 18.09.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (72 μήνες) και αύξησης π/υ (792.792,00).	12/10/2016 29/7/2019 28/2/2020
179	4	9	9iv	9iv.1.2.4	112	5031154	Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710038	178.002,00	178.002,00	178.002,00	84.878,00	84.878,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/7/2020. Ανάδοχος CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	26/10/2018 24/7/2020
180	4	9	9v	9v.1.1	113	5161710 5161736- 5116750	Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2022ΕΠ06710000	1.461.668,87	1.461.668,87	1.461.668,87	0,00	0,00	Στάδιο έναρξης υλοποίησης 18 επενδυτικών σχεδίων.	17/1/2022 18/2/2022
181	5	6	6α	6.α.2.1	017 018	5056570	Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου	ΚΥΚ	Αντίπαρος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2022ΕΠ06710001	973.287,80	973.287,80	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης μελετών.	31/1/2022
182	5	6	6α	6.α.2.1	017 018	5056631	Προμήθεια και εγκατάσταση ΣΜΑ / ΣΜΑΥ Δήμου Χάλκης	ΔΩΔ	Χάλκη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2022ΕΠ06710003	508.400,00	508.400,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εκπόνησης τευχών δημοπράτησης και υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	1/2/2022
183	5	6	6α	6.α.2.1	017 018	5055804	Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγίστης	ΔΩΔ	Μεγίστη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2022ΕΠ06710002	704.722,88	704.722,88	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης μελετών και εξασφάλισης γης.	1/2/2022
184	5	6	6α	6.α.2.1	017 018	5052637	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2022ΕΠ06710004	1.620.423,17	1.545.875,29	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης μελετών ΣΜΥ και ΧΥΤ, υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για τις προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης ΒΑ και εξασφάλισης γης για το πράσινο σημείο.	1/2/2022
185	5	6	6β	6.β.2.1	020	5001802	Αφαλάτωση Ηρακλείας	ΚΥΚ	Ηρακλεία	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2016ΕΠ06710057	438.732,96	437.767,61	438.732,96	399.045,29	397.879,94	Η σύμβαση του κυρίως υποέργου υπογράφηκε 15/3/2018. Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο και εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης 18/10/2019. Η μονάδα λειτουργεί. Οριστική παραλαβή;	19/10/2016 19/10/2017 23/12/2019
186	5	6	6β	6.β.2.1	020	5001644	Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου	ΚΥΚ	Φολεγάνδρος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710062	310.268,62	305.429,91	248.640,55	245.028,19	244.324,20	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/8/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε και το έργο λειτουργεί. Οριστική παραλαβή;	20/10/2016 3/3/2017 10/8/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
187	5	6	6β	6.β.2.1	021	5001192	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα ν. Ίου	ΚΥΚ	Ίος	Δήμος Ίου	2016ΕΠ06710061	333.591,95	333.591,95	327.050,94	327.050,94	327.050,94	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/4/2018. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 7/12/2018 και λειτουργεί. Έγινε Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής μετά από σύσταση του ΕΣΠΕΛ. Οριστική παραλαβή;	20/10/2016 8/5/2018
188	5	6	6β	6.β.2.1	020	5001909	Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου	ΚΥΚ	Κιμώλος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2016ΕΠ06710059	352.645,12	343.974,15	342.859,30	337.837,97	331.059,68	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/4/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Το έργο λειτουργεί. Οριστική παραλαβή;	19/10/2016 17/2/2017 27/4/2018
189	5	6	6β	6.β.2.1	020	5029399	Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων	ΚΥΚ	Κουφονησί	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2018ΕΠ06710033	682.000,00	550.000,00	672.700,00	672.485,62	542.285,62	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/3/2020 (Ορθή Επανάληψη στις 12/3/2020) Ανάδοχος: ΤΕΜΑΚ ΑΕ. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της μονάδας και η δοκιμαστική λειτουργία.	4/10/2018 24/7/2019
190	5	6	6β	6.β.2.1	020	5056583	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρουσιτίδας και Μέριχα Κύθνου	ΚΥΚ	Κύθνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2020ΕΠ06710010	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 3/12/2020 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε στις 5/3/2021. Εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό. Προσωρινός μειοδότης ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ, έκπτωση 18,64% (π/υ: 317.452,84 €). Στάδιο σύνταξης 2ου πρακτικού κατακύρωσης.	12/6/2020
191	5	6	6β	6.β.2.2	022	5010621	Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης	ΔΩΔ	Χάλκη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2017ΕΠ06710015	1.711.720,00	1.705.000,00	1.774.114,72	165.458,11	165.458,11	YE1 (ΕΕΛ): Η σύμβαση υπογράφηκε 12/4/2022. Στάδιο έναρξης εργασιών. YE2 (Αγώγιος προσαγωγής): Η σύμβαση υπογράφηκε 13/1/2021. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 24/2 σχέδιο 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ. YE4 (Αρχαιολογική Παρακολούθηση): Υπογράφηκε ΑΥΙΜ 17/2/2021 (με ημ/νια έναρξης από 10/1/2021). Στάδιο υλοποίησης.	27/11/2017 20/3/2020
192	5	6	6γ	6.γ.2.1	094	5001314	Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίου	ΚΥΚ	Σίκινος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2016ΕΠ06710018	932.000,00	932.000,00	932.000,00	788.073,46	788.073,46	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 29/8/2016. Τροποποιήθηκε 16/3/2020 (1η) και 31/1/2022 (2η). Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/8/2016 23/12/2019 22/12/2021
193	5	6	6γ	6.γ.2.1	094	5001232	Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου	ΚΥΚ	Κύθνος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2016ΕΠ06710020	1.131.412,00	1.131.412,00	1.131.412,00	804.438,93	804.438,93	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το YE1 υπογράφηκε 13/9/2016 και η 3η Τροποποίηση 29/1/2022. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. YE2 "Προμήθεια προθηκών": Η σύμβαση υπογράφηκε 28/12/2020. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε.	2/8/2016 7/12/2018 6/3/2020 22/12/2021
194	5	6	6γ	6.γ.2.1	094	5007721	Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου	ΔΩΔ	Τήλος	Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου & Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2017ΕΠ06710008	2.426.425,85	2.302.425,85	2.143.630,20	1.434.957,04	1.311.172,41	Η σύμβαση του Υ/Ε1 ανέγερσης του κτίριου υπογράφηκε 29/8/2018. Στάδιο κατασκευής δικτύων Η/Μ και διαπέδων. Διενεργήθηκε έλεγχος ΕΣΠΕΛ στις 10-11/6/2021 και σύμφωνα με την έκθεση κατατάχθηκε στην κατηγορία ii. Ζητήθηκε ..1/2022 επανέλεγχος. Προεγκρίθηκε 20/4 παράταση έως 30/7/2022. Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το αρχαιολογικό έργο (Υ/Ε 2) υπογράφηκε 9/10/2017, τροποποιήθηκε 19/4/2021 και είναι σε στάδιο υλοποίησης. Η σύμβαση της προθηκών (Υ/Ε 3) υπογράφηκε 15/2/2022 (Ανάδοχος: «Α. ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»). Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού. Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το 4ο υποέργο (μη επιλέξιμο) υπογράφηκε 7/5/2018. Υπεγράφη 26/11/2019 τροποποίηση ΑΥΙΜ με παράταση έως 30/4/2020, οπότε και ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενό του. Το Υ/Ε 5 "Σύνδεση με ΟΚΩ" ενεργοποιήθηκε 12-2-2020 (για δαπάνη μετατόπισης στύλου ηλεκτρ/τησης) και τροποποιήθηκε 25/11/2020 ώστε να συμπεριληφθεί η δαπάνη σύνδεσης εργοταξιακού ρεύματος.	6/7/2017 15/10/2018 31/3/2021
195	5	6	6γ	6.γ.2.2	091	5031331	Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Ανάφης	ΚΥΚ	Ανάφη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2019ΕΠ06710002	106.393,92	106.393,92	0,00	0,00	0,00	Απαιτήθηκε επικαιροποίηση της μελέτης καθώς και οριστικοποίηση της ΠΣ. Η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις 3/11/2020. Το νέο σχέδιο ΠΣ (με στοιχεία του φακέλου του έργου) εστάλη στις 25/11/2020 στην ΑΔΑ, και προωθήθηκε στο ΥΠΕΝ στις 29/3/2021. (υποβλήθηκαν έως 5/2021 συμπληρωματικές εγκρίσεις / αδειοδοτήσεις) Στις 27-9-2021 εξετάστηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών του ΥΠΕΝ και αναμένεται η σχετική γνωμοδότηση ώστε κατόπιν να προχωρήσει η υπογραφή της ΠΣ. 9/3/22 υπογράφηκε η προορ. σύμβαση. Κατόπιν υπογραφής της ΠΣ, θα πρέπει να καταρτισθούν τα τεύχη δημοπράτησης και να υποβληθεί σχετικό αίτημα προέγκρισης.	8/2/2019 8/1/2021
196	5	6	6γ	6.γ.2.2	091	5031828	Ανάδειξη Σπηλαιού Δρουσιτίδας Κύθνου	ΚΥΚ	Κύθνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2019ΕΠ06710003	442.153,85	442.153,85	24.800,00	24.800,00	0,00	Τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης ώστε να συμπεριληφθεί και υ/ε Συμβούλου Ορίμανσης. Η σύμβαση για την υποστήριξη του Δήμου κατά την εκπόνηση της Βραχομηχανικής Μελέτης Ευστάθειας (Υ/Ε 3) υπογράφηκε 7/7/2020 και ολοκληρώθηκε 7/12/2020. Στάδιο ελέγχου - θεώρησης της μελέτης από την ΔΤΕ Κυκλάδων. Επίσης, σε στάδιο επικαιροποίησης - συμπλήρωσης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης (σημαντική καθυστέρηση).	8/2/2019 3/4/2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
197	5	7	7β	7.β.2.1	040	5010803	Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας	ΚΥΚ	Σχοινούσα	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710001	2.784.800,00	2.784.800,00	23.560,00	11.780,00	0,00	Εγκρίθηκε 31/7/2019 η Αρχιτεκτονική Μελέτη από το Τοπικό Συμβούλιο. Υποβλήθηκε Μελέτη Λιμενικής Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου στην Αρχαιολογία. Μετά τη θετική γνώμη του ΚΑΣ επί της εν λόγω μελέτης, θα επανυποβληθεί η ΜΠΕ του λιμένα, περιλαμβάνοντας και τα λιμενικά έργα προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, όπως και φάκελος για έγκριση όρων δόμησης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, προκειμένου τελικά να ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη. Η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο υπογράφηκε 30/3/2020. Αναμένεται ενημέρωση για την ολοκλήρωσή της.	14/2/2018 20/1/2020
198	5	7	7β	7.β.2.1	040	5007826	Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου	ΚΥΚ	Σίφνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710000	3.890.800,00	3.890.800,00	0,00	0,00	0,00	Εκδόθηκε 18/6/2018 η ΑΕΠΟ. Στις 22/3/2019 έγινε προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της ΑΕΠΟ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 1/4/2020 εξέτασή της. Στάδιο ελέγχου οριστικής μελέτης από ΔΤΕΚ. Η σύμβαση για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης υπογράφηκε 8/10/2018, και (κατόπιν 2 παρατάσεων) εγκρίθηκε η λύση της 7/3/2020.	14/2/2018 18/1/2021
199	5	7	7β	7.β.2.2	034	5030046	Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά νησιά των Κυκλάδων	ΚΥΚ	Κέα, Κύθνος, Σέριφος, Κίμωλος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ανάφη, Ίος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710039	430.369,16	430.369,16	430.369,16	367.580,48	367.580,48	ΥΕ1 ΚΚ: Έκπτωση 55%. Στις 11/8/2020 υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Σάκκος Κων/νος Νικολάου, ποσού 231.750,01. Εγκρίθηκε 9/9 παράταση χωρίς αναθεώρηση έως 15/11/2021. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε στις 15/9/2021. ΥΕ2 ΣΣΚ: Έκπτωση 57%. Στις 19/5/2020 υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Καλλινικίδη Χαράλαμπο, ποσού 171.140,00. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 30/11 σχέδιο 1ου μειωτικού ΑΠΕ. Εγκρίθηκε 3-12-2021. ΥΕ3 ΙΣΦΑ: Έκπτωση 37%. Στις 10/7/2020 υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Α.Τσώρος - Λ. Σακκάς Ο.Ε., ποσού 42.210,00. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε 21/12 ΤΔΠ για τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.	1/11/2018 7/8/2020 30/12/2021
200	5	7	7β	7.β.2.2	034	5029981	Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης	ΔΩΔ	Σύμη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710041	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	Ανάδοχος: «Κ/Ε ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - VAST - MAKE I.K.E.», μέση έκπτωση 13,44%. Προεγκρίθηκε 5/4 η υπογραφή σύμβασης.	2/11/2018 30/12/2021
201	5	9	9α	9.α.2.1	053	5003965	Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	2η ΔΥΠΕ	2017ΕΠ06710000	2.273.152,61	2.273.152,61	2.046.652,61	2.046.652,61	2.046.652,61	Στις 15/10/2021 τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης ώστε να συμπεριληφθεί υποέργο "προμήθειας τριών (3) ασθενοφόρων στις νήσους Αγαθονήσι, Πάτμος & Τήλος. Υπ.2 Προμήθεια Η/Υ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 6/7/2017. Ολοκληρώθηκε το υποέργο. Υπ.3 Προμήθεια έξι (6) ασθενοφόρων: Η σύμβαση υπογράφηκε 19/4/2018. Παραδόθηκαν στις 25/9/2018. Υπ.4 έως 15 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Υπογράφηκαν 12 συμβάσεις ως εξής: Υπ.4: 24/1/2019, Υπ.5: 30/1/2019, Υπ.6: 6/2/2019, Υπ.7: 24/1/2019, Υπ.8: 31/1/2019, Υπ.9: 24/1/2019, Υπ.10: 1/2/2019, Υπ.11: 29/1/2019, Υπ.12: 29/1/2019, Υπ.13: 30/1/2019, Υπ.14: 30/1/2019 και Υπ.15: 31/1/2019. Η παράδοση και παραλαβή ολοκληρώθηκε σταδιακά έως 05/2019. Υπ.16 "Προμήθεια δώδεκα (12) ασθενοφόρων μικρού όγκου". Ανάδοχος AIGLION ABEE, Peaugot. Η σύμβαση υπογράφηκε 12/2/2020. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν και επιχειρούν. Υπ. 17 "Προμήθεια τριών (3) ασθενοφόρων μικρού όγκου". Προεγκρίθηκε 30/12 η δημοπράτηση. Προκηρύχθηκε 15/2 με προθεσμία υποβολής προσφορών έως 28/3, δημοπρατήθηκε 4/4/2022 και είναι σε στάδιο αξιολόγησης προσφορών.	4/4/2017 30/10/2018 19/2/2019 5/4/2019 7/8/2020 15/10/2021
202	5	10	10α	10.α.2.1	051	5000863	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου	ΚΥΚ	Σίφνος	Εγνατία Οδός αε	2013ΣΕ04590001 2016ΕΠ06710007	2.416.408,68	2.323.470,68	2.323.470,68	2.416.408,68	2.323.470,68	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/4/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Έγινε οριστική παραλαβή. Το σχολείο λειτουργεί.	11/5/2016 13/4/2022
203	5	10	10α	10.α.2.1	051	5000532	Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2016ΕΠ06710006	456.812,54	456.812,54	456.812,54	456.812,54	456.812,54	Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και το έργο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε ΤΔΥ ολοκλήρωσης.	11/5/2016 28/3/2017
204	5	10	10α	10.α.2.1	051, 052	5002794	Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2013ΕΠ06780010 2016ΕΠ06710063	2.225.976,16	2.006.190,82	1.866.376,16	1.851.959,89	1.632.174,55	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 11/11/2013. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: 1) για τα έπιπλα 13/11/2015, 2) για τον ηλεκτρ. εξοπλισμό 23/11/2015 και 3) για την προμήθεια του επιστημονικού εξοπλισμού 2/9/2016 και έχουν παραδοθεί. Το σχολείο λειτουργεί. Τροποποιήθηκε η Απόφαση ένταξης με προσθήκη υποέργου για τη διαμόρφωση θεάτρου στον περιβάλλοντα χώρο. 3/3/22 δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός. Έως 22/3/22 υποβολή προσφορών.	8/11/2016 16/2/2017 1/11/2017 11/12/2018 30/10/2020
205	5	10	10α	10.α.2.1	052	5052160	Επέκταση νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2020ΕΠ06710002	316.670,77	316.670,77	316.670,77	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε την 1/3/2022 (Ανάδοχος: VASTE - MAKE IKE) Στάδιο έναρξης εργασιών.	21/3/2020 17/3/2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Αξονας Προτερ	ΘΣ	ΕΠ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
206	5	10	10α	10.α.2.2	051	5055368	Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Παιδείας	2020ΕΠ06710003	342.450,38	342.450,38	342.450,38	7.020,00	7.020,00	Στις 14/2/2022 υπογράφηκε η σύμβαση για το Υ/Ε 1. Στις 14/2/2022 υπογράφηκε η σύμβαση για το Υ/Ε 2. Στις 7/1/2022 υπογράφηκε η σύμβαση για το Υ/Ε 3. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού.	1/4/2020 11/2/2022
207	6				121, 122, 123	5000271	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2015ΕΠ06710006	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	1.946.867,03	1.838.933,32	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων. Επιβλήθηκε διόρθωση 10% (ποσό 16773,15€) στο Υπόεργο 3 από την ΕΔΕΛ. Από 1/1/20 -15/5/20 στα ΔΔΔ θα εφαρμόζεται διόρθωση 10% στο σύνολο	29/12/2015 7/3/2019 19/9/2019 28/2/2020
208	6				121, 122, 123	5000292	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2015ΕΠ06710005	612.542,00	612.542,00	612.542,00	489.536,13	489.536,13	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	29/12/2015 14/6/2018 6/3/2020
209	6				121	5000359	Προμήθειες ΕΤΠΑ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2016ΕΠ06710000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	29.804,55	29.804,55	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	1/2/2016 4/3/2019
210	6				121, 122, 123	5038226	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων	ΠΕΡ	ΚΥΚ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2019ΕΠ06710000	375.000,00	375.000,00	375.000,00	221.301,86	221.301,85	Εγκρίθηκε 29/3/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και τροποποιήθηκε 17/2/2021. Στάδιο παροχής υπηρεσιών από 4 μηχανικούς (ο 5ος παραιτήθηκε).	11/1/2019 30/4/2019 19/1/2021
211	6				121, 122, 123	5041253	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου	ΠΕΡ	ΔΩΔ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2019ΕΠ06710001	375.000,00	375.000,00	375.000,00	177.082,20	177.082,20	Εγκρίθηκε 1/4/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο παροχής υπηρεσιών από 5 μηχανικούς. 1η Τροποποίηση ΑΥΙΜ 4/4/2022	11/1/2019 30/4/2019 11/2/2022
212	7				121, 122, 123	5000300	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2015ΕΠ06710007	633.620,00	633.620,00	633.620,00	476.244,17	476.244,17	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	29/12/2015 7/3/2019 6/3/2020
213	7				121, 122, 123	5000304	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ	2015ΕΠ06710008	173.000,00	173.000,00	173.000,00	76.171,05	76.171,05	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	29/12/2015 12/3/2020
							ΣΥΝΟΛΟ					265.465.171,66	258.501.992,75	219.716.744,01	155.755.017,24	151.727.013,80		