

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
1	1	Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ	Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)	450.437,21	447.676,21	251.477,21	251.477,21	Η σύμβαση για το ΥΕ 2 υπογράφηκε 6/12/2018 και για το ΥΕ 3 11/12/2018. Ολοκληρώθηκε η παραλαβή του εξοπλισμού. Έγινε ο διαγωνισμός για τα υπόλοιπα 3 Τμήματα. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα ΥΕ4, ΥΕ5 Έγιναν οι απευθείας αναθέσεις για ΥΕ6, ΥΕ7, ΥΕ8 και του ΥΕ1	29/9/2017 2/11/2018 6/3/2020
2	1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	201.880,42	187.472,18	0,00	0,00	Οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα των ΥΕ 1 και 2 εγκρίθηκαν 07.02.2018. ΥΕ3: Υπογράφηκε Σύμβαση 28/2/2020. Το ΥΕ4 ήταν άγονος. Προεγκρίθηκε εκ νέου 5/2 η δημοπράτηση. Από τον διαγωνισμό προέκυψαν 2 Ανάδοχοι. Επικαιροποίηση ΤΔΠ με προσθήκη δύο νέων υποέργων (ΥΕ_5 και ΥΕ_6). ΥΕ_5: Υπογράφηκε Σύμβαση 12/6/2020. ΥΕ_6: Υπογράφηκε Σύμβαση 10/6/2020. Αναμένεται απευθείας ανάθεση για τα υπόλοιπα του ΥΕ4.	15/11/2017 6/8/2018
3	1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	286.352,12	258.381,75	107.132,28	107.132,28	ΥΕ1, ΥΕ2, ΥΕ3: Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα με υπ.αρ.10/07.02.18 απόφαση αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου. ΥΕ4: Η σύμβαση για 1 από τα 9 Τμήματα (*ΥΕ7) υπογράφηκε 29.05.2019. ΥΕ5: Η Σύμβαση υπογράφηκε 05.06.2019. ΥΕ6: Υπογράφηκαν οι συμβάσεις. Προεγκρίθηκε 28/2 η δημοπράτηση του ΥΕ 12. Υπογράφηκε η σύμβαση για το ΥΕ-11 23/3/20. Από την δημοπράτηση του ΥΕ-12 προέκυψαν 3 Ανάδοχοι. Υπογράφηκε σύμβαση για τα ΥΕ-13 (9/6/2020), ΥΕ-14 (2/6/2020) και ΥΕ-15 (3/6/2020).	29/11/2017 6/8/2018
4	1	Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	200.000,00	0,00	0,00	0,00	ΥΕ1: Υπηρεσία [18Μ] Προεγκρίθηκε 27.05.2020 η δημοπράτηση για Δημόσια Σύμβαση κάτω των ορίων. Προκηρύχθηκε στις 10.07.2020. Παραλαβή προσφορών μέχρι τις 28.07.2020.	6/5/2019
5	1	NAXIOS - Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης πολιτιστικών πόρων και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	125.300,00	15.300,00	0,00	0,00	Στάδιο επικαιροποίησης και υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση. Έχουν λάβει οδηγίες/προτάσεις για τα τεύχη, συμπληρώνουν λίστα και θα καταθέσουν 20/6/2020. Έγινε έγγραφο στις 22/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔ. ΥΕ1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ [10Μ] = 110.000 ευρώ (προκαταβολή 15%) ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 18/3/2020 [6Μ]. Δεν έχει καταθέσει ΤΔΥ	6/5/2019
6	1	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής πολιτισμού και βιωματικού τουρισμού στην Τήλο	Δήμος Τήλου	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Έχουν λάβει διορθώσεις στα τεύχη με email - αναμένεται δημοσίευση (Συνοπτικός διαγωνισμός). Δημοσιεύτηκε 13/8/2020 Έγινε έγγραφο στις 26/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔΥ 21-08-2020. ΥΕ1: Υπηρεσία (8Μ) = 60.000 € (15%+50%+35%) ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ εκδόθηκε 1/7/2019 (4Μ) 10.000 €. Τροποποιήθηκε στις 11/3/2020.	3/5/2019
7	1	Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της Καίρειου Βιβλιοθήκης Άνδρου	Δήμος Άνδρου	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 31/7 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση. Έγινε έγγραφο στις 22/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔ. ΥΕ1: Υπηρεσία [12Μ] = 150.000 ευρώ	6/5/2019
8	1	Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 5/8 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση. Έγινε έγγραφο στις 26/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔ. ΥΕ1: Υπηρεσία (10Μ) = 160.000 (15%+55%+35%) ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ εκδόθηκε 1/7/2019 (6Μ) Τροποποιήθηκε 9/3/2020.	23/4/2019
9	1	Ηλεκτρονικός πολιτιστικός οδηγός για την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κω	Δήμος Κω	70.000,00	0,00	0,00	0,00	ΥΕ1: Υπηρεσία (8Μ) = Συνοπτικός διαγωνισμός. ΠΛΗΡΩΜΗ: 15%+40%+35%+10% Ελέγχθηκαν άτυπα τα τεύχη δημοπράτησης με email. Έγινε κατακύρωση σε ανάδοχο. Αναμένεται κατάθεση έγκρισης σύμβασης.	3/5/2019
10	1	Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο	Δήμος Ρόδου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	ΥΕ1: Υπηρεσία (18Μ) = 100.000 ευρώ. Προεγκρίθηκε 16/7 η δημοπράτηση. Προβλέπεται 30% προκαταβολή	3/5/2019
11	1	Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Σύμης	Δήμος Σύμης	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Επειδή προκύπτει συνοπτικός διαγωνισμός επιστράφηκαν 7/4 τα τεύχη δημοπράτησης (με διορθώσεις). Έγινε Διαγωνισμός, έχουμε Προσωρινό Μειοδότη Έγινε έγγραφο στις 26/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔΥ 21-08-2020. ΥΕ1: Υπηρεσία (10Μ) = 75.000 ευρώ (θα κατέβει στα 73.000 και θα είναι συνοπτικός) (15%+50%+35%) ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ (1.10.2019) (5Μ) & Τροποποίηση 23/3/2020	3/5/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
12	1	Ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό και την αγροτική οικονομία της Κύθνου	Δήμος Κύθνου	77.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 10/4 η δημοπράτηση. Καθυστερήση στη δημοσίευση λόγω εσωτερικών θεμάτων. YE1: Υπηρεσία [8M] (15%+85%).	6/5/2019
13	1	Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου	Δήμος Μυκόνου	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Έγινε έγγραφο στις 24/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔ. Υποβλήθηκε 23/7 αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης. Ζητήθηκε επανυποβολή του (έγινε επιστροφή) λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού ένταξης YE1: Υπηρεσία [10M] = 140.000 ευρώ Ολοκληρώνονται τα Τεύχη, υποβολή Μάρτιος 2020 YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ [6M] =10.000 ευρώ (28-05-2020)	6/5/2019 13/8/2020
14	1	Προβολή και ανάδειξη Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Στάδιο επικαιροποίησης και υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση. Έχουν προχωρήσει Τεχνικές Προδιαγραφές αλλά δεν είναι έτοιμα ακόμη τα τεύχη. Έγινε έγγραφο στις 26/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔ 31-07-2020. YE1: Υπηρεσία [10M] = 140.000 ευρώ YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ υπογραφή 1/10/2019 [6M] =25.000 ευρώ	3/5/2019
15	1	Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω φορητών συσκευών	Δήμος Λειψών	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Έλαβαν διορθώσεις άτυπα με email. Έγινε Διαγωνισμός, αναμένεται απόφαση ΟΕ για κατακύρωση. Έγινε έγγραφο στις 22/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔΥ. YE1: Υπηρεσία (8M) 50.000 ευρώ (15%+50%+35%) YE2: ΑΥΙΜ εκδόθηκε 1/7/2019 (4M) τροποποιήθηκε 18/3/2020 Κατατέθηκε ΤΔΥ 11.03	3/5/2019
16	1	Ψηφιακή Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Κυκλάδων	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	155.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 14/8 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης. YE1: Υπηρεσία [12M] = 100.000 ευρώ YE2: ΑΥΙΜ - Εκδόθηκε 5/7/2019 [18M] = 55.000 ευρώ	6/5/2019
17	1	Ψηφιακός ξεναγός στον πολιτισμό και τα δρώμενα της Σαντορίνης	Δήμος Θήρας	110.000,00	0,00	0,00	0,00	YE1: Υπηρεσίες [8M] 100.000 ευρώ (15%+75%+10%). Προεγκρίθηκε 3/4 η δημοπράτηση. Δημοσίευση εντός Αυγούστου (πέρασε ΟΕ) YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ (δεν έχει προχωρήσει) [6M]	3/5/2019
18	1	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας	Δήμος Κέας	60.000,00	0,00	0,00	0,00	Άτυπη προέγκριση με email συνοπτικού διαγωνισμού. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, αναμένεται πρόσκληση υπογραφής. YE1: Υπηρεσία [8M] 50.000 ευρώ (15%+75%+10%) YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ (δεν έχει προχωρήσει) [8M] 10.000 ευρώ	3/5/2019
19	1	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ενίσχυσης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος Νισύρου	Δήμος Νισύρου	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Άτυπη διόρθωση με email συνοπτικού διαγωνισμού. Έγινε Διαγωνισμός, αναμένεται απόφαση ΟΕ για κατακύρωση. Έγινε έγγραφο στις 24/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔΥ 21-8-2020. YE1: Υπηρεσία (8M) = 70.000 (35%+55%+10%) YE2: ΑΥΙΜ εκδόθηκε 1/7/2019. (5M) Τροποποιήθηκε 9/3/2020 και υποβλήθηκε νέο ΤΔΥ για παράταση χρονοδιαγράμματος.	3/5/2019
20	1	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής στον τομέα πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας στην Αμοργό	Δήμος Αμοργού	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Άτυπη διόρθωση με email συνοπτικού διαγωνισμού. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, αναμένεται πρόσκληση υπογραφής (τέλος Αυγ) Έγινε έγγραφο στις 22/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔΥ. YE1: Υπηρεσία [8M] = 60.000 (35%+55%+10%) YE2: Η ΑΥΙΜ της ΕΦΑΚ υπογράφηκε 25/11/2019 [8M]. Έγινε τροποποίηση ΑΥΙΜ με παράταση χρονοδιαγράμματος	6/5/2019
21	1	Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Πάρου με χρήση φορητών συσκευών	Δήμος Πάρου	110.000,00	0,00	0,00	0,00	Έγινε έγγραφο στις 22/6 με προθεσμία υποβολής ΤΔ 31-07-2020. Προεγκρίθηκε 29/7 η δημοπράτηση. YE1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ [8M] = 100.000 ευρώ (15%+75%+10%) YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ (δεν έχει προχωρήσει) [6M].	6/5/2019
22	1	Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλειατρικής (ΕΔιΤ) στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2η ΔΥΠΕ	960.387,40	960.387,40	116.175,90	116.175,90	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/3/2020. Στάδιο εκτέλεσης μελέτης (καθυστερήσαν λόγω μη μετακινήσεων τον Μάιο). Δόθηκε προκαταβολή 15% Σημείωση: Σε επόμενη τροποποίηση ΤΔΠ πρέπει να αφαιρεθεί ο παλιός Δείκτης	7/8/2018 8/4/2020
23	1	Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II- ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	5.000.000,00	5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Έχει γίνει εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΕΚ. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα. Στάδιο χορήγησης δανείων.	20/12/2017
24	1	Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων	11.820.457,09	11.820.457,09	2.509.301,64	2.509.301,64	Έχει γίνει εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΕΚ. Στάδιο υλοποίησης 73 επενδυτικών σχεδίων.	21/12/2018
25	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	382.400,00	382.400,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/8/2020. Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο έναρξης εργασιών.	20/12/2018 7/8/2020
26	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	201.645,27	201.645,27	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 31/3/2020. Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο έναρξης εργασιών.	20/12/2018 1/6/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
27	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	781.200,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 1/7/2019 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 3/12/2019. Στάδιο υποβολής αιτήματος υπογραφής σύμβασης για προέγκριση.	20/12/2018
28	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 1/8 η δημοπράτηση. Αποσφράγιση προσφορών 19/11. Μειοδότης IMIA Α.Ε. με έκπτωση 43%. Στάδιο σύνταξης Πρακτικού 2 (27/7)	20/12/2018
29	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου	Δήμος Σύρου-Ερμούπολης	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 13/8 η υπογραφή σύμβασης. Ανάδοχος IMIA Τεχνική με έκπτωση 53,41%.	4/12/2019
30	2	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"	Δήμος Σύρου-Ερμούπολης	3.298.950,76	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 25/5 η προκήρυξη της μελέτης. Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε 2/8, προθεσμία υποβολής προσφορών 28/9, ανοίγμα προσφορών 2/10.	4/12/2019
31	2	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	880.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εκπόνησης μελέτης εφαρμογής και εξασφάλισης εγκρίσεων αδειοδοτήσεων.	4/12/2019
32	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	939.920,00	0,00	0,00	0,00	Επιστράφηκε 19/5 το αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης της μελέτης γιατί είναι συνοπτικός διαγωνισμός. Εγκρίθηκε από Τεχν. Συμβ. η διαδικασία του συνοπτικού. Προσεχώς εισήγηση προς Πρυτανικό Σύμβουλο για να προχωρήσει η διαδικασία της ανάθεσης. (28/7)	5/12/2019
33	2	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιητών	Δήμος Ιητών	176.500,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εκπόνησης μελέτης εφαρμογής.	4/12/2019
34	2	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου	Δήμος Μυκόνου	341.700,00	0,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 6/8 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.	4/12/2019
35	2	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	4.194.378,00	3.704.345,68	2.081.710,61	2.081.710,61	Έχει εγκριθεί η επιχορήγηση κατοικιών. Στάδιο υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων. Σε επόμενη τροποποίηση ΤΔΠ θα πρέπει να προστεθούν και τα ποσά "Ιδιωτικής Συμμετοχής" για καλύτερη 'εικόνα' της Πράξης. Τέθηκε το ερώτημα ενίσχυσης του Π.Υ για να συμμετέχει η ΠΝΑ στον 3ο Κύκλο. Υποβλήθηκαν 6/5 τροποποιημένα ΤΔΥ.	5/3/2018 11/12/2018
36	2	Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας	2.899.627,16	2.863.155,93	2.838.659,55	2.838.659,55	Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για 9 υποέργα. Τα υποέργα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10 έχουν ολοκληρωθεί. Υπόεργο 7 "Προμήθεια Van": Ημερομηνία διαγωνισμού 1/2/20. Η αποσφράγιση έγινε 6/2/20. Ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, η διαδικασία θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί δυνάμει του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.(7/4)	1/4/2016 14/7/2016 1/11/2017 19/6/2019
37	2	Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω	Δήμος Κω	195.920,00	195.920,00	195.920,00	195.920,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/4/2018. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	30/5/2017 13/5/2019
38	2	Διευθέτηση ρέματος "Ρένη" Φαληρακίου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	389.553,86	389.553,86	302.826,59	302.826,59	Η σύμβαση υπογράφηκε 27/3/2019. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε (βεβ. περαίωσης).	30/5/2017 5/4/2019
39	2	Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	682.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε εκ νέου 8/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 25/2. Προσφορά για το ένα μηχανήμα μόνο. Συντάχθηκε Πρακτικό 3. Θα περάσει στην επόμενη Ο.Ε. (13/8). Θα εξετάσουν πως θα προχωρήσει η δημοπράτηση του άγονου οχήματος (αύξηση Π/Υ ή αλλαγή προδιαγραφών ή προσφυγή σε διαπραγμάτευση (28/7).	13/8/2018
40	2	Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	156.540,00	0,00	0,00	0,00	Αποσφράγιση 29/11/2019. Ένας (1) υποψήφιος υπέβαλε προσφορά μόνο για τον εκσκαφέα - φορτωτή. Προεγκρίθηκε 6/8 η υπογραφή σύμβασης. Ο συνοπτικός διαγ. για τον ελαστικοφόρο ήταν άγονος. Συντάχθηκε το πρακτικό - Στην Ο.Ε. για έγκριση. Θα προχωρήσουν σε ανάθεση με διαπραγμάτευση - από επαφές με την αγορά τους πληροφορούν ότι ο π/υ είναι χαμηλός (28/7).	13/8/2018
41	2	Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω	Δήμος Κω	1.070.059,52	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 27/4 η δημοπράτηση.	2/4/2019 19/12/2019
42	2	Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 12/8 η επανυποβολή των τευχών προκήρυξης ανάθεσης της μελέτης αφού γνωμοδοτήσει σχετικά το Τεχνικό Συμβούλιο.	5/4/2019
43	2	Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης	Δήμος Θήρας	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε 28/4 από το Τεχνικό Συμβούλιο η ανάθεση της μελέτης με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προεγκρίθηκε 19/5 η δημοπράτηση της μελέτης.	5/4/2019
44	2	Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για το Δήμο Μήλου	Δήμος Μήλου	514.169,93	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης της μελέτης.	13/7/2020
45	2	Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου	Δήμος Πάρου	409.955,58	384.700,07	379.895,20	379.895,20	Η σύμβαση υπογράφηκε 2/3/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Η αφαλάτωση λειτουργεί. Έγινε ορισμός επιτροπής παραλαβής. Το προσεχές διάστημα θα παραληφθεί (28/7).	5/10/2016 16/3/2017 14/3/2018

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
46	2	Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου	Δήμος Πάρου	891.796,78	871.796,78	232.395,93	232.395,93	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2018. Απόφαση έκπτωσης 19/11/2019. Κλήθηκε ο έκπτωτος για τελική επιμέτρηση, αλλά δεν προσήλθε την συγκεκριμένη ημ/νία. Η τελική επιμέτρηση προς επίδοση με δικαστικό επιμελητή (11/8). Στάδιο λήψης απόφασης ΔΣ για την συνέχιση της εργολαβίας. Θα ερωτηθούν εν συνεχεία επίσημα οι 2 επιλαχόντες. (Η IMIA -1ος επιλαχόντας- δεν ενδιαφέρεται από παλαιότερη άτυπη επικοινωνία του Δήμου). (11/8)	5/10/2016 20/3/2017 15/10/2018
47	2	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	192.600,00	176.718,88	176.390,81	176.390,81	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Ορίστηκε 13/7/2020 Επιτροπή Παραλαβής και αναμένεται η οριστική παραλαβή.	5/10/2016 24/10/2017
48	2	Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	202.450,30	202.450,30	193.556,36	193.556,36	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Ορίστηκε 13/7/2020 Επιτροπή Παραλαβής και αναμένεται η οριστική παραλαβή.	5/10/2016 24/10/2017
49	2	Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	392.980,57	374.775,42	374.771,31	374.771,31	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/3/2018. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες.	6/10/2016 21/3/2018
50	2	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	240.141,04	244.325,90	240.141,04	240.141,04	Η σύμβαση υπογράφηκε 13/3/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Το έργο λειτουργεί. Μετά από επανέλεγχο του ΕΣΠΕΛ το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία i αλλά παραμένουν ελλείψεις και θα πρέπει να γίνει περικοπή αμοιβής.	6/10/2016 21/3/2018 24/7/2019
51	2	Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Ποσειδωνίας Δ. Σύρου - Ερμούπολης	ΔΕΥΑ Σύρου	1.442.006,62	1.442.819,52	1.126.975,27	1.126.975,27	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/5/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Μετά από επανέλεγχο του ΕΣΠΕΛ το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία i αλλά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η ποιότητα της άμμου επίχωσης και πιθανά περικοπή αμοιβής. Ζητήθηκαν 1/6 συμπληρωματικά στοιχεία για το σχέδιο 3ου ΑΠΕ. Έγινε πρόσληψη αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των σκαμάτων.	10/10/2016 8/5/2018
52	2	Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Υδρούσας Δ. Άνδρου	Δήμος Άνδρου	206.795,70	199.071,36	198.979,59	198.979,59	Η σύμβαση υπογράφηκε 7/5/2018. Το έργο ολοκληρώθηκε.	10/10/2016 14/5/2018
53	2	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου	Δήμος Μήλου	258.335,97	283.133,84	279.530,39	255.085,96	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/11/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Εκδόθηκε Βεβαίωση Περαιώσης. Στάδιο ορισμού επιτροπής παραλαβής (29/7)	10/10/2016 20/11/2017 16/5/2018
54	2	Ύδρευση Εμπορείου Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	3.428.482,08	1.828.482,08	224.767,10	224.767,10	Υ1. Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για το υποέργο της προμήθειας της αφαλάτωσης. Υ2. Η σύμβαση για τα δίκτυα υπογράφηκε 5/6/2019. Στάδιο υλοποίησης από 1/11 με σημαντική καθυστέρηση. Έγινε έγγραφο στις 17/7 για επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της πράξης.	28/8/2018 23/11/2018 19/6/2019
55	2	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	516.000,00	632.400,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/6/2020. Στάδιο υλοποίησης προμήθειας. Υποβλήθηκε προσφυγή κατά της υπογραφής της σύμβασης.	28/8/2018
56	2	Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Μυκόνου	ΔΕΥΑ Μυκόνου	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στη δημοπράτηση του έργου. Προεγκρίθηκε 8/5 η δημοπράτηση. Δημοπρατείται 27/7 (29/6)	28/8/2018 20/5/2020
57	2	Επέκταση - Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	2.335.818,50	735.818,50	555.103,57	555.103,57	Η σύμβαση του υποέργου των συνοδών υπογράφηκε 21/3/2019. Στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε 26/5 η δημοπράτηση του υποέργου της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης. Δημοπρατήθηκε 21/7. Στάδιο αξιολόγησης τριών τεχνικών προσφορών (28/7)	30/8/2018 28/3/2019
58	2	Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω	ΔΕΥΑ Κω	409.761,37	409.761,37	395.624,23	395.624,23	Η σύμβαση υπογράφηκε 9/7/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	28/8/2018 31/7/2019
59	2	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης Άνω Μεράς Μυκόνου	ΔΕΥΑ Μυκόνου	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Δημοπρατήθηκε 19/11. Κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή. Με την απόφαση 34/2020 της ΑΕΠΠ ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Προεγκρίθηκαν εκ νέου 28/1 η δημοπράτηση. Πρακτικό 1 & 2 εγκρίθηκαν από ΔΣ 14/4. Προσωρινός ανάδοχος Μεσόγειος Α.Ε. Υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές στην ΑΕΠΠ από SYSCHEM & WATERA 24/4, οι οποίες απορρίφθηκαν. Υποβλήθηκαν εφέσεις επί της Απόφασης της ΑΕΠΠ σε διοικητικό δικαστήριο (δικάσιμος αρχές Σεπτ.) (13/8)	30/8/2018
60	2	Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	488.870,97	488.870,97	73.586,30	73.586,30	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/6/2019. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	30/8/2018 26/8/2019
61	2	Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	1.355.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 30/7 η υπογραφή σύμβασης. Ανάδοχος Σμίλη ΑΤΕ (έκπτωση 26,39%).	30/8/2018
62	2	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλισού Δήμου Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	926.417,29	926.417,29	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 26/6/2020. Ανάδοχος Λεριάς. Στάδιο εγκατάστασης εργασιών.	30/8/2018 6/7/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
63	2	Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	739.476,99	739.476,99	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 4/3/2020. Ανάδοχος P&C Development. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	30/8/2018 6/3/2020
64	2	Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2.000.000,00	1.600.000,00	478.016,07	478.016,07	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 1/9/2016. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Η πράξη τροποποιήθηκε στις 4/3 ως προς το φυσικό, οικονομικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα. Προστέθηκαν δύο υποέργα για την προμήθεια λίθων και ανυψωτικού μηχανήματος. Προεγκρίθηκε 28/7 η δημοπράτηση του ΥΕ 3 "Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος".	1/8/2016 4/3/2020
65	2	Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	1.100.000,00	840.000,00	351.002,96	351.002,96	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 20/7/2017 και τροποποιήθηκε 9/4/2019. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Μειώθηκε το αντικείμενο της ΑΥΙΜ και προστέθηκαν 2 υποέργα για ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Υ/Ε 2 (ηλεκτρολογία): Προεγκρίθηκε 5/8 η υπογραφή σύμβασης. Υ/Ε 3 (υδραυλικά): Προεγκρίθηκε 6/8 η υπογραφή σύμβασης.	16/6/2017 26/2/2019
66	2	Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2.300.000,00	1.619.250,00	757.969,85	757.969,85	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία, για το 1ο υποέργο, υπογράφηκε 27/9/2017 και τροποποιήθηκε 22/4/2019. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Σχετικά με το 2ο & 3ο υ/ε: Από τη μουσειολογική μελέτη προέκυψαν αλλαγές (αύξηση εκθεσιακών χώρων). Θα χρειαστεί έγκριση από τη Δ/νση Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Μουσείων για την τροποποίηση της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων. Ο προϋπολογισμός του 3ου υ/ε θα ανέλθει σε περίπου 780.000 € από 300.000 €. Θα χρειαστεί παράταση χρονοδιαγράμματος. Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής συμβάσεων για το 2ο & 3ο υ/ε 2/2021 και 7/2021.	6/7/2017 19/3/2019
67	2	Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι	Δήμος Ρόδου	264.218,54	264.218,54	259.818,65	259.818,65	Η σύμβαση υπογράφηκε 9/11/2018. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.	28/8/2017 1/2/2018 23/11/2018
68	2	Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	327.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 30/7 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε (προσ. ανόδ. Μπόκος - έκπτωση 35%). Εγκρίθηκε το πρακτικό 2. Έχει αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη. (27/7)	31/10/2018
69	2	Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.510.800,00	224.500,00	219.840,00	219.840,00	Ο π/υ κατανέμεται σε δύο ΑΠ (Αξ 2 990.666,66 € & Αξ 5 495.332,34 €). Στάδιο έγκρισης ΑΥΙΜ. 1ο ΥΕ: Προεγκρίθηκε 16/1 η δημοπράτηση και έχει περάσει Οικονομική Επιτροπή. Αναμένεται η δημοσίευση. 18Μ (20%Μ3-25%Μ6-15%Μ9-25%Μ12-15%Μ18 πληρωμές) 4ο ΥΕ: Η σύμβαση με το CNN υπογράφηκε 25/10/2018. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. 6ο ΥΕ: Η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο (Trek Development) υπογράφηκε 15/11/2019 [8Μ]	30/4/2018 19/2/2019 24/10/2019
70	2	Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου-Σαριάς	Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου	241.890,00	241.890,00	86.202,90	86.202,90	Η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα υπογράφηκε 4/4/2018. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	28/2/2018
71	2	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000	Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων	237.508,00	237.508,00	108.685,51	108.685,51	Εγκρίθηκε στις 3/8/2018 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Υπάρχει Ειδικός Όρος στην ΑΕ (Παράρτημα, ενότητα 7). Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	28/2/2018
72	2	Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλιάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	229.777,95	395.803,70	229.774,79	191.528,85	Η σύμβαση για το 1ο υποέργο υποέργο υπογράφηκε 30/5/2019. Οι εργασίες άρχισαν την 1/11/2019. Έχει γίνει διακοπή εργασιών λόγω περιόδου αναπαραγωγής του είδους. 1η ΣΣ (111.741,26 μη επιλέξιμο). Προτείνεται επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης 5% ποσού 11.488,90 για μη τήρηση υποχρεώσεων δημοσιότητας.	5/3/2018 2/7/2020
73	2	Επέκταση ξύλινου πεζοδρομίου επί της οδού Αυστραλίας έως το λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	706.063,97	706.063,97	95.617,79	95.617,79	Η σύμβαση υπογράφηκε 19/8/2019. Στάδιο υλοποίησης. Ολοκληρώθηκε η μετατόπιση υπόγειου καλωδίου από το ΔΕΔΔΗΕ.	22/10/2018 8/11/2019 27/1/2020 30/6/2020
74	2	Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το λιμάνι Ακαντιάς έως τη νέα μαρίνα Ρόδου	Δήμος Ρόδου	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκε 14/7 αίτημα δημοπράτησης για προέγκριση.	12/6/2019
75	3	Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου	1.246.846,04	1.246.846,04	1.246.846,04	1.246.846,04	Η σύμβαση υπογράφηκε 21/9/2018. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε.	31/5/2016 18/1/2018 15/4/2019
76	3	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	3.437.154,33	3.437.154,33	3.435.057,68	3.435.057,68	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/5/2019. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού.	25/7/2017 24/4/2019
77	3	Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	3.508.828,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε εκ νέου 11/2 η δημοπράτηση. Ζητήθηκε η αφαίρεση όρου για τη λήψη βεβαίωσης μετάβασης στον τόπο του έργου από τη διακήρυξη. Αναμένεται η διόρθωση και η προκήρυξη (4/8).	31/7/2018

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
78	3	Εμπορικό Κρηπίδωμα Λιμένα Ερμούπολης Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 24/6 η δημοπράτηση. Αποσφράγιση προσφορών 27/2. Μειοδότης ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ με έκπτωση 27,22%. Εγκρίθηκε 5/8 το 2ο πρακτικό από την Ο.Ε. Στάδιο υποβολής σχεδίου σύμβασης για προέγκριση.	31/7/2018
79	3	Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία ν. Θήρας (Β' φάση)	Εγνατία Οδός αε	5.625.226,83	5.575.226,83	3.509.791,85	3.339.226,33	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/12/2013. Στάδιο υλοποίησης κυρίως υποέργου με σημαντική καθυστέρηση. Στις 1/4/2019 εκδόθηκε απόφαση έκπτωσης αναδόχου. Στις 30/5/2019 υποβλήθηκε ένσταση από τον ανάδοχο η οποία έγινε δεκτή. Γίνονται ενέργειες για το κλείσιμο της εργολαβίας (αίτηση διάλυσης), ώστε να ανατεθεί το υπόλοιπο. Προεγκρίθηκε 17/7 παράταση έως 30/9/2020. Εκκρεμεί η διόρθωση της απαλλοτρίωσης και η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης λόγω κατηγορίας δαπάνης.	14/6/2016 11/4/2019
80	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	468.600,00	17.345,12	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης. Η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο υπογράφηκε 23/3/2020.	16/11/2018 9/12/2019
81	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	368.000,00	17.248,00	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης. Η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο υπογράφηκε 23/3/2020. Εγκρίθηκε από τη Δ.Υ. παράταση κατά δύο μήνες λόγω καραντίνας.	16/11/2018 22/11/2019
82	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	924.800,00	24.150,24	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης. Η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο υπογράφηκε 23/3/2020.	16/11/2018 9/12/2019
83	3	Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.092.450,01	1.092.450,01	0,00	0,00	Υ/Ε 1: Η σύμβαση υπογράφηκε 15/6/2020. Στάδιο έναρξης εργασιών. Υ/Ε 2: Η σύμβαση υπογράφηκε 28/7/2020. Στάδιο έναρξης εργασιών. Υ/Ε 3: Η σύμβαση υπογράφηκε 15/6/2020. Στάδιο έναρξης εργασιών.	16/11/2018 28/4/2020
84	3	Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για δράσεις οδικής ασφάλειας	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας	963.642,80	364.137,64	0,00	0,00	Η δημοπράτηση έγινε 11/11/2019. Άγονος Διαγωνισμός για το Γ' τμήμα, βανάκια μεταφοράς προσωπικού 9 ατόμων. Προεγκρίθηκε 6/8 η υπογραφή σύμβασης για το ΥΕ1 - Περιπολικά. Η σύμβαση για το ΥΕ2 - Αυτοκίνητα τύπου SUV υπογράφηκε 18/6/2020. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για το ΥΕ4 - Πομποδέκτες στις 25/4/2020 και για το ΥΕ5 - Φορητά Ραντάρ στις 18/4/2020.	26/3/2019 4/8/2020
85	3	Μελέτη κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου	Κτιριακές Υποδομές ΑΕ	6.505.785,30	6.082.785,30	5.765.114,69	5.479.590,17	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/9/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Στις 4/3/2020 έγινε Διοικητική Παραλαβή για χρήση. Εκκρεμεί η συμπληρωματική στελέχωση και η μετεγκατάσταση από το ΚΥ για να αρχίσει να λειτουργεί. Προεγκρίθηκε 31/7 η δημοπράτηση της διαχείρισης των ομβρίων. Η οδός πρόσβασης θα κατασκευαστεί με ίδιους πόρους της Περιφέρειας.	24/12/2015 8/11/2017 26/11/2018 21/7/2020
86	3	Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	478.716,00	478.716,00	477.172,19	477.172,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2015. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν (Σύρο 1, Πάρο 1, Νάξο 1, Κω 1 και Ρόδο 4) και λειτουργούν.	24/12/2015
87	3	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	1.186.519,92	1.149.019,92	1.142.092,72	1.142.092,72	Οι συμβάσεις για τα 17 υποέργα υπογράφηκαν στις 30/7/2019. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και έγινε οριστική παραλαβή.	1/6/2017 27/6/2019
88	3	Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	869.154,55	707.576,46	495.461,54	495.461,54	Υπογράφηκε στις 25/1/2019 η σύμβαση για το ΥΕ-5 - Εξοπλισμός Τομογραφίας Οπτικού Νεύρου - OCT), στις 7/2/2019 για το ΥΕ-1 - Τράπεζα Γεν. Χειρουργικής, στις 8/2/2019 για το ΥΕ-6 - Laser Λιθοτριψίας, στις 13/2/2019 για το ΥΕ-4 - Φορητό ακτινοσκοπικό C-Arm (Εγκρίθηκε Συμπληρωματική Σύμβαση) και στις 18/3/2019 για το ΥΕ-3 - Λαπαροσκοπικό Σύστημα. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Υπογράφηκε 2/8/2019 η σύμβαση για το ΥΕ-2 (Η/Υ). Έχει γίνει η προσωρινή παραλαβή του 2ου παραδοτέου. Προεγκρίθηκε 3/8 αίτημα τροποποίησης σύμβασης ΥΕ-2 (επέκταση αντικειμένου και παράταση έως 5/10/2020).	1/6/2017 21/1/2019 20/3/2019 26/8/2019 7/8/2020
89	3	Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	768.436,68	0,00	0,00	0,00	Η προμήθεια αφορά: 2 ασθενοφόρα 4Χ4 για τα νησιά Νάξο και Ρόδο, 1 κινητή μονάδα για Σύρο και 9 ασθενοφόρα μικρού όγκου για τα νησιά Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Μύκονο, Πάρο, Ρόδο, Σύρο και Τήνο. Προεγκρίθηκε 12/6/18 εκ νέου η δημοπράτηση. Μετά το άνοιγμα των προσφορών στις 31/7/18 διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προσφορές για 4Χ4 και Κινητή Μονάδα. Έχει αναδειχθεί προσωρινός Ανάδοχος για τα 9 ασθενοφόρα μικρού όγκου. Το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί σύμβαση. Εξετάζεται η ανάθεση με συνοπτικές διαδικασίες της προμήθειας της κινητής μονάδας και των 2 ασθενοφόρων 4Χ4.	9/11/2017 14/7/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
90	3	Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων νοσοκομειακών μονάδων Ρόδου και Καλύμνου	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	2.243.160,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 3/9 η δημοπράτηση. Αξιολογήθηκαν οι Οικονομικές και οι Τεχνικές Προσφορές. Δεν υπάρχουν ενστάσεις. Αναμονή αποστολής σχεδίων συμβάσεων για προέγκριση (έως 31/7). Έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού λόγω covid-19 π/υ 780.000 €.	3/5/2018 1/7/2019 6/7/2020
91	3	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κω	Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κω	293.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 16/4 η δημοπράτηση. Έχουν εξετασθεί οι τεχνικές προσφορές. Ανοίγονται 10/8/20 οι οικονομικές προσφορές.	3/5/2018 1/7/2019
92	3	Συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΓΝ Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	436.500,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 31/7 η δημοπράτηση. Στις 8/11 έγινε η αποσφράγιση των δικαιολογητικών. Έχουν υποβληθεί προσφορές από 15 υποψήφιους αναδόχους. Στάδιο αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Εξετάζεται η ανάθεση σε Τεχνικό Σύμβουλο για να υποστηρίξει το έργο. Έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού λόγω covid-19 που αφορά και στο Νοσοκομείο - ΚΥ Νάξου π/υ 450.000 €.	3/5/2018
93	3	Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω	Δήμος Κω	323.819,26	315.675,32	261.775,16	261.775,16	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/10/2018. Το κύριο υποέργο ολοκληρώθηκε. Έχει παραδοθεί ο ξενοδοχειακός & λοιπός εξοπλισμός καθώς και ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός. Απομένει η υπογραφή σύμβασης για τον εξοπλισμό του περιβάλλοντος χώρου.	7/6/2016 15/10/2018 27/11/2019
94	3	Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων	Δήμος Καλύμνου	702.024,17	642.024,17	199.883,88	199.883,88	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/7/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 16/6 παράτασης έως 15/8/2020.	7/6/2016 23/7/2018
95	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	775.310,19	705.310,19	57.263,91	57.263,91	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/2/2019. Στάδιο κατασκευής φέροντος οργανισμού. Προεγκρίθηκε 31/7 παράταση έως 7/5/2021.	7/6/2016 6/3/2019
96	3	Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	966.749,94	881.749,94	756.606,59	756.606,59	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 14/12/2017. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 6/8 ο 4ος μειωτικός ΑΠΕ. Προεγκρίθηκε 20/5 η δημοπράτηση της προμήθειας του εξοπλισμού. 23/6 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Για τις 3 από τις 9 ομάδες δεν υποβλήθηκαν προσφορές. Αναμονή έγκρισης 2ου πρακτικού.	23/12/2016 18/12/2017
97	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου	Δήμος Ρόδου	635.679,49	635.449,49	635.194,05	635.194,05	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 19/8/2014. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Η σύμβαση για την προμήθεια μικρού λεωφορείου υπογράφηκε 25/9/2018. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υπογράφηκαν (2) συμβάσεις στις 11/1/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού και έχουν υλοποιηθεί Η σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου υπογράφηκε 28/11/2018 και έχει υλοποιηθεί. Ο σταθμός λειτουργεί.	23/12/2016 3/8/2017 10/10/2018
98	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	916.413,72	819.413,72	610.424,28	610.424,28	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 18/12/2017. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Μετά από επανέλεγχο του ΕΣΠΕΛ το έργο παρέμεινε στην κατηγορία II λόγω εκτεταμένης υγρασίας σε διάφορους χώρους. Έγιναν ενέργειες αποκατάστασης και ζητήθηκε 8/7 ο επανέλεγχος του υποέργου. Οι εργασίες περαιώθηκαν. Αναμένεται αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης για την προμήθεια του εξοπλισμού.	23/12/2016 18/1/2018 5/8/2020
99	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Πάρου	Δήμος Πάρου	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 3/9 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 22/10. Αποσφράγιση 30/10. Έκπτωση 35,69%. Στις 1/6 η ΑΕΠΠ έκανε δεκτή ένσταση που υποβλήθηκε επί του 1ου Πρακτικού και μειοδότης ανακηρύσσεται ο 2ος κατά σειρά. Αναμένεται η κοινοποίηση της Απόφασης από τον Δήμο σε όλους τους συμμετέχοντες ώστε στη συνέχεια να κληθεί ο νέος μειοδότης για προσκόμιση δικαιολογητικών.	25/9/2018
100	3	Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου	Δήμος Ρόδου	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε 4/7/2019 το τοπικό ρυμοτομικό. Τροποποιήθηκε η άδεια δόμησης. Προεγκρίθηκε 21/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε με 52% έκπτωση. Στάδιο έγκρισης πρακτικού 2 από ΟΕ (27/7).	25/9/2018
101	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	1.621.458,72	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 13/5 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 27/8. Άνοιγμα προσφορών 3/9.	20/3/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Α/Α	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
102	3	Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο	Δήμος Τήνου	569.453,58	555.902,24	554.901,73	554.901,73	Υ1.Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 5/6/2014 και έχει ολοκληρωθεί. Υ2.Η σύμβαση για το βασικό ιατρικό εξοπλισμό υπογράφηκε 25/6/2018. Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί Υ3.Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδες Α,Β και Γ, Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός εστίασης υπογράφηκε 2/12/2016. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υ4 (Η/Υ). Η σύμβαση υπογράφηκε 27/9/2018. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υ5 (Λογισμικό). Έγινε απευθείας ανάθεση. Εκδόθηκε πρωτόκολλο παραλαβής 14-11-2019. Αποπληρώθηκε. Υ6.Δίκτυα ΟΚΩ. Πληρώθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ. Στάδιο σύνδεσης με δίκτυο Υ7. Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδα Δ, Έπιπλα υπογράφηκε 28/11/2016. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υ8. Συμβασιοποιήθηκε 7/12/2017. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Υ9. Έγινε ευθείας ανάθεση (τμήμα ιατρικού εξοπλισμού). Υπογράφηκε σύμβαση 9/2019. Η προμήθεια ολοκληρώθηκε (πρωτ. παραλ. 5-3-2020).	16/12/2016 24/7/2017 22/5/2018 22/1/2020
103	3	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	959.579,88	959.579,88	817.887,29	817.887,29	Η σύμβαση για το κύριο υπέργο κατασκευής του κτιρίου υπογράφηκε 18/3/2015 και ολοκληρώθηκε 30/6/2017. Η σύμβαση για το υποέργο 4 προμήθεια επίπλων υπογράφηκε 30/4/2019 και έχει παραδοθεί. Αναμένεται η παραλαβή. Η σύμβαση για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου υπογράφηκε 26/2/2019. Το υποέργο ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης. Αναμένεται τελική επιμέτρηση. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τις υπόλοιπες προμήθειες. Στάδιο παράδοσης (24/6)	16/12/2016 24/10/2017 9/3/2018 24/4/2019 22/6/2020
104	3	Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	943.124,26	924.172,05	922.830,39	922.830,39	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/11/2017. Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	1/6/2016 12/12/2017 24/4/2019
105	3	Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	816.978,73	816.978,73	566.756,19	566.756,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 25/1/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 16/7 παράταση έως 31/7/2020.	1/6/2016 27/2/2018 6/5/2020 14/7/2020
106	3	Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιάρθρωση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	1.965.574,54	1.605.574,54	1.082.318,74	1.082.318,74	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/2/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Προεγκρίθηκε 7/8 παράταση έως 2/11/2020. Αναμένεται σχέδιο ΑΠΕ και ΣΣ. Προστέθηκαν 2 υποέργα για την απόκτηση γης και τη διαμόρφωσή της σε χώρο στάσης / ελιγμού. Υπογράφηκε το συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου στις 12/11/2019. Αναμένεται η υποβολή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για προέγκριση. Δοθηκε 10/8 συμφωνη γνώμη για την προμήθεια εξοπλισμού.	1/6/2016 20/3/2018 10/4/2019 8/7/2020
107	3	Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου	Δήμος Πάρου	1.439.469,49	1.424.553,50	1.418.747,37	1.418.505,11	Η σύμβαση για το 2ο υποέργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων" υπογράφηκε 28/11/2014. Η σύμβαση για το 1ο υποέργο "Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου" υπογράφηκε 4/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	1/6/2016 1/8/2016 24/10/2017
108	3	Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου	Δήμος Λέρου	512.401,89	475.992,91	50.042,49	50.042,49	Η σύμβαση υπογράφηκε 31/7/2019. Στάδιο υλοποίησης εργασιών φέροντος οργανισμού με μεγάλη καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 28/7 αίτημα παράτασης έως 16/1/2021.	24/11/2016 29/9/2017 26/8/2019
109	3	Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου	Δήμος Μήλου	469.988,40	469.988,40	321.223,30	321.223,30	Η σύμβαση υπογραφήθηκε 31/5/2018. Ολοκληρώθηκε εκπρόθεσμα. Εγκρίθηκε 22/6/2020 ο 1ος μειωτός ΑΠΕ και 1ης ΣΣ.	24/11/2016 18/6/2018 21/7/2020
110	3	Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω	Δήμος Κω	1.085.432,67	1.085.351,51	1.065.075,84	1.063.775,84	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/5/2014. Η σύμβαση για την τοποθέτηση ανελκυστήρα υπογράφηκε 28/12/2016. Το έργο ολοκληρώθηκε και το σχολείο λειτουργεί. Εγκρίθηκε 25/9/2018 το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της κύριας εργολαβίας.	25/11/2016 15/2/2017 11/10/2017
111	3	Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	817.220,20	650.820,20	647.299,15	647.299,15	Οι συμβάσεις υπογράφηκαν για το Υπ. 2: 23/5/2019 και για το Υπ. 3: 24/5/2019. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Προεγκρίθηκε 10/3 η δημοπράτηση του Υπ. 1.	25/11/2016 14/6/2018 27/2/2019 21/7/2020
112	3	Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	1.897.374,84	1.897.374,84	1.897.374,84	1.897.374,84	Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/5/2018. Ολοκληρώθηκε η παράδοση του εξοπλισμού. Ολοκληρώθηκε η πράξη.	25/11/2016 18/7/2017 7/12/2018
113	3	Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου ν. Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	318.442,91	317.398,19	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/2/2020. Στάδιο υλοποίησης εργασιών φέροντος οργανισμού.	14/8/2018 20/3/2020
114	3	Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας, Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	3.112.400,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 20/7 η δημοπράτηση.	25/5/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
115	3	Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτου και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης για τις προμήθειες.	20/9/2019
116	3	Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	499.856,40	499.856,40	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/5/2020. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού. Θα ζητηθεί προκαταβολή στις αρχές Ιουλίου'20 ύψους 201.555€	19/10/2016 14/3/2018 21/4/2020
117	3	Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Καλύμνου	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	785.000,00	712.342,80	0,00	0,00	Ανάδειξη Αναδόχων για τα 4 από τα 5 τμήματα. Η σύμβαση για το ΥΕ1 υπογράφηκε 28/5/2020 και για το ΥΕ2 29/5/2020. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού. Θα ζητηθεί προκαταβολή αρχές Ιουλίου'20 για το ΥΕ1 ύψους 276.675€	16/4/2019
118	4	Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»	Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου	699.610,00	405.850,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 12/6 ΤΔΥ για τα ΥΕ1 και 2.	8/4/2020
119	4	Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	Επιμελητήριο Κυκλάδων	395.500,00	185.500,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 29/5 ΤΔΥ για τα ΥΕ2 και 3. Προεγκρίθηκε 2/7 η δημοπράτηση του ΥΕ1 "Κατάρτιση".	8/4/2020
120	4	Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στον Νομό Δωδεκανήσου	Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου	278.900,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ...	22/5/2020
121	4	Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	Επιμελητήριο Κυκλάδων	216.550,00	91.150,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 2/6 ΤΔΥ για τα ΥΕ2 και 3.	22/5/2020
122	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016	ΕΕΤΑΑ	2.019.538,72	2.019.538,72	1.961.645,93	1.765.481,32	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διόρθωση 10% από το ΕΔΕΛ. Υποβλήθηκε 15/5 τροποποιημένο ΤΔΥ.	1/9/2015
123	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017	ΕΕΤΑΑ	2.198.741,76	2.198.741,76	2.138.559,31	1.924.703,68	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διόρθωση 5% από το ΕΔΕΛ.	3/8/2016
124	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018	ΕΕΤΑΑ	2.312.434,58	2.312.434,58	2.300.775,49	2.070.730,73	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διόρθωση 5% από το ΕΔΕΛ. Έγινε τροποποίηση με αναπροσαρμογή της δημόσιας δαπάνης, γιατί εκτελέστηκε διπλή πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδος	29/6/2017 30/11/2017 19/7/2018 1/7/2019
125	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2018-2019	ΕΕΤΑΑ	1.648.382,00	1.975.211,48	1.975.211,48	1.550.503,76	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκαν διορθώσεις 5,29% και 10.591,58 € για τον Δήμο Ρόδου από την ΕΔΕΛ. Υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΥ με τα πραγματικά στοιχεία του π/υ	23/7/2018 3/12/2018
126	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2019-2020	ΕΕΤΑΑ	1.412.899,00	1.382.371,98	1.021.542,54	1.021.542,54	Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	5/7/2019
127	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2020-2021	ΕΕΤΑΑ	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο επιλογής οφελούμενων.	21/7/2020
128	4	Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	Επιμελητήριο Κυκλάδων	400.000,00	393.344,00	25.495,56	25.495,56	Έχουν ενεργοποιηθεί και τα 3 υποέργα - τελευταία ενημέρωση (12.06.2020): άμεση έναρξη δράσης συμβουλευτικής	26/10/2018
129	4	Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	375.840,00	375.840,00	0,00	0,00	01.07.2020: δημοσιεύεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων	30/9/2019
130	4	Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά Δήμου Κω	Δήμος Κω	163.998,00	163.998,00	0,00	0,00	Στάδιο έκδοσης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση κατοικιών και για την επιλογή των οικογενειών για στέγαση.	30/9/2019
131	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	190.636,20	190.636,20	190.636,20	190.636,20	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	1/9/2015 1/6/2016
132	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	156.590,90	156.590,90	153.863,65	153.863,65	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	3/8/2016
133	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	285.000,00	285.000,00	284.545,50	284.545,50	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	29/6/2017 8/10/2018
134	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	360.885,00	209.090,92	209.090,92	209.090,92	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	23/7/2018
135	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	309.330,00	120.000,00	74.091,65	74.091,65	Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	5/7/2019
136	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο επιλογής οφελούμενων.	21/7/2020
137	4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	102.034,23	102.034,23	102.034,23	102.034,23	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	16/10/2015
138	4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	416.000,00	287.190,49	287.190,49	287.190,49	Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Υποβλήθηκε 11/6 τελικό ΤΔΥ.	19/7/2016

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
139	4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	540.500,00	540.500,00	274.709,43	274.709,43	Υποβλήθηκε ΤΔΥ. Ως νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικείμενου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης. Έγιναν προσλήψεις 3 ΕΕΠ και 10 ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019. Έγιναν 3 ΕΕΠ και 10 ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2019-2020. Στάδιο παροχής υπηρεσιών	31/7/2018
140	4	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	Δήμος Κω	378.800,00	378.800,00	277.747,90	277.747,90	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Θα παραταθεί έως το τέλος του 2023.	30/3/2016 2/11/2018
141	4	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	848.000,00	757.000,00	543.182,00	543.182,00	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Με την τελευταία τροποποίηση η Πράξη χωρίστηκε σε 2 υποέργα π/υ 757.000 & 91.000 αντίστοιχα. Προεγκρίθηκε 17/6 η δημοπράτηση της φύλαξης του ξενώνα. Στις 12/2 συντάχθηκε ΔΠΠΠ με συστάσεις συμμόρφωσης: α)δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού εντός 1 μήνα, β)μεταφορά του Ξενώνα σε άλλο κτίριο εντός 6 μηνών. Θα παραταθεί έως το τέλος του 2023.	24/3/2016 19/11/2018 18/10/2019
142	4	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	325.000,00	325.000,00	235.041,47	235.041,47	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Θα παραταθεί έως το τέλος του 2023.	24/3/2016 26/10/2018
143	4	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	390.000,00	390.000,00	322.218,93	322.218,93	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Θα παραταθεί έως το τέλος του 2023.	24/3/2016 26/11/2018
144	4	Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"	Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	1.152.000,00	1.152.000,00	559.200,00	559.200,00	Εγκρίθηκε 25/4/2017 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (άδεια λειτουργίας, επιλογή ωφελουμένων). Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 4/12/2017. Παρατάθηκε η λειτουργία της δομής για 3 επιπλέον έτη. Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 14/5/2020. Στάδιο λειτουργίας.	22/9/2016 30/6/2017 30/11/2017 31/3/2020
145	4	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ στη Ρόδο	Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ	1.393.776,34	1.211.986,34	0,00	0,00	Εγκρίθηκαν 6/7/2020 οι ΑΥΙΜ για τα 3 υποέργα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού και ωφελουμένων. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας δομών 31/7/2020. Στάδιο υλοποίησης	11/6/2020
146	4	Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας	5.243.986,56	5.243.986,56	9.503,99	9.503,99	Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη δημιουργία 8 ΤΟΜΥ (Ρόδο 3, Κω 2, Κάλυμνο 1, Σύρο 1 και Νάξο 1) αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ιατρικό προσωπικό. Λειτουργεί μία ΤΟΜΥ στην Κω (με 1 γιατρό με απόσπαση από συνταξιοδότηση, 1 νοσηλεύτη και 2 διοικητικούς) με έναρξη επιλεξιμότητας την 18/1/2020. ΑΥΙΜ: 679/02.04.2020.	7/2/2020
147	4	Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, ν. Ρόδου	Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων ΠΑΝΑΚΕΙΑ	408.085,43	408.085,43	114.029,41	114.029,41	Εγκρίθηκε 11/1/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα για το Υποέργο 1. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το προσωπικό. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Το Υποέργο 2, αγορά οχήματος, ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε 8/6/2020 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα για το Υποέργο 1 για την παράταση της πράξης.	12/11/2018 22/6/2020
148	4	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	268.000,00	268.000,00	207.598,58	207.598,58	Εγκρίθηκε 13/3/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και για τα δύο υποέργα. Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	13/11/2018
149	4	Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων	ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ	134.000,00	134.000,00	45.656,02	45.656,02	Εγκρίθηκε 23/3/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και για τα δύο υποέργα. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το προσωπικό για το Υποέργο 1. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Ζητήθηκε η αφαίρεση του Υποέργου 2 λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από παιδοψυχολόγους.	5/12/2018
150	4	Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ν. Ρόδου	ΚΕΘΕΑ	245.135,00	245.135,00	31.495,13	31.495,13	Εγκρίθηκε 11/1/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το προσωπικό. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Ο 1ος διαγωνισμός για ανεύρεση κτιρίου κρίθηκε άγονος, έχουν προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη.	19/11/2018 19/2/2019
151	4	Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων ν. Ρόδου	ΚΕΘΕΑ	244.615,00	221.615,00	29.348,95	29.348,95	Εγκρίθηκε 11/1/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το προσωπικό. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός για προμήθεια οχήματος κρίθηκε άγονος, έχουν προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη.	27/11/2018
152	4	Πρόγραμμα υπηρεσιών πρόληψης των εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο	ΟΚΑΝΑ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε 15/6/2020 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο πρόσληψης του προσωπικού.	27/1/2020
153	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	450.000,00	450.000,00	176.891,63	176.891,63	Έναρξη λειτουργίας: 01.08.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) και προσθήκη νέας υπηρεσίας: Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ) με προγραμματιζόμενη πρόσληψη ενός επιπλέον στελέχους - αναμένεται έγκριση ανακοίνωσης από ΑΣΕΠ	16/8/2016 24/7/2019
154	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	360.000,00	360.000,00	189.699,03	189.699,03	Έναρξη λειτουργίας: 20.03.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	13/9/2016 24/7/2019
155	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	270.000,00	270.000,00	95.866,44	95.866,44	Έναρξη λειτουργίας: 22.08.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	15/9/2016 24/7/2019
156	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	410.400,00	410.400,00	188.330,69	188.330,69	Έναρξη λειτουργίας: 10.04.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	14/9/2016 30/7/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
157	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά	Δήμος Κω	1.016.880,00	1.016.880,00	327.490,50	327.490,50	Έναρξη λειτουργίας: 02.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) και προσθήκη νέων υπηρεσιών: Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ), Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ), Συμβουλευτική Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων - προγραμματίζονται 3 νέες προσλήψεις - αναμένεται έγκριση ανακοίνωσης από ΑΣΕΠ	21/9/2016 24/7/2019
158	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	372.060,00	372.060,00	168.231,89	168.231,89	Έναρξη λειτουργίας: 05.06.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	21/9/2016 24/7/2019
159	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρος	225.600,00	225.600,00	81.569,08	81.569,08	Έναρξη λειτουργίας: 15.02.2018. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	21/9/2016 31/7/2019
160	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	Δήμος Λέρου	360.000,00	360.000,00	147.001,55	147.001,55	Έναρξη λειτουργίας: 24.08.2017 - Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) - αναμένεται υποβολή τροποποιημένου ΤΔΥ/ΑΥΙΜ με νέο π/υ & χρονοδιάγραμμα. Στις 21/1/2020 τέθηκε σε επιτήρηση.	21/9/2016 21/9/2019
161	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου	Δήμος Πάρου	258.000,00	258.000,00	115.593,16	115.593,16	Έναρξη λειτουργίας: 03.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	23/9/2016 24/7/2019
162	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	Δήμος Καρπάθου	366.000,00	366.000,00	124.412,80	124.412,80	Έναρξη λειτουργίας: 28.09.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	26/9/2016 31/7/2019
163	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά	Δήμος Ρόδου	1.849.992,00	1.849.992,00	612.002,65	612.002,65	Έναρξη λειτουργίας 08.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) και προσθήκη νέων υπηρεσιών: Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ), Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - προγραμματίζονται 7 νέες προσλήψεις - 10.07.2020: δημοσίευση προκήρυξης θέσεων	26/9/2016 25/7/2019
164	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	Δήμος Κέας	258.000,00	258.000,00	116.484,37	116.484,37	Έναρξη λειτουργίας 01.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	30/9/2016 2/8/2019
165	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	360.000,00	360.000,00	186.426,13	186.426,13	Έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	30/9/2016 17/9/2019
166	4	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου	581.560,49	581.560,49	242.177,56	242.177,56	Εγκρίθηκε 23/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/10/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ και 7/3/2018 η 2η. Στάδιο λειτουργίας. Εκκρεμεί η στελέχωση της δομής με έναν νοσηλευτή.	6/9/2016 25/7/2017 28/6/2019
167	4	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	634.498,28	634.498,28	346.420,11	346.420,11	Εγκρίθηκε 21/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 28/11/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 19/12/2018 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 25/7/2019 η 3η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 10/7/2017 20/5/2019
168	4	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου	688.891,42	688.891,42	376.687,89	376.687,89	Εγκρίθηκε 14/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 22/8/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ και 22/10/2019 η 2η τροποποίηση. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 24/7/2017 4/6/2019
169	4	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"	Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου	795.132,94	795.132,94	516.356,86	516.356,86	Εγκρίθηκε 26/10/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/7/2017 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 24/6/2019 η 3η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	8/9/2016 17/5/2017 20/7/2017 4/6/2019
170	4	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	567.875,71	567.875,71	361.082,74	361.082,74	Εγκρίθηκε 21/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 17/7/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 25/6/2019 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	13/9/2016 10/7/2017 4/6/2019
171	4	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	221.000,00	221.000,00	78.334,51	78.334,51	Έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) - αναμένεται νέα προκήρυξη για τη θέση του φαρμακοποιού.	30/9/2016 4/5/2020
172	4	Δομή Παροχής Σισιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	Δήμοτικό Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	792.792,00	792.792,00	359.537,84	359.537,84	Έναρξη λειτουργίας δομής συσσιτίου: 10.04.2017. Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου: 18.09.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (72 μήνες) και αύξησης π/υ (792.792,00).	12/10/2016 29/7/2019 28/2/2020
173	4	Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	178.002,00	178.002,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/7/2020. Ανάδοχος CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	26/10/2018 24/7/2020
174	5	Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.636.190,89	1.626.190,89	183.532,17	183.532,17	Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10/12/2019. Τροποποιήθηκε η μελέτη 3/3/2020. Έγινε διακοπή εργασιών λόγω κορωνοϊού στις 18/3/2020 και άρση αυτής στις 15/6/2020. Στάδιο υλοποίησης.	19/10/2016 4/4/2017 8/11/2018 11/6/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
175	5	Αφαλάτωση Ηρακλείας	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	437.767,61	438.732,96	399.045,29	398.079,94	Η σύμβαση του κυρίως υποέργου υπογράφηκε 15/3/2018. Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο και εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης 18/10/2019. Η μονάδα λειτουργεί.	19/10/2016 19/10/2017 23/12/2019
176	5	Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	305.429,91	248.640,55	245.028,19	244.324,20	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/8/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	20/10/2016 3/3/2017 10/8/2018
177	5	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα ν. Ίου	Δήμος Ίου	333.591,95	327.050,94	327.050,94	327.050,94	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/4/2018. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 7/12/2018 και λειτουργεί.	20/10/2016 8/5/2018
178	5	Μονάδα αφαλάτωσης στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	177.419,36	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 7/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 26/11. Υποβλήθηκαν 2 προσφορές. Εγκρίθηκε 22/4 το 1ο Πρακτικό από την Ο.Ε. Υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή από συμμετέχουσα εταιρεία στην ΑΕΠΠ, η οποία την έκανε δεκτή, ακύρωσε την απόφαση της Ο.Ε. και επιβάλλει στην ΔΤΕ να ζητήσει διορθωμένη εγγυητική επιστολή από την προσφεύγουσα εταιρεία.	19/10/2016 4/4/2017 4/6/2019
179	5	Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	343.974,15	342.859,30	337.837,97	331.059,68	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/4/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Το έργο λειτουργεί.	19/10/2016 17/2/2017 27/4/2018
180	5	Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	550.000,00	672.700,00	162.750,00	162.750,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/3/2020 (Ορθή Επανάληψη στις 12/3). Ανάδοχος: ΤΕΜΑΚ ΑΕ. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της μονάδας. Στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας.	4/10/2018 24/7/2019
181	5	Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	927.419,36	0,00	0,00	0,00	Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 24/9. Ανάδοχος Μπουρνάζος Α. - Τζογάνης Δ. ΟΕ με έκπτωση 28,63%. Προεγκρίθηκε 10/6 η υπογραφή σύμβασης.	9/10/2018
182	5	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού	Δήμος Αμοργού	588.924,10	588.924,10	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 12/3/2020. Στάδιο έναρξης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση.	5/10/2018 19/4/2019 19/5/2020
183	5	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού	Δήμος Αμοργού	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 14/7 η δημοπράτηση.	20/9/2019
184	5	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	540.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	12/6/2020
185	5	Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασίας	ΔΕΥΑ Θήρας	220.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εξασφάλισης αδειοδοτήσεων και υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	16/6/2020
186	5	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού	Δήμος Αμοργού	435.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εξασφάλισης αδειοδοτήσεων και υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	16/6/2020
187	5	Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α΄ Φάση)	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	974.032,26	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	16/6/2020
188	5	Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	Έγινε ανανέωση ΑΕΠΟ (8/5/2019). Προεγκρίθηκε 6/4 η δημοπράτηση του ΥΕ2 (αγωγός προσαγωγής). Η αποσφράγιση των προσφορών έγινε 16/6/2020. Το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Ο.Ε. στις 28/7/2020. Στάδιο υποβολής δικαιολογητικών από μειοδότη. Υποβλήθηκαν 4/8 τα τεύχη δημοπράτησης για το ΥΕ1 (ΕΕΛ) για προέγκριση..	27/11/2017 20/3/2020
189	5	Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	880.000,00	880.000,00	376.148,49	376.148,49	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 29/8/2016. Τροποποιήθηκε 16/3/2020. Στάδιο υλοποίησης με καθυστέρηση.	1/8/2016 23/12/2019
190	5	Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	1.075.723,00	850.723,00	340.199,90	340.199,90	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 13/9/2016. Στάδιο υλοποίησης με καθυστέρηση. Η 2η Τροπ. ΑΥΙΜ υπογρ. 30/3/2020. Στις 31/3 προεγκρίθηκε η δημοπράτηση του Υπ2 "Προμήθεια προθηκών", ποσού 225.000,00. Προκηρύχθηκε στις 2/6, δημοπρατείται στις 9/7.	2/8/2016 7/12/2018 6/3/2020
191	5	Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου	Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου & Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2.063.508,83	1.977.726,43	800.862,04	680.003,81	Η σύμβαση του υποέργου ανέγερσης του κτιρίου υπογράφηκε 29/8/2018. Στάδιο κατασκευής τοιχοποιίας. Εκκρεμούν ενέργειες της Νεωτέρων επί των συστάσεων του ΕΣΠΕΛ κ της Επιτοπίας Επαλήθευσης. Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το αρχαιολογικό έργο (Υ2) υπογράφηκε 9/10/2017. Υποβλήθηκαν τέλη 2019 η Μουσειογραφική και η Μελέτη Φωτισμού και η πρώτη εγκρίθηκε 20/5. Επίσης ολοκληρώθηκε η μεταφορά μέρους των αρχαίων μελών μέσω της από 31-10-2018 σύμβασης στο Μουσείο Ρόδου για Συντήρηση". Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το 4ο υποέργο (μη επιλέξιμο) υπογράφηκε 7/5/2018. Υπεγράφη 26/11/2019 τροποποίηση ΑΥΙΜ με παράταση έως 30/4/2020, οπότε και ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενό του. Το Υ/Ε 5 "Σύνδεση με ΟΚΩ" ενεργοποιήθηκε 12-2-2020 (για δαπάνη μετατόπισης σύλου ηλεκτρ/τησης).	6/7/2017 15/10/2018
192	5	Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Ανάφης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	106.393,92	0,00	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης. Εκκρεμεί και η διαδικασία υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης (σημαντική καθυστέρηση).	8/2/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
193	5	Ανάδειξη Σπηλαιίου Δρυσπίδας Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	442.153,85	0,00	0,00	0,00	Αναμένεται η ανάθεση και εκπόνηση Βραχομηχανικής Μελέτης Ευστάθειας και κατόπιν επικαιροποίηση - συμπλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. (σημαντική καθυστέρηση). Τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης ώστε να συμπεριληφθεί και ο/ε Συμβούλου Ωρίμανσης.	8/2/2019 3/4/2020
194	5	Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.784.800,00	23.560,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε 31/7/2019 η Αρχιτεκτονική Μελέτη από το Τοπικό Συμβούλιο. Απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Λιμενικής Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου, για την οποία η ΔΤΕΚ θα υποστηριχθεί από Τεχνικό Σύμβουλο. Μετά τη θετική γνώμη της ΕΦΑΚ επί της εν λόγω μελέτης, θα επανυποβληθεί η ΜΠΕ του λιμένα, περιλαμβάνοντας και τα λιμενικά έργα προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, όπως και φάκελος για έγκριση όρων δόμησης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, προκειμένου τελικά να ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη. Η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο υπογράφηκε 30/3/2020.	14/2/2018 20/1/2020
195	5	Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	3.890.800,00	19.840,00	0,00	0,00	Εκδόθηκε 18/6/2018 η ΑΕΠΟ. Στις 22/3/2019 έγινε προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της ΑΕΠΟ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 1/4/2020 εξέτασή της. Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης έχει διακοπεί προκειμένου να αποφασιστεί η θέση του δρόμου. Η σύμβαση για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης υπογράφηκε 8/10/2018, και έχουν δοθεί 2 παρατάσεις, έως 8-6-2019. Η σύμβαση θα διαλυθεί.	14/2/2018
196	5	Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά νησιά των Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	445.100,01	445.100,01	0,00	0,00	ΥΕ1: Έκπτωση 55%. Στις 11/8 υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Σάκκος Κων/νος Νικολάου, ποσού 231.750,01. Στάδιο έναρξης εργασιών. ΥΕ2: Έκπτωση 57%. Στις 19/5 υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Καλλινοκίδη Χαράλαμπο, ποσού 171.140,00. Στάδιο έναρξης εργασιών, ΥΕ3: Έκπτωση 37%, Στις 10/7 υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Α.Τσώρος - Λ. Σακκάς Ο.Ε., ποσού 42.210,00. Στάδιο έναρξης εργασιών.	1/11/2018 7/8/2020
197	5	Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	Δημοπρατήθηκε 29/11. Υποβλήθηκαν 4 προσφορές. Στάδιο αξιολόγησης. Έγκρίθηκε 6/3 (από την ΟΕ) το 1ο Πρακτικό Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη. Διαβιβάστηκε 28/5 από την ΔΤΕ στον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη, για εξέταση και ετοιμασία 2ου Πρακτικού. Ετοιμάστηκε το 2ο Πρακτικό και 29/7 στάλθηκε πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη για προσκόμιση επικαιροποιημένων οικονομικών στοιχείων ώστε να υπογραφεί από τα μέλη και να πάει στην Ο.Ε.	2/11/2018
198	5	Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2η ΔΥΠΕ	2.046.652,61	2.046.652,61	1.321.312,25	1.321.312,25	Υπ.2 Προμήθεια Η/Υ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 6/7/2017. Ολοκληρώθηκε το υποέργο. Υπ.3 Προμήθεια ασθενοφόρων: Η σύμβαση υπογράφηκε 19/4/2018. Παραδόθηκαν στις 25/9 και έγινε και η Οριστική Παραλαβή. Υπ.4 έως 15 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Υπογράφηκαν 12 συμβάσεις ως εξής: Υπ.4: 24/1/2019, Υπ.5: 30/1/2019, Υπ.6: 6/2/2019, Υπ.7: 24/1/2019, Υπ.8: 31/1/2019, Υπ.9: 24/1/2019, Υπ.10: 1/2/2019, Υπ.11: 29/1/2019, Υπ.12: 29/1/2019, Υπ.13: 30/1/2019, Υπ.14: 30/1/2019 και Υπ.15: 31/1/2019. Η παράδοση και παραλαβή ολοκληρώθηκε σταδιακά έως 05/2019. Υπ.16 "Προμήθεια δώδεκα (12) ασθενοφόρων μικρού όγκου". Ανάδοχος AIGLION ABEE, Reaugeot. Η σύμβαση υπογράφηκε 12/2/2020. Στάδιο παράδοσης ασθενοφόρων.	4/4/2017 30/10/2018 19/2/2019 5/4/2019 7/8/2020
199	5	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου	Εγνατία Οδός αε	2.433.859,16	2.424.012,15	2.323.471,48	2.321.407,60	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/4/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Έγινε προσωρινή παραλαβή. Το σχολείο λειτουργεί.	11/5/2016
200	5	Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	456.812,54	456.812,54	456.812,54	456.812,54	Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και το έργο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε ΤΔΥ ολοκλήρωσης.	11/5/2016 28/3/2017
201	5	Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού	Δήμος Αμοργού	1.646.590,82	1.866.376,16	1.851.959,89	1.632.174,55	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 11/11/2013. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: 1) για τα έπιπλα 13/11/2015, 2) για τον ηλεκτρ. εξοπλισμό 23/11/2015 και 3) για την προμήθεια του επιστημονικού εξοπλισμού 2/9/2016 και έχουν παραδοθεί. Το σχολείο λειτουργεί. Θα ζητηθεί προσθήκη υποέργου για τη διαμόρφωση θεάτρου στον περιβάλλοντα χώρο.	8/11/2016 16/2/2017 1/11/2017 11/12/2018
202	5	Επέκταση νηπιαγωγείου Καπατόλων Αμοργού	Δήμος Αμοργού	332.550,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση. Εκκρεμεί η έκδοση άδειας δόμησης.	21/3/2020
203	5	Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ -Τομέας Παιδείας	349.727,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	1/4/2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
204	6	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	2.140.000,00	2.140.000,00	1.544.568,60	1.524.481,33	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων. Επιβλήθηκε διόρθωση 10% (ποσό 16773,15 €) στο Υποέργο 3 από την ΕΔΕΛ. Από 1/1/20 -15/5/20 στα ΔΔΔ θα εφαρμόζεται διόρθωση 10% στο σύνολο	29/12/2015 7/3/2019 19/9/2019 28/2/2020
205	6	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	612.542,00	612.542,00	428.216,10	428.216,10	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	29/12/2015 14/6/2018 5/3/2020
206	6	Προμήθειες ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	36.000,00	36.000,00	26.954,55	26.954,55	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	1/2/2016 4/3/2019
207	6	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	375.000,00	375.000,00	40.315,00	40.315,00	Εγκρίθηκε 29/3/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο παροχής υπηρεσιών από 5 μηχανικούς.	11/1/2019 30/4/2019
208	6	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε 1/4/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο πρόσληψης μηχανικών.	11/1/2019
209	7	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	633.620,00	613.620,00	261.344,15	261.344,15	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	29/12/2015 7/3/2019 6/3/2020
210	7	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	173.000,00	123.000,00	43.940,37	43.940,37	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	29/12/2015
		ΣΥΝΟΛΟ		205.481.137,59	134.183.493,83	76.785.353,42	74.829.015,68		