

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
1	1	Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ	Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)	450.437,21	450.437,21	447.676,21	446.476,21	446.476,21	Η σύμβαση για το YE 2 υπογράφηκε 6/12/2018 και για το YE 3 11/12/2018. Είναι επαναληπτικός διαγωνισμός για τα υπόλοιπα 3 Τμήματα. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για όλα τα YE. Η διαφορά πληρωμών και νομικών δεσμεύσεων οφείλεται σε τιμολόγιο που είχε απαλλαγή ΦΠΑ. Η πράξη ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.	29/9/2017 2/11/2018 6/3/2020
2	1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της εξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	199.695,46	199.695,46	197.066,18	114.142,82	114.142,82	Οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα των YE 1 και 2 εγκρίθηκαν 07.02.2018. YE3: Υπογράφηκε Σύμβαση 28/2/2020. Ο αρχικός διαγωνισμός του YE4 ήταν άγονος. Προεγκρίθηκε εκ νέου 5/2 η δημοπράτηση. Από τον διαγωνισμό προέκυψαν 2 Ανάδοχοι. Επικαιροποίηση ΤΔΠ με προσθήκη δύο νέων υποέργων (YE_5 και YE_6). YE_5: Υπογράφηκε Σύμβαση 12/6/2020. YE_6: Υπογράφηκε Σύμβαση 10/6/2020. YE_7: Απευθείας ανάθεση για τα υπόλοιπα του YE4. (YE_4:Φωριαμοί και YE_8: Κάσκες/Αισθητήρες Εγκεφαλογράφημα)	15/11/2017 6/8/2018 18/12/2020
3	1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της εξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	286.288,24	286.288,24	286.288,24	220.624,67	220.624,67	YE1, YE2, YE3: Εγκρίθηκαν οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα με υπ.αρ.10/07.02.18 απόφαση αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου. Αναμένεται η τροποποίηση τους. YE4: Η σύμβαση για 1 από τα 9 Τμήματα (*YE7) υπογράφηκε 29.05.2019. YE5: Η Σύμβαση υπογράφηκε 05.06.2019. YE6: Υπογράφηκαν οι συμβάσεις. Προεγκρίθηκε 28/2 η δημοπράτηση του YE 12. Υπογράφηκε η σύμβαση για το YE-11 23/3/20. Από την δημοπράτηση του YE-12 προέκυψαν 3 Ανάδοχοι. Υπογράφηκε σύμβαση για τα YE-13 (9/6/2020), YE-14 (2/6/2020) και YE-15 (3/6/2020).	29/11/2017 6/8/2018 19/10/2020
4	1	Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία επιχειρήσεων για τη Δράση 1.β.1.1 «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Επιχειρήσεις	2.863.696,81	2.863.696,81	2.863.696,81	0,00	0,00	Στάδιο έναρξης υλοποίησης 7 ερευνητικών σχεδίων.	21/9/2020
5	1	Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 4/3 η υπογραφή σύμβασης.	6/5/2019
6	1	NAXIOS - Ψηφιακή εφαρμογή ξενάγησης πολιτιστικών πόρων και πλατφόρμα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	125.300,00	125.300,00	15.300,00	0,00	0,00	YE1: Υπηρεσία (10M) = 110.000 ευρώ (προκαταβολή 15% + 70% Α' Φάση). Προεγκρίθηκε 20/1 η δημοπράτηση. Εγκρίθηκε από Ο.Ε. 2.2.21, έγιναν μικρές διορθώσεις στα τεύχη (αποδεκτές). Δημοσιεύτηκε, ανήκουν 4/3 οι προσφορές. YE2: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 18/3/2020 [6M] = 15.300. Δεν έχει καταθέσει ΤΔΥ η ΕΦΑΚ	6/5/2019
7	1	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής πολιτισμού και βιωματικού τουρισμού στην Τήλο	Δήμος Τήλου	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Υπογράφηκε Σύμβαση 5/10/2020 YE1: Υπηρεσία (8M) = 60.000 € (15%+50%+35%). Στάδιο υλοποίησης. YE2: Η ΑΥΙΜ εκδόθηκε 1/7/2019 (4M) 10.000 €. Τροποποιήθηκε στις 11/3/2020.	3/5/2019
8	1	Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της Καίρειου Βιβλιοθήκης Άνδρου	Δήμος Άνδρου	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 6/11 η δημοπράτηση. Δημοσιεύτηκε 13/11. Υποβλήθηκαν 5 Προσφορές. Φάση εξέτασης Δικαιολογητικών. Αναμένεται Πρακτικό Α Φάσης 20/1/2021 YE1: Υπηρεσία (12M) = 150.000 ευρώ (30% προκ)	6/5/2019
9	1	Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	170.000,00	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 13/10 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης. YE1: Υπηρεσία (10M) = 160.000 (15%+55%+35%) YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ εκδόθηκε 1/7/2019 (6M) Τροποποιήθηκε 9/3/2020.	23/4/2019
10	1	Ηλεκτρονικός πολιτιστικός οδηγός για την ανάδειξη, προβολή και διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κω	Δήμος Κω	70.000,00	70.000,00	69.200,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 13/11/2020. Πληρωμή: 15%+40%+35%+10%. Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	3/5/2019
11	1	Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο	Δήμος Ρόδου	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	YE1: Υπηρεσία (18M) = 100.000 ευρώ. Προεγκρίθηκε 15/1 εκ νέου η δημοπράτηση. Προβλέπεται 30% προκαταβολή	3/5/2019
12	1	Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Σύμης	Δήμος Σύμης	85.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Υπογραφή Σύμβασης 1/9/2020:74.238,80€ (αναμένουμε ΤΔΥ) YE1: Υπηρεσία (9M) = 73.000 € (15%+50%+35%). Στάδιο υλοποίησης. YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ (1.10.2019) (5M) & Τροποποίηση 23/3/2020 10.000€	3/5/2019
13	1	Ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό και την αγροτική οικονομία της Κύθνου	Δήμος Κύθνου	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 10/4 η δημοπράτηση. Δημοσίευση ..... YE1: Υπηρεσία [8M] (15%+85%).	6/5/2019
14	1	Εφαρμογές εικονικής & επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Μυκόνου	Δήμος Μυκόνου	339.034,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 13/10 η δημοπράτηση του YE1 (Υπηρεσία [10M] = 140.000 ευρώ - Πληρωμή σε Φάσεις). Υποβολή προσφορών μέχρι 15/01/21 YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ [6M] =10.000 ευρώ (28-05-2020)	6/5/2019 13/8/2020
15	1	Προβολή και ανάδειξη Μνημείων Ακρόπολης Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 29/1 η δημοπράτηση. [12M = 20% Προκαταβολή ή Φάσεις] Δημοσίευση 8/2 - Ανήκουν: 10/3 YE1: Υπηρεσία [10M] = 140.000 ευρώ YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ υπογραφή 1/10/2019 [6M] =25.000 ευρώ	3/5/2019 13/8/2020
16	1	Διαδραστική ξενάγηση και προβολή των Λειψών μέσω φορητών συσκευών	Δήμος Λειψών	60.000,00	60.000,00	59.665,10	0,00	0,00	Υπογράφηκε 14/09/2020 Σύμβαση. YE1: Υπηρεσία (8M) 49.665,10 ευρώ (15%+50%+35%). Στάδιο υλοποίησης. YE2: ΑΥΙΜ εκδόθηκε 1/7/2019 (4M) τροποποιήθηκε 18/3/2020 Κατατέθηκε ΤΔΥ 11.03	3/5/2019
17	1	Ψηφιακή Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Κυκλάδων	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	155.000,00	155.000,00	55.000,00	0,00	0,00	YE1: Υπηρεσία [12M] = 100.000 €. Προεγκρίθηκε 19/11 η δημοπράτηση. Ο διαγωνισμός ήταν άγονος. Αλλαγές στα τεύχη & θα καταθέσουν νέο αίτημα προέγκρισης. YE2: ΑΥΙΜ - Εκδόθηκε 5/7/2019 [18M] = 55.000 €. Τροποποίηση ΑΥΙΜ 29/1/2021 για προσδιορισμό διάρκειας έργου (εγκρίθηκε)	6/5/2019
18	1	Ψηφιακός ξεναγός στον πολιτισμό και τα δρώμενα της Σαντορίνης	Δήμος Θήρας	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	YE1: Υπηρεσίες [8M] 100.000 ευρώ (15%+75%+10%). Δημοσιεύτηκε με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 21/9. Κάλεσαν τον Ανάδοχο για υπογραφή 15/1/2021 YE2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ (δεν έχει προχωρήσει) [6M]	3/5/2019

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
19	1	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας	Δήμος Κέας	60.000,00	60.000,00	49.002,32	0,00	0,00	Υπογραφή Σύμβασης 11/9/2020 για ΥΕ1. ΥΕ1: Υπηρεσία [8M] 50.000 ευρώ (15%+75%+10%). Στάδιο υλοποίησης. Έχει προχωρήσει αρκετά το έργο (και λήψεις) ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ (δεν έχει προχωρήσει) [8M] 10.000 ευρώ	6/5/2019
20	1	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ενίσχυσης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος Νισύρου	Δήμος Νισύρου	80.000,00	80.000,00	79.349,48	0,00	0,00	Υπογράφηκε η Σύμβαση ΥΕ1 24/09/2020. ΥΕ1: Υπηρεσία (8M) = 69.349,48 (35%+55%+10%). Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ2: ΑΥΙΜ εκδόθηκε 1/7/2019. (5M) Τροποποιήθηκε 9/3/2020 και υποβλήθηκε νέο ΤΔΥ για παράταση χρονοδιαγράμματος.	3/5/2019
21	1	Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής στον τομέα πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας στην Αμοργό	Δήμος Αμοργού	70.000,00	70.000,00	69.898,93	0,00	0,00	Υπογράφηκε η Σύμβαση ΥΕ1 02/09/2020. ΥΕ1: Υπηρεσία [8M] = 60.000 (35%+55%+10%). Στάδιο υλοποίησης. Έχει προχωρήσει αρκετά το έργο (και λήψεις) Δόθηκε παράταση 2 Μηνών -> Αναμένουμε ΤΔΥ ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ της ΕΦΑΚ υπογράφηκε 25/11/2019 [8M]. Έγινε τροποποίηση ΑΥΙΜ με παράταση χρονοδιαγράμματος. Προκηρύχθηκε η θέση Αρχαιολόγου	6/5/2019
22	1	Ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Πάρου με χρήση φορητών συσκευών	Δήμος Πάρου	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 29/7 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 30/9. 3 Πρόσφορες. Στάδιο Αξιολόγησης Α Φάσης (ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ) ΥΕ1: ΥΠΗΡΕΣΙΑ [8M] = 100.000 ευρώ (15%+75%+10%) ΥΕ2: ΑΥΙΜ με ΥΠΟΑ (δεν έχει προχωρήσει) [6M=10.000].	6/5/2019
23	1	Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλειατρικής (ΕΔΙΤ) στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2η ΔΥΠΕ	960.387,40	960.387,40	960.387,40	116.175,90	116.175,90	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/3/2020. Στάδιο εκτέλεσης μελέτης (καθυστερήσαν λόγω μη μετακινήσεων τον Μάιο). Δόθηκε προκαταβολή 15% Αναμένουμε αίτημα παράτασης. Σημείωση: Σε επόμενη τροποποίηση ΤΔΠ πρέπει να αφαιρεθεί ο παλιός Δείκτης	7/8/2018 8/4/2020
24	1	Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II- ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Έχει γίνει εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΕΚ. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα. Στάδιο χορήγησης δανείων.	20/12/2017
25	1	Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων	11.820.457,09	11.820.457,09	11.820.457,09	3.990.617,65	3.990.617,65	Έχει γίνει εκχώρηση στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΕΚ. Στάδιο υλοποίησης 73 επενδυτικών σχεδίων.	21/12/2018
26	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	382.400,00	382.400,00	382.400,00	15.123,04	15.123,04	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/8/2020. Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο έναρξης εργασιών.	20/12/2018 7/8/2020
27	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	201.645,27	201.645,27	201.645,27	36.681,61	36.681,61	Η σύμβαση υπογράφηκε 31/3/2020. Ανάδοχος: ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	20/12/2018 1/6/2020
28	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	490.086,85	490.086,85	490.086,85	19.694,30	19.694,30	Η σύμβαση υπογράφηκε 24/11/2020. Ανάδοχος ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο έναρξης εργασιών.	20/12/2018 4/12/2020
29	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	716.024,65	716.024,65	716.024,65	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 8/2/2021. Ανάδοχος ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο εγκατάστασης εργοταξίου.	20/12/2018 16/2/2021
30	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	755.710,75	755.710,75	755.710,75	30.309,57	30.309,57	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/10/2020. Ανάδοχος ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Στάδιο έναρξης εργασιών.	4/12/2019 19/10/2020
31	2	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	3.298.950,76	3.298.950,76	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 25/5 η προκήρυξη της μελέτης. Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε 2/8, προθεσμία υποβολής προσφορών 28/9, ανοίγμα προσφορών 2/10. Ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές για τη μελέτη. Στάδιο σύνταξης 2ου Πρακτικού (οικονομικών προσφορών). 6 συμμετέχοντες μειοδότης ΑΛΚΩΝ Μελετητική (έκπτωση 82,00%).	4/12/2019
32	2	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εκπόνησης μελέτης εφαρμογής και εξασφάλισης εγκρίσεων αδειοδότησων.	4/12/2019
33	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	939.920,00	939.920,00	24.007,49	0,00	0,00	Η σύμβαση με το μελετητή υπογράφηκε 15/2/2021. Στάδιο εκπόνησης μελέτης.	5/12/2019
34	2	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιητών	Δήμος Ίητών	285.000,00	282.560,11	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 9/3 η δημοπράτηση.	4/12/2019 25/2/2021
35	2	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου	Δήμος Μυκόνου	341.700,00	341.700,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 23/10 η δημοπράτηση.	4/12/2019
36	2	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα	7.194.378,00	7.194.378,00	3.704.345,68	2.464.319,77	2.464.319,77	Έχει εγκριθεί η επιχορήγηση κατοικιών. Στάδιο υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων. Σε επόμενη τροποποίηση ΤΔΠ θα πρέπει να προστεθούν και τα ποσά "Ιδιωτικής Συμμετοχής" για καλύτερη 'εικόνα' της Πράξης. Τροποποίηση ΤΔΠ 17/11/20 με ένταξη Γ' ΚΥΚΛΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ. Αναμένουμε νέα ΤΔΥ με τις νέες αποφάσεις υπαγωγής (ΥΕ3 & ΥΕ4)	5/3/2018 11/12/2018 17/11/2020
37	2	Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας	2.891.659,55	2.891.659,55	2.863.155,93	2.838.659,55	2.838.659,55	Έχουν υπογραφεί συμβάσεις για 9 υποέργα. Τα υποέργα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10 έχουν ολοκληρωθεί. Υπόεργο 7 "Προμήθεια Van": Ημερομηνία διαγωνισμού 1/2/20. Η αποσφράγιση έγινε 6/2/20. Ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, η διαδικασία θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί δυνάμει του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.(7/4)	1/4/2016 14/7/2016 1/11/2017 19/6/2019 24/12/2020
38	2	Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω	Δήμος Κω	195.920,00	195.920,00	195.920,00	195.920,00	195.920,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/4/2018. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	30/5/2017 13/5/2019
39	2	Διευθέτηση ρέματος "Ρένη" Φαληρακίου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	389.553,86	389.553,86	365.524,57	365.524,55	365.524,55	Η σύμβαση υπογράφηκε 27/3/2019. Το έργο ολοκληρώθηκε (βεβ. περαιώσης). Έγινε έλεγχος από τον ΕΣΠΕΛ 12/10/2020.	30/5/2017 5/4/2019
40	2	Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	682.000,00	682.000,00	303.676,00	0,00	0,00	Η σύμβαση για το ΥΕ1 υπογράφηκε 24/11/2020. Στάδιο παράδοσης μηχανήματος. Θα εξετάσουν πως θα προχωρήσει η ανάθεση του άλλου οχήματος (αύξηση Π/Υ ή αλλαγή προδιαγραφών ή προσφυγή σε διαπραγμάτευση.	13/8/2018 9/10/2020
41	2	Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	159.588,00	159.588,00	103.788,00	103.788,00	103.788,00	Αποσφράγιση 29/11/2019. Ένας (1) υποψήφιος υπέβαλε προσφορά μόνο για τον εκκαθαφέα - φορτωτή. Η σύμβαση υπογράφηκε 31/8/2020. Το μηχανήμα παραδόθηκε. Ο συνοπτικός διαγ. για τον ελαστικόφόρο ήταν άγονος. Θα προχωρήσουν σε ανάθεση με διαπραγμάτευση μετά την αύξηση του π/υ.	13/8/2018 8/9/2020 20/10/2020

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
42	2	Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω	Δήμος Κω	1.070.059,52	1.070.059,52	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 27/4 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 2/10. Στάδιο σύνταξης 1ου Πρακτικού. Προσωρινός μειοδότης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ (5 συμμετέχοντες), με έκπτωση 44,01%. Στις 14/1/2021 απεστάλη το 1ο Πρακτικό για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.	2/4/2019 19/12/2019
43	2	Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 9/11 η δημοπράτηση της μελέτης. Υποβολή προσφορών έως 11/3. Αποσφράγιση προσφορών 17/3.	5/4/2019
44	2	Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαριού Σαντορίνης	Δήμος Θήρας	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 19/5 η δημοπράτηση της μελέτης. Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε 13/11. Στις 23/2/2021 εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του διαγωνισμού της μελέτης (4 συμμετέχοντες, μειοδότης ΤΡΙΤΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 55,50%).	5/4/2019
45	2	Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) για το Δήμο Μήλου	Δήμος Μήλου	514.169,93	514.169,93	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης της μελέτης. Υποβλήθηκε αίτημα αλλαγής χωροθέτησης ΠΣ.	13/7/2020
46	2	Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου	Δήμος Πάρου	411.891,06	409.955,58	384.700,07	379.895,20	379.895,20	Η σύμβαση υπογράφηκε 2/3/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Η αφαλάτωση λειτουργεί. Έγινε οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε από Ο.Ε..	5/10/2016 16/3/2017 14/3/2018
47	2	Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου	Δήμος Πάρου	891.796,78	891.796,78	122.156,58	122.156,58	122.156,58	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2018. Ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος λόγω μεγάλων καυστερήσεων στην υλοποίηση. Απόφαση έκπτωσης 19/11/2019. Εγκρίθηκε 22/12/2020 μειωτικός τακτοποιητικός ΑΠΕ. Μετά την άρνηση του 2ου και του 3ου να συνεχίσουν το έργο αναμένεται η υποβολή νέου αιτήματος για προέγκριση δημοπράτησης πιθανά με προσθήκη συνδικαιούχου (ΔΕΥΑ Πάρου).	5/10/2016 20/3/2017 15/10/2018
48	2	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	192.600,00	192.600,00	176.718,88	176.390,81	176.390,81	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Έγινε προσωρινή & οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε από ΔΣ.	5/10/2016 24/10/2017
49	2	Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	202.450,31	202.450,30	202.450,30	193.556,36	193.556,36	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Έγινε προσωρινή & οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε από ΔΣ.	5/10/2016 24/10/2017
50	2	Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	392.980,57	392.980,57	374.775,42	374.771,31	374.771,31	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/3/2018. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Έγινε οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε.	6/10/2016 21/3/2018
51	2	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	244.325,90	240.141,04	244.325,90	240.141,04	240.141,04	Η σύμβαση υπογράφηκε 13/3/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Το έργο λειτουργεί. Μετά από επανέλεγχο του ΕΣΠΕΛ το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία Ι αλλά παραμένουν ελλείψεις και θα πρέπει να γίνει περικοπή αμοιβής. Έγινε οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε.	6/10/2016 21/3/2018 24/7/2019
52	2	Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Ποσειδωνιάς Δ. Σύρου - Ερμούπολης	ΔΕΥΑ Σύρου	1.442.819,52	1.442.006,62	1.210.652,88	1.198.390,03	1.198.390,03	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/5/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Μετά από επανέλεγχο του ΕΣΠΕΛ το έργο κατατάχθηκε στην κατηγορία Ι αλλά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η ποιότητα της άμμου επίχωσης και πιθανά περικοπή αμοιβής.	10/10/2016 8/5/2018
53	2	Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Υδρούσας Δ. Άνδρου	Δήμος Άνδρου	206.795,70	206.795,70	199.071,36	198.979,59	198.979,59	Η σύμβαση υπογράφηκε 7/5/2018. Το έργο ολοκληρώθηκε.	10/10/2016 14/5/2018
54	2	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου	Δήμος Μήλου	283.133,84	258.335,97	283.133,84	279.530,39	255.085,96	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/11/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Εκδόθηκε Βεβαίωση Περαίωσης. Έγινε οριστική παραλαβή και εγκρίθηκε από Ο.Ε.	10/10/2016 20/11/2017 16/5/2018
55	2	Ύδρευση Εμπορείου Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	3.812.482,08	3.428.482,08	1.828.482,08	526.097,95	526.097,95	Υ1. Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για το υποέργο της προμήθειας της αφαλάτωσης. Υ2. Η σύμβαση για τα δίκτυα υπογράφηκε 5/6/2019. Στάδιο υλοποίησης από 1/11 με σημαντική καθυστέρηση. Έγινε Ειδική Πρόσκληση στις 11 για επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της πράξης.	28/8/2018 23/11/2018 19/6/2019
56	2	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	639.840,00	516.000,00	632.400,00	632.400,00	510.000,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/6/2020. Ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε και λειτουργεί.	28/8/2018
57	2	Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Μυκόνου	ΔΕΥΑ Μυκόνου	1.612.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στη συμβασιολογία του έργου. Προεγκρίθηκε 8/5/2020 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 27/7/2020. Στις 25/8/2020 πέρασε από ΔΣ πρακτικό 1&2. Προσωρινός ανάδοχος WATERA (26/8/2020), (απορρίπτονται οι άλλοι 2 υποψήφιοι). Υπεβλήθησαν ενστάσεις στην ΑΕΠΠ (7/9/2020) ή οποία εξέδωσε Απόφαση 1389/2020 (3/11/2020). Επί της Αποφάσεως της ΑΕΠΠ έγινε προσφυγή στο ΣτΕ (13/11/2020).	28/8/2018 20/5/2020
58	2	Επέκταση - Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	2.719.818,50	2.335.818,50	735.818,50	666.941,33	666.941,33	Η σύμβαση του υποέργου των συνοδών υπογράφηκε 21/3/2019. Το έργο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε βεβ. περαίωσης. Προεγκρίθηκε 26/5/2020 η δημοπράτηση του υποέργου της προμήθειας μονάδας αφαλάτωσης. Δημοπρατήθηκε 21/7/2020. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε 27/10/2020. Ακολούθησε προσφυγή στην ΑΕΠΠ στις 16/11/2020. Στις 22/12/2020 εκδόθηκε από την ΑΕΠΠ η Απόφαση 57.58/2020. Ακολούθησε προσφυγή στο ΣτΕ στις 21/11/2021 η οποία θα συζητηθεί στις 22/3/2021.	30/8/2018 28/3/2019
59	2	Ανακατασκευή υδατόπυργου Αντιμάχειας Κω	ΔΕΥΑ Κω	409.761,37	409.761,37	409.761,37	395.624,23	395.624,23	Η σύμβαση υπογράφηκε 9/7/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	28/8/2018 31/7/2019
60	2	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης Άνω Μεράς Μυκόνου	ΔΕΥΑ Μυκόνου	393.080,00	200.000,00	393.080,00	60.000,00	60.000,00	Εγκρίθηκε στις 3/8/2018 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Υπάρχει Ειδικός Όρος στην ΑΕ (Παράρτημα, ενότητα 7). Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	30/8/2018 14/12/2020
61	2	Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	488.870,97	488.870,97	488.870,97	102.170,01	102.170,01	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/6/2019. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	30/8/2018 26/8/2019
62	2	Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	1.008.456,31	1.008.456,31	1.008.456,31	49.638,00	49.638,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/11/2020. Ανάδοχος Σμίλη ΑΤΕ (εκπτώση 26,39%). Στάδιο έναρξης εργασιών.	30/8/2018 17/11/2020
63	2	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλουσού Δήμου Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	926.417,29	926.417,29	926.417,29	528.386,91	528.386,91	Η σύμβαση υπογράφηκε 26/6/2020. Ανάδοχος Λεριάς. Στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε 8/3 παράταση έως 26/6/2021.	30/8/2018 6/7/2020
64	2	Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	767.436,99	766.476,99	739.476,99	332.621,41	332.621,41	Η σύμβαση υπογράφηκε 4/3/2020. Ανάδοχος P&C Development. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Αναμένεται η πρόσληψη προσωπικού για την αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου.	30/8/2018 6/3/2020 11/11/2020

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
65	2	Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2.000.000,00	2.000.000,00	1.687.389,00	714.222,49	714.222,49	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία τροποποιήθηκε 10/6/2020. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. <u>ΥΕ2 "Προμήθεια λίθων"</u> : Προεγκρίθηκε 16/10 η δημοπράτηση του. Δημοσίευση 3/2/2021. Υποβολή προσφορών έως 8/3/2021. Άνοιγμα προσφορών 10/3/2021. <u>ΥΕ3 "Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος"</u> : Η σύμβαση υπογράφηκε 3/12/2020. Στάδιο υλοποίησης.	1/8/2016 4/3/2020
66	2	Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	421.202,68	421.202,68	Υ/Ε1: Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 20/7/2017, τροποποιήθηκε 9/4/2019 και τροποποιήθηκε εκ νέου 26/10/2020. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. <u>Υ/Ε2: Ηλεκτρολογικά</u> . Η σύμβαση υπογράφηκε 10/8/2020. Στάδιο υλοποίησης. <u>Υ/Ε3 Υδραυλικά</u> . Η σύμβαση υπογράφηκε 10/8/2020. Στάδιο υλοποίησης.	16/6/2017 26/2/2019 15/9/2020
67	2	Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2.300.000,00	2.300.000,00	1.619.250,00	960.360,29	960.360,29	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία, για το 1ο υποέργο, υπογράφηκε 27/9/2017 και η 2η τροποποίηση 25/1/2021. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Θα χρειαστεί νέα παράταση και αύξηση π/υ. Προεγκρίθηκε 2/2 η δημοπράτηση του ΥΕ3 (Η/Μ εγκαταστάσεις). Ο προϋπολογισμός του ΥΕ2 (προθήκες) θα ανέλθει σε περίπου 800.000 €.	6/7/2017 19/3/2019
68	2	Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι	Δήμος Ρόδου	264.218,54	264.218,54	264.218,54	259.818,65	259.818,65	Η σύμβαση υπογράφηκε 9/11/2018. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.	28/8/2017 1/2/2018 23/11/2018
69	2	Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	212.484,81	212.484,81	212.484,81	9.029,41	9.029,41	Η σύμβαση υπογράφηκε 29/9/2020. Ανάδοχος Μπόκος - έκπτωση 35%). Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	31/10/2018 1/10/2020
70	2	Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.510.800,00	1.510.800,00	224.500,00	224.800,00	224.800,00	Ο π/υ κατανέμεται σε δύο ΑΠ (Αξ 2.990.666,66 € & Αξ 5.495.332,34 €). Στάδιο έγκρισης ΑΥΙΜ. 1ο ΥΕ: Προεγκρίθηκε 16/1 η δημοπράτηση και έχει περάσει Οικονομική Επιτροπή. Το άνοιγμα των προσφορών έγινε 31/7/2020. Υποβλήθηκαν 2 προσφορές και αντίστοιχες ενστάσεις. Η ΑΕΠΠ ζήτησε την ακύρωση του διαγωνισμού. Ακυρώθηκε ο Διαγωνισμός και θα επανακηρυχθεί. Στάλθηκε έγγραφο με το οποίο ζητάμε ενημέρωση 18Μ (20%Μ3-25%Μ6-15%Μ9-25%Μ12-15%Μ18 πληρωμές) 4ο ΥΕ: Η σύμβαση με το CNN υπογράφηκε 25/10/2018. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. 6ο ΥΕ: Η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο (TREK Development) υπογράφηκε 15/11/2019 [8Μ] Παράταση 4 μήνες έως 15/11/2020	30/4/2018 19/2/2019 25/10/2019
71	2	Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου-Σαρίας	Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου	241.890,00	241.890,00	241.890,00	183.813,47	183.813,47	Η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα υπογράφηκε 4/4/2018. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Υποβλήθηκε ΤΔΠ για τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.	28/2/2018 18/2/2021
72	2	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000	Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων	237.508,00	237.508,00	237.508,00	115.710,23	115.710,23	Εγκρίθηκε στις 3/8/2018 η Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και τροποποιήθηκε στις 2/3/2021. Υπάρχει Ειδικός Όρος στην ΑΕ (Παράρτημα, ενότητα 7). Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση.	28/2/2018 23/2/2021
73	2	Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλιάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	395.803,70	229.777,95	395.803,70	232.550,19	193.355,02	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/5/2019. Οι εργασίες άρχισαν την 1/11/2019. Η 1η ΣΣ ποσού 111.741,26 είναι μη επιλέξιμη. Επιβλήθηκε δημοσιονομική διόρθωση 5% ποσού 11.488,90 για μη πλήρη υποχρεώσεων δημοσιότητας. (Εκκρεμεί η επιστροφή του ποσού. Προεγκρίθηκε 19/2 σχέδιο 2ου μειωτικού ΑΠΕ.	5/3/2018 2/7/2020
74	2	Επέκταση ξύλινου πεζοδρόμου επί της οδού Αυστραλίας έως το λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	706.063,97	706.063,97	706.063,97	271.773,30	271.773,30	Η σύμβαση υπογράφηκε 19/8/2019. Στάδιο υλοποίησης. Ολοκληρώθηκε η μετατόπιση υπόγειου καλωδίου από το ΔΕΔΔΗΕ.	22/10/2018 8/11/2019 27/1/2020 30/6/2020
75	2	Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το λιμάνι Ακαντιάς έως τη νέα μαρίνα Ρόδου	Δήμος Ρόδου	3.038.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 12/11 η δημοπράτηση. Αναμονή έγκρισης Π/Υ 2021 από Αποκεντρωμένη ώστε μετά να περάσει η διακήρυξη από Ο.Ε. (20/1). Υπάρχει εκκρεμότητα παραχώρησης έκτασης από Κτηματική Υπηρεσία.	12/6/2019
76	2	Χώρος στάθμευσης και πρόσβαση στην παραλία περιοχής Ζέφυρος, νήσου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	9/2/2021
77	3	Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου	1.246.846,04	1.246.846,04	1.246.846,04	1.246.846,04	1.246.846,04	Η σύμβαση υπογράφηκε 21/9/2018. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε.	31/5/2016 18/1/2018 15/4/2019
78	3	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	3.437.154,33	3.437.154,33	3.437.154,33	3.435.057,68	3.435.057,68	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/5/2019. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού.	25/7/2017 24/4/2019
79	3	Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	3.508.828,00	3.508.828,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε εκ νέου 2/9 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 16/11/20. Άνοιγμα 20/11/20. Υποβλήθηκαν 3 προσφορές χωρίς όμως υποβολή ΕΕΕΠ και εγγυητικών, οπότε ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος. Επαναδημοπρατήθηκε και στις 4/2/21 ανοίχθηκαν οι προσφορές. Υποβλήθηκαν 3 προσφορές χωρίς εγγυητικές και με άλλες ελλείψεις.	31/7/2018 25/1/2021
80	3	Εμπορικό Κρηπίδωμα Λιμένα Ερμούπολης Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2.912.577,77	2.912.577,77	2.912.577,77	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 23/12/2020. Ανάδοχος ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ με έκπτωση 27,22%. Στάδιο εγκατάστασης εργοταξίου.	31/7/2018 25/8/2020
81	3	Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία v. Θήρας (Β' φάση)	Εγνατία Οδός αε	5.922.726,83	5.625.226,83	5.575.226,83	3.715.031,88	3.406.777,78	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/12/2013. Στάδιο κλεισίματος κυρίως υποέργου μετά την αποδοχή της αίτησης διάλυσης της εργολαβίας ώστε να ανατεθεί το υπόλοιπο. Εκκρεμεί η διόρθωση της απαλοτίωσης.	14/6/2016 11/4/2019 4/12/2020
82	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	468.600,00	468.600,00	17.345,12	0,00	0,00	Η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο υπογράφηκε 23/3/2020 και ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκαν 1/3 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.	16/11/2018 19/12/2019
83	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	368.000,00	368.000,00	17.248,40	0,00	0,00	Η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο υπογράφηκε 23/3/2020 και ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκαν 1/3 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.	16/11/2018 22/11/2019
84	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	924.800,00	924.800,00	24.150,24	0,00	0,00	Η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο υπογράφηκε 23/3/2020 και ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκαν 1/3 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.	16/11/2018 19/12/2019
85	3	Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.092.450,01	1.092.450,01	1.092.450,01	159.880,56	159.880,56	Υ/Ε 1 (ΠΝΣ): Η σύμβαση υπογράφηκε 15/6/2020. Στάδιο έναρξης εργασιών. Προεγκρίθηκε 19/2 παράταση έως 30/6/2021 (εγκρίθηκε). Υ/Ε 2 (ΣΤΜ): Η σύμβαση υπογράφηκε 28/7/2020. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Προεγκρίθηκε 22/1 παράταση έως 15/6/2021 (εγκρίθηκε). Αναμένεται ΤΔΥ. Υ/Ε 3 (Μ): Η σύμβαση υπογράφηκε 15/6/2020. Στάδιο έναρξης εργασιών. Προεγκρίθηκε 25/1 παράταση έως 31/5/2021 (εγκρίθηκε). Αναμένονται ΤΔΥ.	16/11/2018 28/4/2020

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
86	3	Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για δράσεις οδικής ασφάλειας	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας	976.844,47	976.844,47	839.519,08	503.769,43	503.769,43	Η σύμβαση για το YE4 - Πομποδέκτες υπογράφηκε στις 25/4/2020 και για το YE5 - Φορητά Ραντάρ στις 18/4/2020 και παραδόθηκαν. Η σύμβαση για το YE2 - Αυτοκίνητα τύπου SUV υπογράφηκε 18/6/2020 (παραδόθηκαν) και για το YE1 - Περιπολικά στις 01/09/2020 (παραδόθηκαν). Προεγκρίθηκε 5/10 η δημοπράτηση του YE3 - Βανάκια μεταφοράς προσωπικού 9 ατόμων. Άγονος διαγωνισμός. Υποβλήθηκε ΤΔΠ με αύξηση π/υ για το YE. Υπογράφηκε 4/11 η Σύμβασης για το YE6 - Ηλεκτρονικές συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης.	26/3/2019 4/8/2020 23/2/2021
87	3	Μελέτη κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου	Κτιριακές Υποδομές ΑΕ	6.505.785,30	6.505.785,30	6.082.785,30	5.765.114,69	5.479.590,17	Η σύμβαση για την κατασκευή του νοσοκομείου υπογράφηκε 30/9/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Στις 4/3/2020 έγινε Διοικητική Παραλαβή για χρήση. Εκκρεμεί η συμπληρωματική στελέχωση και η μετεγκατάσταση από το ΚΥ για να αρχίσει να λειτουργεί. Προεγκρίθηκε 31/7 η δημοπράτηση της διαχείρισης των ομβρίων. Δημοπρατήθηκε 16/10 (4 συμμετέχοντες, μειοδότης VAST-MAKE IKE με ποσοστό 40,15%) Η Οικονομική Επιτροπή εξουσιοδότησε στις 13/11/2020 τη ΔΤΕ να ζητήσει αιτιολόγηση για τη χαμηλή προσφορά από τον μειοδότη. Η Απόφαση της ΟΕ διαβιβάστηκε στην ΔΤΕ στις 13/1/2021.	24/12/2015 8/11/2017 26/11/2018 21/7/2020
88	3	Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	478.716,00	478.716,00	478.716,00	477.172,19	477.172,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2015. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν (Σύρο 1, Πάρο 1, Νάξο 1, Κω 1 και Ρόδο 4) και λειτουργούν.	24/12/2015
89	3	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	1.186.519,92	1.186.519,92	1.149.019,92	1.142.092,72	1.142.092,72	Οι συμβάσεις για τα 17 υπόεργα υπογράφηκαν στις 30/7/2019. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και έγινε οριστική παραλαβή.	1/6/2017 27/6/2019
90	3	Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	869.154,55	869.154,55	869.154,55	862.530,04	862.530,04	Υπογράφηκε στις 25/1/2019 η σύμβαση για το YE-5 - Εξοπλισμός Τομογραφίας Οπτικού Νεύρου - OCT), στις 7/2/2019 για το YE-1 - Τράπεζα Γεν. Χειρουργικής, στις 8/2/2019 για το YE-6 - Laser Λιθοτριψίας, στις 13/2/2019 για το YE-4 - Φορητό ακτινοσκοπικό C-Arm (Εγκρίθηκε Συμπληρωματική Σύμβαση) και στις 18/3/2019 για το YE-3 - Λαπαροσκοπικό Σύστημα. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Υπογράφηκε 2/8/2019 η σύμβαση για το YE-2 (Η/Υ). Έχει γίνει η προσωρινή παραλαβή του 2ου παραδοτέου. Προεγκρίθηκε 3/8 αίτημα τροποποίησης σύμβασης YE-2 (επέκταση αντικειμένου).	1/6/2017 21/1/2019 20/3/2019 26/8/2019 7/8/2020
91	3	Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	768.436,68	768.436,68	508.036,68	0,00	0,00	Η προμήθεια αφορά: 2 ασθενοφόρα 4Χ4 για τα νησιά Νάξο και Ρόδο, 1 κινητή μονάδα για Σύρο και 9 ασθενοφόρα μικρού όγκου για τα νησιά Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Μύκονο, Πάρο, Ρόδο, Σύρο και Τήνο. Μετά το άνοιγμα των προσφορών στις 31/7/18 διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν προσφορές για 4Χ4 και Κινητή Μονάδα. Η σύμβαση για τα 9 ασθενοφόρα μικρού όγκου υπογράφηκε στις 28/9/2020. Υποβλήθηκε για προέγκριση αίτημα ανάθεσης με συνοπτικές διαδικασίες της προμήθειας της κινητής μονάδας και των 2 ασθενοφόρων 4Χ4.	9/11/2017 14/7/2020
92	3	Προμήθεια απεικονιστικών μηχανημάτων νοσοκομειακών μονάδων Ρόδου και Καλύμνου	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	2.243.160,00	2.243.160,00	2.243.160,00	0,00	0,00	Οι συμβάσεις για τα YE1 και 2 υπογράφηκαν 15/9/2020. Παραδόθηκε ο εξοπλισμός του YE2. Προεγκρίθηκε 10/12 παράταση για το YE1 έως 15/4/2021. Έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού λόγω covid-19 π/υ 780.000 €.	3/5/2018 1/7/2019 7/7/2020
93	3	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κω	Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κω	237.602,33	237.620,33	180.880,83	79.207,83	79.207,83	Οι συμβάσεις για τα YE1, YE2 και YE3 υπογράφηκαν στις 5/10/2020. Εκκρεμεί η ανάθεση του YE4 μετά τον αρχικά άγονο διαγωνισμό.	3/5/2018 1/7/2019 7/9/2020
94	3	Συμπληρωματική προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ΓΝ Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο" & Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	904.819,20	904.819,20	200.096,84	137.343,93	137.343,93	Προεγκρίθηκε 31/7/2019 η δημοπράτηση. Στις 8/11/2019 έγινε η αποσφράγιση των δικαιολογητικών. Έχουν υποβληθεί προσφορές από 15 υποψήφιους αναδόχους. Η σύμβαση για το YE21 (Οδοντιατρικό) υπογράφηκε 30/11/2020. Προεγκρίθηκε 22/2 παράταση έως 15/4/2021 και αύξηση ο.α. Προς επικύρωση Οριστικού Αναδόχου για YE23 (Κλιβανός θερμ. υλικών). Προεγκρίθηκε 15/2 η υπογραφή σύμβασης για το YE22 (Ακτινογραφικό συγκρότημα). Έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού λόγω covid-19 που αφορά και στο Νοσοκομείο - ΚΥ Νάξου π/υ 450.000 €. Η σύμβαση για το YE2 Διαγνωστικοί σταθμοί υπογράφηκε στις 27-8-2020 και παρελήφθη στις 9-10-2020. Το YE3: Επείγουσα Προμήθεια COVID έσπασε σε 14 YE (YE7-YE20) και υπογράφησαν οι συμβάσεις. Προεγκρίθηκε 10-12-20 η δημοπράτηση του YE4 (αφορά COVID). Διακήρυξη στις 14-1-2021. Καταληκτική ημ/νία: 15-2-2021 και ημ/νία Διενέργειας στις 22-2-2021.	3/5/2018 26/8/2020
95	3	Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω	Δήμος Κω	323.819,26	323.819,26	315.675,32	261.775,16	261.775,16	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/10/2018. Το κύριο υπόεργο ολοκληρώθηκε. Έχει παραδοθεί ο ξενοδοχειακός & λοιπός εξοπλισμός καθώς και ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός.	7/6/2016 15/10/2018 27/11/2019
96	3	Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων	Δήμος Καλύμνου	702.024,17	702.024,17	642.024,17	276.897,60	276.897,60	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/7/2018. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση. Εγκρίθηκε ειδική παράταση έως 31/12/2020. Προεγκρίθηκε 2/2 νέα ειδική παράταση έως 31/3/2021.	7/6/2016 23/7/2018 28/8/2020
97	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	775.310,19	775.310,19	705.310,19	83.240,22	83.240,22	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/2/2019. Στάδιο κατασκευής φέροντος οργανισμού.	7/6/2016 6/3/2019
98	3	Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	966.749,94	966.749,94	920.940,05	854.959,76	854.959,76	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 14/12/2017. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε 18/8 ο 4ος μειωτικός ΑΠΕ. Προεγκρίθηκε 20/5 η δημοπράτηση της προμήθειας του εξοπλισμού. Για τις 3 από τις 9 ομάδες δεν υποβλήθηκαν προσφορές. 15/12 Οι συμβάσεις για τα υπόεργα 2 και 3 υπογράφηκαν 15/12/2020. Προεγκρίθηκε παράταση έως 31/3/2021 για το YE2. Για τα υπόλοιπα είδη έγινε επαναδημοπράτηση και 11/1/11 ανοίχθηκε η μοναδική προσφορά που αφορά το σύνολο των ειδών. Αναμένεται το άνοιγμα και της οικονομικής προσφοράς.	23/12/2016 18/12/2017 19/11/2020
99	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου	Δήμος Ρόδου	635.679,49	635.679,49	635.449,49	635.194,05	635.194,05	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 19/8/2014. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Η σύμβαση για την προμήθεια μικρού λεωφορείου υπογράφηκε 25/9/2018. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Υπογράφηκαν (2) συμβάσεις στις 11/1/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού και έχουν υλοποιηθεί Η σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου υπογράφηκε 28/11/2018 και έχει υλοποιηθεί. Ο σταθμός λειτουργεί.	23/12/2016 3/8/2017 10/10/2018

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
100	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	916.413,72	916.413,72	802.614,57	719.309,92	719.309,92	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 18/12/2017. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 8/12 η δημοπράτηση της προμήθειας του εξοπλισμού. Αναμένονται αιτήματα προέγκρισης πληρωμής για δίκτυα ΟΚΩ.	23/12/2016 18/1/2018 5/8/2020
101	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων Πάρου	Δήμος Πάρου	720.154,38	720.154,38	690.154,38	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/2/2021. Ανάδοχος ΑΔΑΜΙΔΗΣ με έκπτωση 32,28%. Στάδιο εγκατάστασης εργασιών.	25/9/2018 11/2/2021
102	3	Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου	Δήμος Ρόδου	1.181.930,84	1.181.930,84	1.081.930,84	105.772,46	105.772,46	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/11/2020. Ανάδοχος Vast Make με 52% έκπτωση. Στάδιο υλοποίησης	25/9/2018 19/11/2020
103	3	Βρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	1.621.458,72	1.621.458,72	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 13/5 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 27/8. Ανοιγμα προσφορών 3/9. Μειοδότης ΜΤ ΑΤΕ με 33%. Προς υπογραφή το 2ο πρακτικό (12/1/21).	20/3/2019
104	3	Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο	Δήμος Τήνου	569.453,58	569.453,58	555.902,24	554.901,73	554.901,73	Y1.Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 5/6/2014 και έχει ολοκληρωθεί. Y2.Η σύμβαση για το βασικό ιατρικό εξοπλισμό υπογράφηκε 25/6/2018. Το υπόεργο έχει ολοκληρωθεί Y3.Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδες Α, Β και Γ. Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός εστίασης υπογράφηκε 2/12/2016. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Y4 (Η/Υ). Η σύμβαση υπογράφηκε 27/9/2018. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Y5 (Λογισμικό). Έγινε απευθείας ανάθεση. Εκδόθηκε πρωτόκολλο παραλαβής 14-11-2019. Αποπληρώθηκε. Y6.Δίκτυα ΟΚΩ. Πληρώθηκε ο ΔΕΔΔΗΕ. Στάδιο σύνδεσης με δίκτυο Y7. Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδα Δ. Έπιπλα υπογράφηκε 28/11/2016. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Y8. Συμβασιοποιήθηκε 7/12/2017. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Y9. Έγινε ευθείας ανάθεση (τμήμα ιατρικού εξοπλισμού). Υπογράφηκε σύμβαση 9/2019. Η προμήθεια ολοκληρώθηκε (πρωτ. παραλ. 5-3-2020).	16/12/2016 24/7/2017 22/5/2018 22/1/2020
105	3	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	962.154,29	962.154,29	962.154,29	817.887,29	817.887,29	Η σύμβαση για το κύριο υπέργο κατασκευής του κτιρίου υπογράφηκε 18/3/2015 και ολοκληρώθηκε 30/6/2017. Η σύμβαση για το υπόεργο 4 προμήθεια επίπλων υπογράφηκε 30/4/2019 και έχει παραδοθεί. Αναμένεται η παραλαβή. Η σύμβαση για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου υπογράφηκε 26/2/2019. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε βεβαίωση περάσιως. Εγκρίθηκε 26/1/2021 ο 1ος ΑΠΕ (υπερβατικός). Αναμένεται τελική επιμέτρηση. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τις υπόλοιπες προμήθειες. Έγινε παράδοση του εξοπλισμού εκκρεμεί η παραλαβή του.	16/12/2016 24/10/2017 9/3/2018 24/4/2019 22/6/2020 22/2/2021
106	3	Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	943.124,26	943.124,26	924.172,05	922.830,39	922.830,39	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/11/2017. Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	1/6/2016 12/12/2017 24/4/2019
107	3	Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	816.978,73	816.978,73	816.978,73	766.725,11	766.725,11	Η σύμβαση υπογράφηκε 25/1/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε και το σχολείο λειτουργεί.	1/6/2016 27/2/2018 6/5/2020 14/7/2020 22/1/2021
108	3	Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιάρθρωση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	1.979.481,08	1.979.481,08	1.620.161,73	1.398.386,51	1.398.386,51	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/2/2018. Ολοκληρώθηκε και οι δύο σχολικές μονάδες λειτουργούν. Προεγκρίθηκε 5/3 σχέδιο 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ. Προστέθηκαν 2 υποέργα για την απόκτηση γης και τη διαμόρφωσή της σε χώρο στάσης / ελιγμού. Υπογράφηκε το συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου στις 12/11/2019. Αναμένεται η υποβολή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για προέγκριση. Οι συμβάσεις για την προμήθεια μέρους του εξοπλισμού υπογράφηκαν 3 και 9/12/2020. Υπολείπεται ακόμη μία σύμβαση προμήθειας.	1/6/2016 20/3/2018 10/4/2019 8/7/2020 3/9/2020
109	3	Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόγου Μάρπησσας Πάρου	Δήμος Πάρου	1.439.469,49	1.439.469,49	1.424.553,50	1.418.747,37	1.418.505,11	Η σύμβαση για το 2ο υπόεργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων" υπογράφηκε 28/11/2014. Η σύμβαση για το 1ο υπόεργο "Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου" υπογράφηκε 4/10/2017. Το έργο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	1/6/2016 1/8/2016 24/10/2017
110	3	Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου	Δήμος Λέρου	512.401,89	512.401,89	475.992,91	141.137,39	141.137,39	Η σύμβαση υπογράφηκε 31/7/2019. Στάδιο υλοποίησης εργασιών επιχιρισμάτων - τοιχών περιβάλλοντα χώρο. Προεγκρίθηκε 18/1 παράταση έως 16/4/2021. Ζητήθηκε 9/2 η επανυποβολή του σχεδίου 1ου ΑΠΕ για προέγκριση.	24/11/2016 29/9/2017 26/8/2019
111	3	Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου	Δήμος Μήλου	1.102.988,40	931.884,06	465.532,55	422.516,37	422.516,37	Η σύμβαση για το ΥΕ1 υπογράφηκε 31/5/2018. Ολοκληρώθηκε εκπρόθεσμα. Εγκρίθηκε 18/1 2ος μειωτικός ΑΠΕ. Ζητήθηκε 8/3 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης του ΥΕ2 για προέγκριση.	24/11/2016 18/6/2018 21/7/2020 22/1/2021
112	3	Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω	Δήμος Κω	1.085.432,67	1.085.432,67	1.085.351,51	1.065.075,84	1.063.775,84	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/5/2014. Η σύμβαση για την τοποθέτηση ανελκυστήρα υπογράφηκε 28/12/2016. Το έργο ολοκληρώθηκε και το σχολείο λειτουργεί. Εγκρίθηκε 25/9/2018 το πρωτοκολλο οριστικής παραλαβής της κύριας εργαλαβίας.	25/11/2016 15/2/2017 11/10/2017
113	3	Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	817.220,20	817.220,20	650.820,20	650.767,35	650.767,35	Οι συμβάσεις υπογράφηκαν για το Υπ. 2: 23/5/2019 και για το Υπ. 3: 24/5/2019. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. Προεγκρίθηκε 10/3 η επαναδημοπράτηση του Υπ. 1. Δημοπρατήθηκε στις 22/7/2020.	25/11/2016 14/6/2018 27/2/2019 21/7/2020
114	3	Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	1.897.374,84	1.897.374,84	1.897.374,84	1.897.374,84	1.897.374,84	Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/5/2018. Ολοκληρώθηκε η παράδοση του εξοπλισμού. Ολοκληρώθηκε η πράξη.	25/11/2016 18/7/2017 7/12/2018
115	3	Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου ν. Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	318.442,91	318.442,91	317.260,96	280.740,47	280.740,47	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/2/2020. Στάδιο υλοποίησης τελευταίων εργασιών.	14/8/2018 20/3/2020

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
116	3	Εκσυγχρονισμός και επέκταση Δημοτικού Σχολείου Χώρας, Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	3.112.400,00	3.112.400,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 20/7 η δημοπράτηση. Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε 14/10. Ημ/νία λήξης υποβολής προσφορών 19/11. Ημ/νία διεξαγωγής διαγωνισμού (αποσφράγισης) 25/11. 28/12/20 εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό (10 συμμετέχοντες μειοδότης: Κ/Ξ Αδαμίδης-Στέφας -Κτριστεχνική ΕΠΕ, έκπτωση 33,30%) 11/1/21 κοινοποιήθηκε το 1ο Πρακτικό στους συμμετέχοντες και ταυτόχρονα κλήθηκε και ο μειοδότης να υποβάλει δικαιολογητικά κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη δεν ήταν επαρκή και κόπηκε από την Επιτροπή. Έχει κοινοποιηθεί η Απόφαση της Επιτροπής στους συμμετέχοντες και η προθεσμία για ενστάσεις λήγει 17/3/21. Αμέσως μετά θα συνεχιστεί η διαδικασία.	25/5/2020
117	3	Βελτίωση Υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο και την Ρόδο	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά ακινήτου και υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης για τις προμήθειες.	20/9/2019
118	3	Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	499.856,40	499.856,40	499.856,40	141.088,50	141.088,50	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/5/2020. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού. Προεγκρίθηκε 9/11 τροποποίηση της σύμβασης. Έχει ζητηθεί προκαταβολή 35% από το ΠΤΑ ύψους 141.088,50€. Έχει παραδοθεί ο εξοπλισμός. Εκκρεμεί η εκπαίδευση και η Οριστική παραλαβή από ΑΕΝ.	19/10/2016 14/3/2018 21/4/2020
119	3	Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Καλύμνου	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	785.000,00	785.000,00	712.342,80	225.818,07	225.818,07	Ανάδειξη Αναδόχων για τα 4 από τα 5 τμήματα. Η σύμβαση για το YE1 υπογράφηκε 28/5/2020. Προεγκρίθηκε 9/11 τροποποίηση της σύμβασης. Η σύμβαση για το YE2 υπογράφηκε 29/5/2020. Έχει παραδοθεί ο εξοπλισμός. Εκκρεμεί η εκπαίδευση και η Οριστική παραλαβή από ΑΕΝ του YE1. Έχει πληρωθεί η προκαταβολή 35% από το ΠΤΑ ύψους 190.872,50€. Το YE2 παραδόθηκε και εξοφλήθηκε (εκκρεμεί η πληρωμή των φόρων).	16/4/2019
120	4	Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»	Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης I.M. Σύρου	699.610,00	699.610,00	405.850,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 12/6 ΤΔΥ για τα YE1 και 2. Προεγκρίθηκε 14/9 η δημοπράτηση του YE3 (Συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση). Ημερομηνία δημοσίευσης 26/11/2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 15/1/2021.Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών 12/2/2021.	8/4/2020
121	4	Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	Επιμελητήριο Κυκλάδων	395.500,00	395.500,00	185.500,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 29/5 ΤΔΥ για τα YE2 και 3. Προεγκρίθηκε 1/10 εκ νέου η δημοπράτηση του YE1 "Κατάρτιση". Δημοσίευση διαγωνισμού 25/1/2021. Υποβολή προσφορών έως 2/3/2021.	8/4/2020
122	4	Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στον Νομό Δωδεκανήσου	Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Δωδεκανήσου	278.900,00	278.900,00	115.100,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 15/10 ΤΔΥ για τα YE 1 και 2. YE 1 στάδιο υλοποίησης. Προεγκρίθηκε 2/3 η δημοπράτηση του YE3 (συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση) για προέγκριση.	22/5/2020
123	4	Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	Επιμελητήριο Κυκλάδων	216.550,00	216.550,00	91.150,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκαν 2/6 ΤΔΥ για τα YE2 και 3. Προεγκρίθηκε 1/10 η δημοπράτηση του YE1. Δημοσίευση διαγωνισμού 26/1/2021. Υποβολή προσφορών έως 9/3/2021.	22/5/2020
124	4	Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης	Επιμελητήριο Κυκλάδων	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο έγκρισης ΑΥΙΜ και υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	3/2/2021
125	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016	ΕΕΤΑΑ	2.019.538,72	2.019.538,72	2.019.538,72	1.961.645,93	1.765.481,32	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διάρθρωση 10% από το ΕΔΕΛ. Υποβλήθηκε 15/5 τροποποιημένο ΤΔΥ.	1/9/2015
126	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017	ΕΕΤΑΑ	2.198.741,76	2.198.741,76	2.198.741,76	2.138.559,31	1.924.703,38	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διάρθρωση 5% από το ΕΔΕΛ.	3/8/2016
127	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018	ΕΕΤΑΑ	2.437.367,96	2.312.434,58	2.312.434,58	2.300.775,49	2.070.730,73	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκε διάρθρωση 5% από το ΕΔΕΛ. Έγινε τροποποίηση με αναπροσαρμογή της δημόσιας δαπάνης, γιατί εκτελέστηκε διπλή πληρωμή από την Τράπεζα της Ελλάδος	29/6/2017 30/11/2017 19/7/2018 1/7/2019
128	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2018-2019	ΕΕΤΑΑ	2.100.000,00	1.648.382,00	1.975.211,48	1.975.211,48	1.550.503,76	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Επιβλήθηκαν διορθώσεις 5,29% και 10.591,58 € για τον Δήμο Ρόδου από την ΕΔΕΛ. Υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΥ με τα πραγματικά στοιχεία του πλύ	23/7/2018 3/12/2018
129	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2019-2020	ΕΕΤΑΑ	1.412.899,00	1.412.899,00	1.388.322,07	1.386.163,07	1.386.163,07	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε 18/12 τροπ. ΤΔΥ (τακτοποίηση στην πραγματική υλοποίηση)	5/7/2019
130	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2020-2021	ΕΕΤΑΑ	1.700.000,00	1.700.000,00	1.581.668,50	368.587,66	368.587,66	Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΥ.	21/7/2020 24/11/2020
131	4	Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων	Επιμελητήριο Κυκλάδων	394.144,00	394.144,00	394.144,00	25.495,56	25.495,56	Υλοποιούνται 3 σεμινάρια "Διοικητικής Υποστήριξης" και 1 "Πωλητές" - 3 βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής (με case studies), ολοκληρώνονται Μάρτιο 2021 και ακολουθεί πιστοποίηση (κάποιοι μεμονωμένοι ωφελούμενοι που έκαναν δια ζώσης πρακτική έχουν ήδη πιστοποιηθεί). Το 4ο σεμινάριο βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης της θεωρητικής κατάρτισης - Σύνολο: 68. Το 2ο αίτημα παράτασης (έχει υποβληθεί τροποποιημένο ΤΔΥ) αφορά στην προσπάθεια να καλυφθεί το προβλεπόμενο σύνολο ωφελούμενων (80) - θα δώσει παράλληλα τη δυνατότητα δια ζώσης πρακτικής σε ωφελούμενους του 4ου σεμιναρίου.	26/10/2018 9/10/2020 9/3/2021
132	4	Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	375.840,00	375.840,00	375.840,00	0,00	0,00	22.09.2020: ενημέρωση από τμήμα Αξιοποίησης –Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας& Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου: Εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή για κήρυξη ως άγονης και της δεύτερης διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτων για τη πράξη: «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά» και στη συνέχεια εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για απευθείας ανάθεση της πράξης «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά». Οι παραπάνω διαδικασίες θα ολοκληρωθούν με τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων, διότι έχει λήξει η θητεία τους.	30/9/2019
133	4	Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά Δήμου Κω	Δήμος Κω	163.998,00	163.998,00	163.998,00	0,00	0,00	07.10.2020: ενημέρωση από Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά: η 1η διακήρυξη μίσθωσης ακινήτων χαρακτηρίστηκε άγονη - θα ακολουθήσει δεύτερη.	30/9/2019
134	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	190.636,20	190.636,20	190.636,20	190.636,20	190.636,20	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	1/9/2015 1/6/2016
135	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	156.590,90	156.590,90	156.590,90	153.863,65	153.863,65	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	3/8/2016
136	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	285.000,00	285.000,00	285.000,00	284.545,50	284.545,50	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	29/6/2017 8/10/2018
137	4	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2018-2019 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	209.090,92	209.090,92	209.090,92	209.090,92	209.090,92	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	23/7/2018
138	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	309.330,00	309.330,00	120.000,00	105.058,90	105.058,90	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	5/7/2019

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Έναξης / Τροπ/σης
139	4	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2020-2021 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	175.000,00	175.000,00	175.000,00	30.000,30	30.000,30	Στάδιο παροχής υπηρεσιών.	21/7/2020 24/11/2020
140	4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	102.034,23	102.034,23	102.034,23	102.034,23	102.034,23	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	16/10/2015
141	4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	287.190,49	287.190,49	287.190,49	287.190,49	287.190,49	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εκδόθηκε Απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.	19/7/2016
142	4	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	540.500,00	540.500,00	540.500,00	331.663,62	331.663,62	Υποβλήθηκε ΤΔΥ. Ως νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης. Έγιναν προσλήψεις 3 ΕΕΠ και 10 ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019. Έγιναν 3 ΕΕΠ και 10 ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2019-2020. Στάδιο παροχής υπηρεσιών	31/7/2018
143	4	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	Δήμος Κω	545.000,00	545.000,00	545.000,00	310.669,20	310.669,20	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΥ στις 27/11/2020. Η λειτουργία της δομής παρατάθηκε έως 11/2023.	30/3/2016 2/11/2018 15/9/2020
144	4	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	1.467.540,00	1.467.540,00	1.215.817,88	592.132,97	592.132,97	Στάδιο λειτουργίας δομής με ίδια μέσα. Η σύμβαση για τη φύλαξη του ξενώνα υπογράφηκε .../2020. Υποβλήθηκε 2/2 αίτημα δημοπράτησης για το ΥΕ2 για προέγκριση. Η λειτουργία της δομής παρατάθηκε έως 11/2023. Ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση του Ξενώνα στα μέσα Νοεμβρίου 2020.	24/3/2016 19/11/2018 18/10/2019 21/9/2020
145	4	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	629.400,00	629.400,00	629.400,00	273.203,43	273.203,43	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΥ στις 4/12. Η λειτουργία της δομής παρατάθηκε έως 11/2023.	24/3/2016 26/10/2018 23/9/2020
146	4	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	663.500,00	663.500,00	663.500,00	369.704,90	369.704,90	Στάδιο λειτουργίας με ίδια μέσα. Υποβλήθηκε τροποποιημένο ΤΔΥ στις 3/12. Η λειτουργία της δομής παρατάθηκε έως 11/2023.	24/3/2016 26/11/2018 4/11/2020
147	4	Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"	Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	644.000,00	633.600,00	Εγκρίθηκε 25/4/2017 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (άδεια λειτουργίας, επιλογή ωφελουμένων). Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 4/12/2017. Παρατάθηκε η λειτουργία της δομής για 3 επιπλέον έτη. Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 14/5/2020. Στάδιο λειτουργίας.	22/9/2016 30/6/2017 30/11/2017 31/3/2020
148	4	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΣΥΔ ΑμεΑ στη Ρόδο	Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ	1.393.776,34	1.393.776,34	1.211.986,34	171.201,79	171.201,79	Εγκρίθηκαν 6/7/2020 οι ΑΥΙΜ για τα 3 υποέργα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού και ωφελουμένων. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας δομών 31/7/2020. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Προεγκρίθηκε 9/2 η δημοπράτηση του ΥΕ4.	11/6/2020
149	4	Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας	7.344.519,00	5.243.986,56	5.243.986,56	51.154,18	36.524,09	Ο σχεδιασμός προέβλεπε τη δημιουργία 8 ΤΟΜΥ (Ρόδο 3, Κω 2, Κάλυμνο 1, Σύρο 1 και Νάξο 1) αλλά δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από ιατρικό προσωπικό. Λειτουργεί μία ΤΟΜΥ στην Κω (με 1 γιατρό με απόσπαση υπό συνταξιοδότηση, 1 νοσηλεύτη και 2 διοικητικούς) με έναρξη επιλεξιμότητας την 18/1/2020. ΑΥΙΜ: 679/02.04.2020.	7/2/2020
150	4	Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, ν. Ρόδου	Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινωνικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων ΠΑΝΑΚΕΙΑ	408.085,43	408.085,43	408.085,43	161.179,39	161.179,39	Εγκρίθηκε 11/1/2019 η ΑΥΙΜ για το Υποέργο 1 και τροποποιήθηκε 23/6/2020 για την παράταση της πράξης. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το προσωπικό. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Το Υποέργο 2, αγορά οχήματος, ολοκληρώθηκε.	12/11/2018 22/6/2020
151	4	Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων	ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	908.205,00	908.205,00	908.205,00	293.647,36	293.647,36	Εγκρίθηκε 13/3/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και για τα δύο υποέργα. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Η ΑΥΙΜ τροποποιήθηκε στις 16/09/2020 και για τα δύο υποέργα. Παρατάθηκε η λειτουργία της δομής έως 30/11/2023. Στάδιο λειτουργίας.	13/11/2018 15/9/2020
152	4	Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων	ΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ	134.000,00	134.000,00	134.000,00	65.888,84	65.888,84	Εγκρίθηκε 23/3/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και για τα δύο υποέργα. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το προσωπικό για το Υποέργο 1. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Ζητήθηκε η αφαίρεση του Υποέργου 2 λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από παιδοψυχολόγους. Ο φορέας δεν επιθυμεί τη συνέχιση χρηματοδότησης της πράξης.	5/12/2018
153	4	Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ν. Ρόδου	ΚΕΘΕΑ	474.362,36	474.362,36	474.362,36	80.866,66	80.866,66	Εγκρίθηκε 11/1/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το προσωπικό. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Ο 1ος διαγωνισμός για ανεύρεση κτιρίου κρίθηκε άγονος, έχουν προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη. Εγκρίθηκε 2/10/2020 η νέα ΑΥΙΜ	19/11/2018 19/2/2019 9/9/2020
154	4	Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων ν. Ρόδου	ΚΕΘΕΑ	450.503,17	443.503,17	450.503,17	74.565,01	74.565,01	Εγκρίθηκε 11/1/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το προσωπικό. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός για προμήθεια οχήματος κρίθηκε άγονος, έχουν προχωρήσει σε επαναπροκήρυξη. Εγκρίθηκε 2/10/2020 η νέα ΑΥΙΜ. Σύμβαση αγοράς αυτοκινήτου 26/2/2021	27/11/2018 4/9/2020
155	4	Πρόγραμμα υπηρεσιών πρόληψης των εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο	ΟΚΑΝΑ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε 15/6/2020 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο πρόσληψης του συνόλου του προσωπικού. Έχει αρχίσει η παροχή υπηρεσιών.	27/11/2020
156	4	Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ -Υπουργείου Υγείας	5.687.840,00	5.687.840,00	5.682.840,00	1.150.611,53	1.150.611,53	Έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί τα ΤΔΥ 7 υποέργων (6 Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ) - εκτός από το ΥΕ 8 "Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης" με π/υ 5.000.	26/8/2020
157	4	Δράσεις θωράκισης της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης της επιδημίας Covid-19 σε χώρους φιλοξενίας μετακινούμενων πληθυσμών, μεταναστών/προσφύγων	Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο δημοσίευσης πρόσκλησης για την πρόσληψη προσωπικού.	16/12/2020
158	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	450.000,00	450.000,00	450.000,00	203.053,13	203.053,13	Έναρξη λειτουργίας: 01.08.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) και προσήθη νέας υπηρεσίας: Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛ) με προγραμματιζόμενη πρόσληψη ενός επιπλέον στελέχους - αναμένεται έγκριση ανακοίνωσης από ΑΣΕΠ	16/8/2016 24/7/2019
159	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	360.000,00	360.000,00	360.000,00	219.719,57	219.719,57	Έναρξη λειτουργίας: 20.03.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	13/9/2016 24/7/2019
160	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	270.000,00	270.000,00	270.000,00	109.987,92	109.987,92	Έναρξη λειτουργίας: 22.08.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	15/9/2016 24/7/2019



## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
161	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	410.400,00	410.400,00	410.400,00	216.981,00	216.981,00	Εναρξη λειτουργίας: 10.04.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	14/9/2016 30/7/2019
162	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά	Δήμος Κω	1.016.880,00	1.016.880,00	1.016.880,00	378.394,19	378.394,19	Εναρξη λειτουργίας: 02.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) και προσθήκη νέων υπηρεσιών: Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ), Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ), Συμβουλευτική Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων - προγραμματίζονται 3 νέες προσλήψεις - αναμένεται έγκριση ανακοίνωσης από ΑΣΕΠ	21/9/2016 29/7/2019
163	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	372.060,00	372.060,00	372.060,00	190.103,26	190.103,26	Εναρξη λειτουργίας: 05.06.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	21/9/2016 24/7/2019
164	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρος	225.600,00	225.600,00	225.600,00	97.003,18	97.003,18	Εναρξη λειτουργίας: 15.02.2018. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	21/9/2016 31/7/2019
165	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	Δήμος Λέρου	360.000,00	360.000,00	360.000,00	168.884,55	168.884,55	Εναρξη λειτουργίας: 24.08.2017 - Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) - αναμένεται υποβολή τροποποιημένου ΤΔΥ/ΑΥΙΜ με νέο π/υ & χρονοδιάγραμμα. Στις 21/11/2020 τέθηκε σε επιτήρηση.	21/9/2016 20/9/2019
166	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου	Δήμος Πάρου	258.000,00	258.000,00	258.000,00	128.085,67	128.085,67	Εναρξη λειτουργίας: 03.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	23/9/2016 24/7/2019
167	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	Δήμος Καρπάθου	366.000,00	366.000,00	366.000,00	157.381,90	157.381,90	Εναρξη λειτουργίας: 28.09.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	26/9/2016 31/7/2019
168	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά	Δήμος Ρόδου	1.849.992,00	1.849.992,00	1.849.992,00	708.560,02	708.560,02	Εναρξη λειτουργίας 08.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) και προσθήκη νέων υπηρεσιών: Κέντρο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ), Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - προγραμματίζονται 7 νέες προσλήψεις - 10.07.2020: δημοσίευση προκήρυξης θέσεων	26/9/2016 25/7/2019
169	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	Δήμος Κέας	258.000,00	258.000,00	258.000,00	152.522,11	152.522,11	Εναρξη λειτουργίας 01.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	30/9/2016 2/8/2019
170	4	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	360.000,00	360.000,00	360.000,00	219.204,51	219.204,51	Εναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη)	30/9/2016 17/9/2019
171	4	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου	581.560,49	581.560,49	581.560,49	314.504,52	314.504,52	Εγκρίθηκε 23/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/10/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ και 7/3/2018 η 2η. Στάδιο λειτουργίας. Εκκρεμεί η στελέχωση της δομής με έναν νοσηλευτή.	6/9/2016 25/7/2017 28/6/2019
172	4	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	634.498,28	634.498,28	634.498,28	411.820,43	411.820,43	Εγκρίθηκε 21/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 28/11/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 19/12/2018 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 25/7/2019 η 3η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 10/7/2017 22/5/2019
173	4	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου	688.891,42	688.891,42	688.891,42	428.439,08	428.439,08	Εγκρίθηκε 14/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 22/8/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ και 22/10/2019 η 2η τροποποίηση. Στάδιο λειτουργίας.	7/9/2016 24/7/2017 4/6/2019
174	4	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"	Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου	795.132,94	795.132,94	795.132,94	586.018,58	586.018,58	Εγκρίθηκε 26/10/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 26/7/2017 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 24/6/2019 η 3η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	8/9/2016 17/5/2017 20/7/2017 4/6/2019
175	4	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	567.875,71	567.875,71	567.875,71	411.029,66	411.029,66	Εγκρίθηκε 21/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Εγκρίθηκε 17/7/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Εγκρίθηκε 25/6/2019 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ. Στάδιο λειτουργίας.	13/9/2016 10/7/2017 4/6/2019
176	4	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	221.000,00	221.000,00	221.000,00	89.894,23	89.894,23	Εναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (κατά 3 έτη) - αναμένεται νέα προκήρυξη για τη θέση του φαρμακοποιού.	30/9/2016 4/5/2020
177	4	Δομή Παροχής Σισιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	Δήμοτικό Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	792.792,00	792.792,00	792.792,00	423.469,28	423.469,28	Εναρξη λειτουργίας δομής σισιτίου: 10.04.2017. Εναρξη λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου: 18.09.2017. Η πράξη τροποποιήθηκε λόγω παράτασης χρονοδιαγράμματος (72 μήνες) και αύξησης π/υ (792.792,00).	12/10/2016 29/7/2019 28/2/2020
178	4	Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	178.002,00	178.002,00	178.002,00	12.258,78	12.258,78	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/7/2020. Ανάδοχος CROWDPOLICY ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Στις 13/11 προεγκρίθηκε τροποποίηση της σύμβασης.	26/10/2018 24/7/2020
179	5	Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.638.590,89	1.636.190,89	1.626.190,89	311.518,84	311.518,84	Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10/12/2019. Τροποποιήθηκε η μελέτη 3/3/2020. Έγινε διακοπή εργασιών λόγω κορωνοϊού στις 18/3/2020 και άρση αυτής στις 15/6/2020. Στάδιο υλοποίησης. Εκκρεμεί η έγκριση της τροποποίησης της μελέτης από Οικονομική Επιτροπή.	19/10/2016 4/4/2017 8/11/2018 11/6/2019
180	5	Αφαλάτωση Ηρακλείας	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	438.732,96	437.767,61	438.732,96	399.045,29	398.079,94	Η σύμβαση του κυρίως υποέργου υπογράφηκε 15/3/2018. Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο και εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης 18/10/2019. Η μονάδα λειτουργεί.	19/10/2016 19/10/2017 23/12/2019
181	5	Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	310.268,62	305.429,91	248.640,55	245.028,19	244.324,20	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/8/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	20/10/2016 3/3/2017 10/8/2018
182	5	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα v. Ίου	Δήμος Ίου	333.591,95	333.591,95	327.050,94	327.050,94	327.050,94	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/4/2018. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 7/12/2018 και λειτουργεί.	20/10/2016 8/5/2018
183	5	Μονάδα αφαλάτωσης στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	220.000,00	177.419,36	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 7/8/2019 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 26/11/2019. Ανάδοχος Watera. Προεγκρίθηκε 26/2 η υπογραφή σύμβασης.	19/10/2016 4/4/2017 3/6/2019

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
184	5	Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	352.645,12	343.974,15	342.859,30	337.837,97	331.059,68	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/4/2018. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Το έργο λειτουργεί.	19/10/2016 17/2/2017 27/4/2018
185	5	Επέκταση μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησιών	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	682.000,00	550.000,00	672.700,00	672.485,62	542.285,62	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/3/2020 (Ορθή Επανάληψη στις 12/3/2020). Ανάδοχος: ΤΕΜΑΚ ΑΕ. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της μονάδας και η δοκιμαστική λειτουργία. Εξοφλήθηκε 27/11.	4/10/2018 24/7/2019
186	5	Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	571.327,57	561.650,15	521.327,57	152.188,09	152.188,09	Η σύμβαση υπογράφηκε 4/9. Ανάδοχος Μπουρνάζος Α. - Τζογάνης Δ. ΟΕ με έκπτωση 28,63%. Στάδιο υλοποίησης. Αναμένεται υποβολή 1ου ΑΠΕ μετά την τροποποίηση της μελέτης.	9/10/2018 22/9/2020
187	5	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού	Δήμος Αμοργού	588.924,10	588.924,10	588.924,10	37.420,53	37.420,53	Η σύμβαση υπογράφηκε 12/3/2020. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 8/3/21 παράταση έως 11/8/2021.	5/10/2018 19/4/2019 18/5/2020
188	5	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού	Δήμος Αμοργού	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 14/7 η δημοπράτηση. Ημ/νία διενέργειας: 31-8-2020. Έχει εγκριθεί από ΟΕ το 2ο πρακτικό (Απόφ. 8/13-1-2021). Στάδιο υποβολής προσφυγών. Προσωρινός μειοδότης: Γεωργιάδης Ιωάννης, έκπτωση 27%. Έγινε προσφυγή και παρέμβαση στην ΑΕΠΠ, με ημ/νία εκδίκασης 3/3/21. Με την Απόφαση της ΑΕΠΠ, ακυρώνεται η προηγούμενη Απόφαση της ΠΑ και αναμένεται πρόσκληση στο 2ο κατά σειρά μειοδότη.	20/9/2019
189	5	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέρια Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 3/12 η δημοπράτηση. Δημοπρατείται στις 5-3-2021.	12/6/2020
190	5	Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασίας	ΔΕΥΑ Θήρας	272.800,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εξασφάλισης αδειοδότησεων και υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	16/6/2020
191	5	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού	Δήμος Αμοργού	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 14/12/20 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης.	16/6/2020
192	5	Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α' Φάση)	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	975.000,00	974.032,26	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	16/6/2020
193	5	Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.711.720,00	1.705.000,00	216.878,29	0,00	0,00	Έγινε ανανέωση ΑΕΠΟ (8/5/2019). ΥΕ2 (αγωγός προσαγωγής): Συμβασιοποιήθηκε 13/1/2021. Στάδιο εγκατάστασης εργοσταίου και έναρξης εργασιών. ΥΕ1 (ΕΕΛ): Προεγκρίθηκε 19/2 η δημοπράτηση. Εγκρίθηκαν 8/3 οι όροι δημοπράτησης από ΟΕ. Στάδιο δημοσίευσης σιακήρυξης.	27/11/2017 20/3/2020
194	5	Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	880.000,00	880.000,00	880.000,00	449.805,94	449.805,94	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 29/8/2016. Τροποποιήθηκε 16/3/2020. Στάδιο υλοποίησης με καθυστέρηση.	1/8/2016 23/12/2019
195	5	Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	1.075.723,00	1.075.723,00	1.075.723,00	366.669,47	366.669,47	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το ΥΕ1 υπογράφηκε 13/9/2016. Η 2η Τροπ. ΑΥΙΜ υπογρ. 30/3/2020. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Έγινε η επικαιροποίηση του ΤΔΠ στις 21/12. Η 3η Τροπ. ΑΥΙΜ υπογράφηκε 29/1/2021. ΥΕ2 "Προμήθεια προθηκών": Η σύμβαση υπογράφηκε 28/12/2020. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού.	2/8/2016 7/12/2018 6/3/2020
196	5	Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου	Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου & Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2.187.508,83	2.063.508,83	1.978.710,20	912.566,60	788.781,97	Η σύμβαση του υποέργου ανέγερσης του κτιρίου υπογράφηκε 29/8/2018. Στάδιο κατασκευής δικτύων Η/Μ και επιχρισμάτων. Εκκρεμούν ενέργειες της Νεωτέρων επί των συστάσεων του ΕΣΠΕΛ κ της Επιτοπίας Επαλήθευσης. Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το αρχαιολογικό έργο (Υ2) υπογράφηκε 9/10/2017. Εγκρίθηκε 20/5/2020 η Μουσιογραφική Μελέτη. Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το 4ο υποέργο (μη επιλέξιμο) υπογράφηκε 7/5/2018. Υπεγράφη 26/11/2019 τροποποίηση ΑΥΙΜ με παράταση έως 30/4/2020, οπότε και ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενό του. Το Υ/Ε 5 "Σύνδεση με ΟΚΩ" ενεργοποιήθηκε 12-2-2020 (για δαπάνη μετατόπισης σφάλου ηλεκτρικής) και τροποποιήθηκε 25/11/2020 ώστε να συμπεριληφθεί η δαπάνη σύνδεσης εργοστασιακού ρεύματος.	6/7/2017 15/10/2018
197	5	Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών Ανάφης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	106.393,92	106.393,92	0,00	0,00	0,00	Το έργο έχει ενταχθεί από 8/2/2019. Απαιτήθηκε επικαιροποίηση της μελέτης καθώς και οριστικοποίηση της Π.Σ. Η επικαιροποιημένη μελέτη του έργου εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στις 3/11 ενώ η Π.Σ. υπογράφηκε στις 10/12. Υποβλήθηκε αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης ως προς το χρονοδιάγραμμα στις 22/12.	8/2/2019 8/1/2021
198	5	Ανάδειξη Σπηλαιού Δρυοπίδας Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	442.153,85	442.153,85	24.800,00	24.800,00	24.800,00	Τροποποιήθηκε η Απόφαση Ένταξης ώστε να συμπεριληφθεί και υ/ε Συμβούλου Ωρίμανσης. Η εν λόγω σύμβαση για την υποστήριξη του Δήμου κατά την εκπόνηση της Βραχομηχανικής Μελέτης Ευστάθειας (Υ/Ε 3) υπογράφηκε 7/7/2020 και ολοκληρώθηκε 7/12/2020 (υποβλήθηκε ΤΔΥ στις 8/12). Αναμένεται η αποστολή της μελέτης στην ΔΤΕ ΚΥΚ για έλεγχο -θεώρηση. Κατόπιν θα γίνει επικαιροποίηση - συμπλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης (σημαντική καθυστέρηση).	8/2/2019 3/4/2020
199	5	Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.784.800,00	2.784.800,00	23.560,00	11.780,00	11.780,00	Εγκρίθηκε 31/7/2019 η Αρχιτεκτονική Μελέτη από το Τοπικό Συμβούλιο. Υποβλήθηκε Μελέτη Λιμενικής Προστασίας Αρχαιολογικού Χώρου στην ΕΦΑΚ. Μετά τη θετική γνώμη της ΕΦΑΚ επί της εν λόγω μελέτης, θα επανυποβληθεί η ΜΠΕ του λιμένα, περιλαμβάνοντας και τα λιμενικά έργα προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, όπως και φάκελος για έγκριση όρων δόμησης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, προκειμένου τελικά να ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη. Η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο υπογράφηκε 30/3/2020.	14/2/2018 20/1/2020
200	5	Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	3.890.800,00	3.890.800,00	19.840,00	0,00	0,00	Εκδόθηκε 18/6/2018 η ΑΕΠΟ. Στις 22/3/2019 έγινε προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της ΑΕΠΟ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για τις 1/4/2020 εξέτασή της. Στάδιο εκπόνησης οριστικής μελέτης. Η σύμβαση για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης υπογράφηκε 8/10/2018, και (κατόπιν 2 παρατάσεων) εγκρίθηκε η λύση της 7/3/2020. Θα ανατεθεί εκ νέου.	14/2/2018 18/1/2021
201	5	Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μικρά νησιά των Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	445.100,01	445.100,01	445.100,01	128.849,11	128.849,11	ΥΕ1 ΚΚ: Έκπτωση 55%. Στις 11/8 υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Σάκκος Κων/νος Νικολάου, ποσού 231.750,01. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Προεγκρίθηκε 26/1 παράταση έως 15/6/2021. ΥΕ2 ΣΣΚ: Έκπτωση 57%. Στις 19/5 υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Καλλινοκίδης Χαράλαμπος, ποσού 171.140,00. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Εγκρίθηκε 18/12 1η παράταση έως 19-2-2021. ΥΕ3 ΙΣΦΑ: Έκπτωση 37%. Στις 10/7 υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Α.Τσώρος - Λ. Σακκάς Ο.Ε., ποσού 42.210,00. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε 14/1 1ος ΑΠΕ.	1/11/2018 7/8/2020
202	5	Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	Δημοπρατήθηκε 29/11. Υποβλήθηκαν 4 προσφορές. Εγκρίθηκε 6/3 (από την ΟΕ) το 1ο Πρακτικό Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη. Στις 28/9 εκδόθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του (οριστικού) ανάδοχου: «Κ/Ξ ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - VAST - MAKE I.K.E.», μέση έκπτωση 13,44%, 1.696.249,40 € χωρίς ΦΠΑ), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 470/23-10-2020 Απόφαση ΟΕ. Κατόπιν κοινοποίησης της Απόφασης, στις 2-12-2020 υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή από τον προσφέροντα "Τσαταλίδης Μ - Κοσμοθεόδωρος ΟΕ - Λεριάς Ι. & ΣΙΑ ΕΕ" (ένωση φορέων), η οποία εκδικάστηκε στις 8-1-2021 και αναμένεται η Απόφαση.	2/11/2018

## ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

## Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Αξονας Προτερ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
203	5	Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2η ΔΥΠΕ	2.046.652,61	2.046.652,61	2.046.652,61	1.321.312,25	1.321.312,25	Υπ.2 Προμήθεια Η/Υ: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 6/7/2017. Ολοκληρώθηκε το υπόεργο. Υπ.3 Προμήθεια ασθενοφόρων: Η σύμβαση υπογράφηκε 19/4/2018. Παραδόθηκαν στις 25/9 και έγινε και η Οριστική Παραλαβή. Υπ.4 έως 15 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Υπογράφηκαν 12 συμβάσεις ως εξής: Υπ.4: 24/1/2019, Υπ.5: 30/1/2019, Υπ.6: 6/2/2019, Υπ.7: 24/1/2019, Υπ.8: 31/1/2019, Υπ.9: 24/1/2019, Υπ.10: 1/2/2019, Υπ.11: 29/1/2019, Υπ.12: 29/1/2019, Υπ.13: 30/1/2019, Υπ.14: 30/1/2019 και Υπ.15: 31/1/2019. Η παράδοση και παραλαβή ολοκληρώθηκε σταδιακά έως 05/2019. Υπ.16 "Προμήθεια δώδεκα (12) ασθενοφόρων μικρού όγκου". Ανάδοχος AIGLION ABEE, Reaugeot. Η σύμβαση υπογράφηκε 12/2/2020. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν. Η σύμβαση υπογράφηκε 16/4/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Έγινε οριστική παραλαβή. Το σχολείο λειτουργεί.	4/4/2017 30/10/2018 19/2/2019 5/4/2019 7/8/2020
204	5	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου	Εγνατία Οδός αε	2.555.552,12	2.433.859,16	2.424.012,15	2.323.471,48	2.321.407,60	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/4/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Έγινε οριστική παραλαβή. Το σχολείο λειτουργεί.	11/5/2016
205	5	Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	456.812,54	456.812,54	456.812,54	456.812,54	456.812,54	Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και το έργο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε ΤΔΥ ολοκλήρωσης.	11/5/2016 28/3/2017
206	5	Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού	Δήμος Αμοργού	2.225.976,16	2.006.190,82	1.866.376,16	1.851.959,89	1.632.174,55	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 11/11/2013. Το υπόεργο ολοκληρώθηκε. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: 1) για τα έπιπλα 13/11/2015, 2) για τον ηλεκτρ. εξοπλισμό 23/11/2015 και 3) για την προμήθεια του επιστημονικού εξοπλισμού 2/9/2016 και έχουν παραδοθεί. Το σχολείο λειτουργεί. Τροποποιήθηκε η Απόφαση ένταξης με προσθήκη υποέργου για τη διαμόρφωση θεάτρου στον περιβάλλοντα χώρο. Ζητήθηκε 24/2 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησηςγια προέγκριση.	8/11/2016 16/2/2017 1/11/2017 11/12/2018 30/10/2020
207	5	Επέκταση νηπιαγωγείου Καπατών Αμοργού	Δήμος Αμοργού	332.550,00	332.550,00	0,00	0,00	0,00	Αναμένονται τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.	21/3/2020
208	5	Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ -Τομέας Παιδείας	349.727,00	349.727,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 10/3 η δημοπράτηση.	1/4/2020
209	6	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	1.683.271,56	1.572.023,73	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων. Επιβλήθηκε διόρθωση 10% ( ποσό 16773,15 €) στο Υπόεργο 3 από την ΕΔΕΛ. Από 1/1/20 -15/5/20 στα ΔΔΔ θα εφαρμόζεται διόρθωση 10% στο σύνολο	29/12/2015 7/3/2019 19/9/2019 28/2/2020
210	6	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	612.542,00	612.542,00	612.542,00	448.767,81	448.767,81	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	29/12/2015 14/6/2018 5/3/2020
211	6	Προμήθειες ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	36.000,00	36.000,00	36.000,00	27.254,55	27.254,55	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	1/2/2016 4/3/2019
212	6	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	375.000,00	375.000,00	375.000,00	105.235,78	105.235,77	Εγκρίθηκε 29/3/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα και τροποποιήθηκε 17/2/2021. Στάδιο παροχής υπηρεσιών από 4 μηχανικούς (ο 5ος παραιτήθηκε).	11/1/2019 30/4/2019 19/1/2021
213	6	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	375.000,00	375.000,00	375.000,00	41.666,40	41.666,40	Εγκρίθηκε 1/4/2019 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο παροχής υπηρεσιών από 5 μηχανικούς.	11/1/2019 30/4/2019
214	7	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	633.620,00	633.620,00	613.620,00	347.522,43	347.522,43	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	29/12/2015 7/3/2019 6/3/2020
215	7	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	173.000,00	173.000,00	123.000,00	59.898,98	59.898,98	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Τροποποιήθηκαν οι π/υ των υποέργων	29/12/2015
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>226.599.922,01</b>	<b>219.894.641,96</b>	<b>160.311.018,07</b>	<b>91.735.106,29</b>	<b>89.268.413,38</b>		