

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Έναξης / Τροπ/σης
1	1	5008018	Ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του πλοίου ΕΕ «Αλκυών» του ΕΛΚΕΘΕ	Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	29/9/2017
2	1	5008134	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	215.401,50	0,00	0,00	0,00	Στάδιο τελικής διαμόρφωσης και έγκρισης των Αποφάσεων Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των υποέργων 1 και 2.	15/11/2017
3	2	5000632	Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας	2.904.919,92	2.864.816,69	1.400.360,84	1.400.360,84	Έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις των υποέργων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού. Τα υποέργα 4,5,6,8,9,10 έχουν ολοκληρωθεί. Η παράδοση της προμήθειας του Υ1 προβλέπεται 22/10/2017. Προεγκρίθηκε 28/9 μετάθεση της παράδοσης των οχημάτων του Υ2 έως 11/4/2018. Η παράδοση της προμήθειας του Υ3 προβλέπεται 11/11/2017.	1/4/2016 14/7/2016
4	2	5004277	Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω	Δήμος Κω	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/9 η δημοπράτηση. Δημοπρατείται 30/11.	30/5/2017
5	2	5005246	Διευθέτηση ρέματος "Ρένη" Φαληρακίου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	676.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 11/10 η εξασφάλιση της απαιτούμενης γης, η καθάρωση των αυθαιρέτων και η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης.	30/5/2017
6	2	5001744	Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου	Δήμος Πάρου	705.645,17	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 22/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 19/10. Υποβλήθηκαν 17 προσφορές. Αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 45,85%.	5/10/2016 16/3/2017
7	2	5001668	Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος - Παροικιά Δ. Πάρου	Δήμος Πάρου	1.669.193,55	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε εκ νέου 17/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 17/10. Υποβλήθηκαν 23 προσφορές. Αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 52,57%.	5/10/2016 20/3/2017
8	2	5001410	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Μεγαλοχωρίου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	192.600,00	192.600,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	5/10/2016 23/10/2017
9	2	5001631	Δίκτυο Ύδρευσης Βουρβούλου Δ. Θήρας	ΔΕΥΑ Θήρας	202.450,31	202.450,31	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/10/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	5/10/2016 23/10/2017
10	2	5001445	Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	998.300,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 8/6 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 11/7. Έκπτωση 61,67%. Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη.	6/10/2016
11	2	5001511	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου	ΔΕΥΑ Ρόδου	550.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 8/6 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 25/7. Έκπτωση 55%. Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη.	6/10/2016
12	2	5001507	Αντικατάσταση - βελτίωση δικτύου Ύδρευσης Οικισμών Δ.Ε. Ποσειδωνίας Δ. Σύρου - Ερμούπολης	ΔΕΥΑ Σύρου	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 14/11 η δημοπράτηση.	10/10/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
13	2	5001320	Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Υδρούσας Δ. Άνδρου	Δήμος Άνδρου	366.379,31	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 21/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 7/11. Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 42%. Θα ζητηθεί αιτιολόγηση.	10/10/2016
14	2	5001334	Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Πλάκα, Πλάκες, Τρυπητή, Τριοβάσαλος και Πέρα Τριοβάσαλος Δ. Μήλου	Δήμος Μήλου	543.103,45	285.884,03	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/11/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών. Ζητήθηκε υποβολή ΤΔΥ.	10/10/2016
15	2	5001346	Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	1.600.000,00	1.600.000,00	8.524,10	8.524,10	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 1/9/2016. Στάδιο υλοποίησης.	1/8/2016
16	2	5007218	Ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου Φιλερήμου της νήσου Ρόδου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 20/7/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	16/6/2017
17	2	5007715	Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2.300.000,00	1.774.000,00	0,00	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία, για το 1ο υποέργο, υπογράφηκε 27/9/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	6/7/2017
18	2	5007829	Προστασία και ανάδειξη πάρκου Ροδίνι	Δήμος Ρόδου	488.400,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	28/8/2017
19	3	5000658	Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σύρου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου	1.252.742,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατείται 29/12.	31/5/2016
20	3	5007648	Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	3.526.127,24	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	25/7/2017
21	3	5001179	Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία v. Θήρας (Β' φάση)	Εγνατία Οδός αε	6.000.000,00	5.527.662,37	1.997.884,93	1.959.763,35	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/12/2013. Στάδιο υλοποίησης κυρίως υποέργου με σημαντική καθυστέρηση. Εγκρίθηκε 23/6 2ος υπερβατικός ΑΠΕ. Στάδιο προκήρυξης μελέτης διαμόρφωσης κόμβων.	14/6/2016
22	3	5000224	Μελέτη κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου	Κτιριακές Υποδομές ΑΕ	6.378.160,50	6.038.979,67	3.005.607,72	3.005.607,72	Η σύμβαση υπογράφηκε 30/9/2014. Στάδιο υλοποίησης με καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 3/11 σχέδιο 1ου υπερβατικού ΑΠΕ και παράταση έως 28/2/2018.	24/12/2015
23	3	5000208	Προμήθεια 8 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	478.716,00	478.716,00	477.172,19	477.172,19	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/12/2015. Τα ασθενοφόρα παραδόθηκαν και λειτουργούν.	24/12/2015
24	3	5010602	Προμήθεια 2 ασθενοφόρων 4Χ4, 1 Κινητής Μονάδας και 9 ασθενοφόρων μικρού όγκου για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	829.560,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	9/11/2017
25	3	5004181	Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου	1.505.500,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής τευχών δημοπράτησης.	1/6/2017
26	3	5006618	Προμήθεια και Αναβάθμιση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου	706.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών και υποβολής τευχών δημοπράτησης.	1/6/2017
27	3	5000789	Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθμού πόλεως Κω	Δήμος Κω	587.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 10/10 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης.	7/6/2016
28	3	5000824	Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων	Δήμος Καλύμνου	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 5/10 η δημοπράτηση.	7/6/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
29	3	5000964	Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 10/11 η δημοπράτηση.	7/6/2016
30	3	5003239	Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο	Δήμος Τήνου	586.100,58	457.485,58	419.479,58	419.479,58	Υ1.Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 5/6/2014 και έχει ολοκληρωθεί. Υ2.Προεγκρίθηκε 31/5 η δημοπράτηση του βασικού ιατρικού εξοπλισμού. Δημοπρατήθηκε 22/9. Στάδιο αξιολόγησης, 2 υποψήφιοι. Υ3.Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδες Α,Β και Γ, Ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός εστίασης υπογράφηκε 2/12/2016 με λήξη 2/2/2017. Έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στην παραλαβή. Υ7. Η σύμβαση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Εστίασης και Λοιπού Βοηθητικού Εξοπλισμού - Ομάδα Δ, Έπιπλα υπογράφηκε 28/11/2016 και ο εξοπλισμός παραλήφθηκε.	16/12/2016
31	3	5003246	Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑμεΑ στην Κάλυμνο	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	930.872,49	788.685,30	680.649,65	680.649,65	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 18/3/2015. Το υποέργο ολοκληρώθηκε 30/6/2017. Στάδιο σύνταξης τευχών διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού. Στάδιο σύνταξης τευχών διαγωνισμού για νέο υποέργο εργασιών ολοκλήρωσης της στέγης.	12/12/2016 24/10/2017
32	3	5002778	Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 31/5 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 20/7. Έκπτωση 57,51%. Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης υπογραφής σύμβασης.	23/12/2016
33	3	5002813	Βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής Ρόδου	Δήμος Ρόδου	660.909,49	577.875,85	555.524,05	555.524,05	Η σύμβαση για το κτίριο υπογράφηκε 19/8/2014. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 24/10 η δημοπράτηση της προμήθειας του λεωφορείου. Υπογράφηκαν (2) συμβάσεις στις 11/1/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού. Προεγκρίθηκε 6/11 η δημοπράτηση της προμήθειας εξοπλισμού γραφείου. Ο σταθμός λειτουργεί.	23/12/2016 3/8/2017
34	3	5002850	Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 1/6 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 20/7. Έκπτωση 57,25%. Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης υπογραφής σύμβασης.	23/12/2016
35	3	5000679	Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	1.758.900,00	0,00	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/11/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών. Αναμονή υποβολής ΤΔΥ.	1/6/2016
36	3	5000752	Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 29/5 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 11/7. Έκπτωση 47%. Στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη.	1/6/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
37	3	5000831	Ανάγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιάρθρωση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2.446.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 8/2 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 11/4. Απορρίφθηκε ο προσωρινός μειοδότης λόγω αδυναμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η κλήση του επόμενου στη σειρά, μειοδότη.	1/6/2016
38	3	5000870	Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησας Πάρου	Δήμος Πάρου	1.439.469,49	1.439.469,49	1.042.240,51	1.042.240,51	Η σύμβαση για το 2ο υποέργο "Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων" υπογράφηκε 28/11/2014. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 13/11 σχέδιο 4ου μειωτικού ΑΠΕ. Η σύμβαση για το 1ο υποέργο "Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου" υπογράφηκε 4/10/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	1/6/2016 1/8/2016
39	3	5002361	Εξοπλισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 2/2 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 17/3. Ο διαγωνισμός για τους εξοπλισμούς της ΑΕΝ Σύρου ήταν άγονος. Στις 8/10/17 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών και γίνεται επεξεργασία των προτάσεων.	19/10/2016
40	3	5002589	Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου	Δήμος Λέρου	662.840,64	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 7/4 η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής. Εγκρίθηκαν 7/11 τα τεύχη δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την προκήρυξη της μελέτης εφαρμογής. Ζητήθηκε η συνδρομή της ΜΟΔ.	24/11/2016
41	3	5002618	Αναβάθμιση και Στατική Ενίσχυση κτιρίων σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Μήλου	Δήμος Μήλου	791.788,26	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 20/10 η δημοπράτηση. Δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ στις 2/11. Δημοπρατείται 5/12.	24/11/2016
42	3	5002727	Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω	Δήμος Κω	1.085.432,67	1.085.351,52	926.768,38	926.768,38	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/5/2014. Το σχολείο λειτουργεί. Προεγκρίθηκε 8/11 σχέδιο 3ου υπερβατικού ΑΠΕ. Η σύμβαση για την τοποθέτηση ανελκυστήρα υπογράφηκε 28/12/2016. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	25/11/2016 15/2/2017 11/10/2017
43	3	5002819	Εργαστηριακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης ΠΕ Δωδεκανήσου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	745.000,00	0,00	0,00	0,00	Επικαιροποιήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές. Σε διαβούλευση μέχρι τις 15 Νοέμβρη 2017.	25/11/2016
44	3	5002694	Εξοπλισμός ΤΠΕ σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Αυτοτελής Δ/ση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων	1.988.764,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 30/6 εκ νέου η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 13/9. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών. Καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης δειγμάτων 10/11/17.	25/11/2016
45	4	5000024	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016	ΕΕΤΑΑ	2.019.538,72	2.019.538,72	1.961.645,93	1.961.645,93	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/9/2015

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
46	4	5001527	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017	ΕΕΤΑΑ	2.198.741,76	2.198.741,76	2.124.389,38	2.124.389,38	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	3/8/2016
47	4	5008899	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018	ΕΕΤΑΑ	1.847.696,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης. Αναμένεται ΤΔΥ.	29/6/2017
48	4	5000025	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	206.522,55	190.636,20	190.636,20	190.636,20	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/9/2015
49	4	5001529	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	156.590,90	156.590,90	139.773,69	139.773,69	Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	3/8/2016
50	4	5008900	Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)	ΕΕΤΑΑ	279.758,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης. Αναμένεται ΤΔΥ.	29/6/2017
51	4	5000038	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	208.000,00	208.000,00	102.034,23	102.034,23	Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	16/10/2015
52	4	5001514	Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	416.000,00	416.000,00	137.209,76	137.209,76	Έχει εγκριθεί το ΤΔΥ. Είδος υποέργου: Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ. Ως νομική δέσμευση θεωρήθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικείμενου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικείμενου της Πράξης.	19/7/2016
53	4	5000541	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	Δήμος Κω	227.000,00	227.000,00	91.097,64	91.097,64	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	30/3/2016
54	4	5000568	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	552.000,00	552.000,00	243.760,58	243.760,58	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016
55	4	5000577	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	195.000,00	195.000,00	75.958,69	75.958,69	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016
56	4	5000608	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	267.750,00	267.750,00	88.305,49	88.305,49	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	24/3/2016
57	4	5001674	Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία "ΕΛΠΙΔΑ"	Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε 25/4/2017 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα (άδεια λειτουργίας, επιλογή ωφελουμένων). Στάδιο λειτουργίας. Αναμένεται η εφαρμογή στο ΟΠΣ για την καταχώρηση ΔΔΔ βάσει μοναδιαίου κόστους, η οποία προγραμματίζεται να λειτουργήσει στις 20/11/2017.	22/9/2016
58	4	5001398	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου Ερμούπολης	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	164.160,00	164.160,00	9.850,70	9.850,70	Έναρξη λειτουργίας: 01.08.2017	16/8/2016
59	4	5001913	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	164.160,00	164.160,00	31.821,66	31.821,66	Έναρξη λειτουργίας: 20.03.2017	13/9/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Έναξης / Τροπ/σης
60	4	5001344	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	127.440,00	127.440,00	0,00	0,00	Έναρξη λειτουργίας: 23.10.2017. Εκκρεμεί πιθανή αναπλήρωση του 2ου στελέχους που βρίσκεται σε άδεια κύησης.	15/9/2016
61	4	5001461	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	Δήμος Καλύμνου	172.800,00	172.800,00	25.187,66	25.187,66	Έναρξη λειτουργίας: 10.04.2017	15/9/2016
62	4	5001725	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κω με παράρτημα Ρομά	Δήμος Κω	368.880,00	368.880,00	39.497,32	39.497,32	Έναρξη λειτουργίας: 02.05.2017	21/9/2016
63	4	5001760	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	168.480,00	168.480,00	11.158,15	11.158,15	Έναρξη λειτουργίας: 05.06.2017. Αναμένεται οριστική Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας καθώς ολοκληρώθηκαν (4/11) οι προσλήψεις με την πρόσληψη του 3ου στελέχους.	21/9/2016
64	4	5001905	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρος	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή καθώς υπήρξε άρνηση πρόσληψης των προσώπων που είχαν αρχικά επιλεγεί.	21/9/2016
65	4	5001900	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	Δήμος Λέρου	168.480,00	168.480,00	0,00	0,00	Έναρξη λειτουργίας: 24.08.2017.	21/9/2016
66	4	5002005	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου	Δήμος Πάρου	112.320,00	112.320,00	12.191,86	12.191,86	Έναρξη λειτουργίας: 03.05.2017. Εκκρεμεί μετεγκατάσταση από τη Νάουσα στην Παροικιά (έως 31.01.2018).	23/9/2016
67	4	5001874	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	Δήμος Καρπάθου	168.480,00	168.480,00	0,00	0,00	Έναρξη λειτουργίας: 28.09.2017. Ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις (2/11) με την πρόσληψη του 3ου στελέχους	26/9/2016
68	4	5001956	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα ρομά	Δήμος Ρόδου	565.920,00	565.920,00	61.414,16	61.414,16	Έναρξη λειτουργίας 05.05.2017.	26/9/2016
69	4	5002131	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	Δήμος Κέας	112.320,00	112.320,00	12.780,16	12.780,16	Έναρξη λειτουργίας 01.05.2017.	30/9/2016
70	4	5002153	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	164.160,00	164.160,00	17.120,39	17.120,39	Έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Αναμένεται άμεσα η οριστική Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο χώρο που μίσθωσε και διαμόρφωσε ο δήμος.	30/9/2016
71	4	5001542	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	Κοινοφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου	284.700,00	284.700,00	74.811,02	74.811,02	Εγκρίθηκε 23/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εγκρίθηκε 26/10/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	6/9/2016 25/7/2017

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Έναξης / Τροπ/σης
72	4	5001961	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	323.226,28	94.900,00	69.986,29	69.986,29	Εγκρίθηκε 21/11/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εκκρεμεί η τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα και η υποβολή ΤΔΥ.	7/9/2016 10/7/2017
73	4	5001933	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου	304.828,32	304.828,32	107.225,63	107.225,63	Εγκρίθηκε 14/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εγκρίθηκε 22/8/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	7/9/2016 24/7/2017
74	4	5001749	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η ΑΓΑΠΗ"	Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου	390.716,51	390.716,51	173.696,46	173.696,46	Εγκρίθηκε 26/10/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εγκρίθηκε 26/7/2017 η 2η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	8/9/2016 20/7/2017
75	4	5001856	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	275.911,12	275.911,12	107.228,02	107.228,02	Εγκρίθηκε 21/9/2016 η απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Στάδιο λειτουργίας. Εγκρίθηκε 17/7/2017 η 1η τροποποίηση της ΑΥΙΜ.	13/9/2016 10/7/2017
76	4	5001858	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	126.360,00	126.360,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή. Έγινε επαναπροκήρυξη για τη θέση του φαρμακοποιού.	26/9/2016
77	4	5001978	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	126.360,00	126.360,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή. Έγινε επαναπροκήρυξη για τη θέση του φαρμακοποιού.	26/9/2016
78	4	5002028	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	126.360,00	126.360,00	12.495,27	12.495,27	Προσωρινή έναρξη λειτουργίας: 22.05.2017. Επαναπροκηρύχθηκε η θέση του φαρμακοποιού μετά την παραίτηση (31/8) του στελέχους που είχε αρχικά προσληφθεί. Η δομή 'λειτουργεί' με 1 εργαζόμενη (κοινωνική λειτουργός - συντονίστρια) χωρίς όμως τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ωφελουμένων - έχει διατυπωθεί από τον δικαιούχο αίτημα προσωρινής λειτουργίας με την συνδρομή εθελοντών φαρμακοποιών το οποίο (κατόπιν συνεννόησης με ΕΥΣΕΚΤ) δεν έγινε δεκτό. Εκκρεμεί και εδώ (όπως και στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου) οριστική Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας. Πρακτικά δε λειτουργεί.	30/9/2016
79	4	5001957	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Μυκόνου	Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών	126.360,00	126.360,00	0,00	0,00	Δεν έχει λειτουργήσει η δομή. Πιθανή επαναπροκήρυξη για τη θέση του φαρμακοποιού.	12/10/2016
80	4	5002000	Δομή Παροχής Σισιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	Δήμοτικό Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	360.360,00	360.360,00	37.458,78	37.458,78	Έναρξη λειτουργίας δομής συσσιτίου: 10.04.2017. Έναρξη λειτουργίας κοινωνικού φαρμακείου: 18.09.2017.	12/10/2016
81	5	5001875	Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.410.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων και υποβολής τευχών δημοπράτησης. Έχουν ληφθεί γνωμ/σεις από Αρχαιολογίες και εκκρεμεί γνωμ/ση Δασών για υποβολή φακέλλου ΠΠΔ. Ορίστηκε συμβ/φος από Εφετείο - έχει ζητηθεί αντικειμενική τιμή από ΔΟΥ ώστε να γίνει και η ανάθεση στον συμβ/φο για την παραχώρηση έκτασης της Ι.Μ.	19/10/2016 4/4/2017

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Έναξης / Τροπ/σης
82	5	5001802	Αφαλάτωση Δ.Κ. Ηρακλείας	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	554.112,90	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 9/11 η δημοπράτηση.	19/10/2016 19/10/2017
83	5	5001644	Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας - Αγκάλη - Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	532.161,29	0,00	0,00	0,00	Επανεπιβλήθηκαν 6/11 τα τεύχη δημοπράτησης για προέγκριση.	20/10/2016
84	5	5001192	Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπόταμος - Χώρα ν. Ίου	Δήμος Ίου	804.878,05	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 18/9 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 7/11. Πήραν μέρος 12 υποψήφιοι. Μειοδότης με 48% έκπτωση.	20/10/2016
85	5	5001878	Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	202.000,00	0,00	0,00	0,00	Επιστράφησαν 27/7 τα τεύχη δημοπράτησης για συμπλήρωση.	19/10/2016
86	5	5001909	Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	596.129,03	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 22/8 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 30/10. Αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης με έκπτωση 45,03%.	19/10/2016 17/2/2017
87	5	5001314	Στερέωση - αποκατάσταση Ναού Επισκοπής Σικίνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	750.000,00	750.000,00	15.747,50	15.747,50	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 29/8/2016. Στάδιο υλοποίησης.	1/8/2016
88	5	5001232	Αρχαιολογικό Μουσείο Κύθνου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	750.000,00	628.000,00	56.646,29	56.646,29	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 13/9/2016. Στάδιο υλοποίησης.	2/8/2016
89	5	5007721	Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου	Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου & Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2.262.500,00	292.500,00	0,00	0,00	Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία για το αρχαιολογικό έργο μέσω του οποίου θα ανατεθεί η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του μουσείου, υπογράφηκε 9/10/2017. Στάδιο έναρξης εργασιών.	6/7/2017
90	5	5003965	Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	2η ΔΥΠΕ	1.757.171,72	44.517,24	0,00	0,00	Υπογράφηκε 6/7/2017 η σύμβαση για τον εξοπλισμό hardware (ΥΠ2). Έγινε Οριστική παραλαβή 15/11. Προεγκρίθηκε 4/8 η δημοπράτηση της προμήθειας 6 ασθενοφόρων μικρού όγκου (ΥΠ3). Δημοπρατήθηκε 8/9. Έλεγχος δικαιολογητικών από Επιτροπή. Προεγκρίθηκε 29/9 η δημοπράτηση της προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού (ΥΠ1). Τελική ημ/νία υποβολής προσφορών η 24/11. Αποσφράγιση προσφορών στις 4/12.	4/4/2017
91	5	5000863	Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Σίφνου	Εγνατία Οδός αε	2.433.859,16	2.424.012,15	2.323.471,48	2.322.778,60	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/4/2014. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Έγινε προσωρινή παραλαβή. Το σχολείο λειτουργεί.	11/5/2016
92	5	5000532	Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	456.812,54	456.812,54	142.259,55	142.259,55	Η σύμβαση υπογράφηκε 21/3/2017. Στάδιο παράδοσης εξοπλισμού. Έχει παραδοθεί ο εξοπλισμός σε 59 από 63 σχολεία. Μέχρι 31/12 θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου.	11/5/2016

Ενταγμένες πράξεις στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

A/A	Άξονας Προτερ	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
93	5	5002794	Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού	Δήμος Αμοργού	1.732.502,55	1.952.287,89	1.810.757,34	1.590.972,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/11/2013. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 11/8 ειδική παράταση έως 30/8/2017. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: 1) για τα έπιπλα 13/11/2015, 2) για τον ηλεκτρ. εξοπλισμό 23/11/2015 και 3) για την προμήθεια του επιστημονικού εξοπλισμού 2/9/2016 και έχουν παραδοθεί. Το σχολείο λειτουργεί.	8/11/2016 16/2/2017
94	6	5000271	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	1.740.000,00	1.310.000,00	591.187,66	591.187,66	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
95	6	5000292	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	512.542,00	508.000,00	170.100,67	170.100,67	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
96	6	5000359	Προμήθειες ΕΤΠΑ	ΕΥΔ	36.000,00	20.000,00	1.439,02	1.439,02	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	1/2/2016
97	7	5000300	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	631.620,00	437.620,00	87.047,49	87.047,49	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
98	7	5000304	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής υποστήριξης ΕΚΤ	ΕΥΔ	173.000,00	110.000,00	13.574,23	13.574,23	Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα.	29/12/2015
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>92.344.265,97</b>	<b>45.132.760,16</b>	<b>21.685.178,30</b>	<b>21.426.578,50</b>		