

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

**5^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027
Λέρος 20 Μαΐου 2026**

**1. Πρόοδος υλοποίησης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο»
2021-2027 και
Ενημέρωση για τα έργα στρατηγικής σημασίας**

1. Πρόοδος υλοποίησης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027

Το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2022 με προϋπολογισμό **285,4 εκ. ευρώ**. Οι πόροι αυτοί προέρχονται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (105,8 εκ. €) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) (36,9 εκ. €), ενώ το υπόλοιπο 50% αφορά πόρους του ελληνικού δημοσίου.

Κεντρικοί στόχοι

Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

- ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος,
- διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και
- ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η **1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος** (Απόφαση με αρ. C(2026) 1085/16.02.2026).

Η πρόταση Αναθεώρησης έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα της Ενδιάμεσης Επανεξέτασης του Προγράμματος καθώς και την τροποποίηση των Κανονισμών. Με στόχο αφενός την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και αφετέρου αξιοποιώντας την ευελιξία και τα κίνητρα που προβλέπονται στους νέους Κανονισμούς, η 1η Αναθεώρηση του Προγράμματος αφορά τα παρακάτω σημεία:

- εισαγωγή διακριτής Προτεραιότητας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων,
- εισαγωγή διακριτής Προτεραιότητας για την ενίσχυση της προσφοράς οικονομικά προσιτών και βιώσιμων κατοικιών,
- ανακατανομή των πόρων του Προγράμματος ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των ανωτέρω δύο (2) νέων Προτεραιοτήτων,

- προσαρμογή των πόρων επιμέρους κατηγοριών δράσεων της Προτεραιότητας 5 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ+,
- προσαρμογή της Προτεραιότητας 6, με βάση τις εγκεκριμένες και οριστικοποιημένες στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (BAA) και ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων εκτός BAA,
- προσθήκη επιμέρους κατηγοριών δράσεων και πεδίων παρέμβασης καθώς και προσαρμογή του συστήματος δεικτών.

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται πλέον σε 10 Προτεραιότητες, από τις οποίες οι 5 & 8 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, ενώ οι υπόλοιπες από το ΕΤΠΑ.

Παρόλο ότι η μέχρι τώρα ενεργοποίηση και πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος δεν δημιουργεί επισφάλεια για την αξιοποίηση των πόρων του, η αναθεώρηση, δίνει στο Πρόγραμμα μια νέα δυναμική μέσω της ανακατανομής των πόρων και της δημιουργίας των δύο νέων Προτεραιοτήτων. Παράλληλα εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα που προσφέρουν οι νέοι Κανονισμοί της ΕΕ για επέκταση της επιλεξιμότητας των δαπανών για έναν επιπλέον χρόνο, δηλαδή έως τις 31.12.2030.

Επιπλέον εξασφαλίζει προκαταβολή ύψους 20% επί του προϋπολογισμού των νέων προτεραιοτήτων, καθώς και χορήγηση πρόσθετης προκαταβολής ύψους 1,5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος, η οποία ενώ θα καταβληθεί το 2026, θα λογίζεται ως πληρωμή που πραγματοποιήθηκε το 2025.

Πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος

Στο διάστημα από την προηγούμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) και μέχρι σήμερα, δόθηκε έμφαση στο να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ένταξη νέων έργων και η έκδοση όλων των προσκλήσεων που είχαν προγραμματιστεί.

Παράλληλα μέσω της γραπτής διαδικασίας, η οποία επαναλήφθηκε τρεις φορές, εγκρίθηκαν η επανυποβολή της 1ης αναθεώρησης του Προγράμματος, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων των δράσεων Δ.5.16: Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας, Δ.5.25: Υποστήριξη μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και Δ.2Α.1 Ενίσχυση της

ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων, για τις οποίες εκδόθηκαν αντίστοιχες προσκλήσεις.

Στην παρούσα συνεδρίαση τίθενται υπόψη των μελών της ΕπΠα προς έγκριση, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων για την έκδοση 3 ακόμη προσκλήσεων.

Με στοιχεία έως τις 12.05.2026 το Πρόγραμμα παρουσίασε την εξής πρόοδο:

- έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 315 εκ. € (110%)
- έχουν δημοσιοποιηθεί 68 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικού προϋπολογισμού 316,5 εκ. €
- έχουν ενταχθεί 179 πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 243,3 εκ. € (85,3%) οι οποίες αναλυτικά παρουσιάζονται σε παράρτημα που ακολουθεί.
- έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις 125 εκ. € (43,8%) και
- έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες συνολικού ύψους 70,5 εκ. € (24,7 %)

Στόχος για το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του 2026 είναι η ενεργοποίηση του συνόλου των δράσεων του Προγράμματος με την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων.

Επίσης μέχρι το τέλος του έτους και έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης (Μαρτ. 2026), προβλέπεται ότι οι εντάξεις θα ξεπεράσουν τα 285 εκ. € (100%), οι νομικές δεσμεύσεις θα ανέλθουν σε 200,8 εκ. € (70,4%) και οι δαπάνες σε 101,5 εκ. € (35,6%).

Η συνολική πρόοδος του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας Προόδου Προγράμματος

Προτεραιότητα	Δημόσια Δαπάνη	Εξειδίκευση	%	Προσκλήσεις	%	Εντάξεις	%	Νομικές Δεσμεύσεις	%	Πληρωμές	%	Προβλέψεις δαπανών έως 31/12/2026	% (σύνολο δαπανώ ν/ΔΔ)
1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού	13.000.000	13.750.000	105,8%	6.250.000	48,1%	6.436.132	49,5%	4.204.775	32,3%	2.888.607	22,2%	4.127.206	31,75%
2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων	64.000.000	84.425.925	131,9%	86.500.000	135,2%	64.601.474	100,9%	28.514.530	44,6%	11.028.082	17,2%	22.396.777	34,99%
2Α.Βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων	16.550.000	16.550.000	100%	16.550.000	100%	0		0		0			
2Β.Προσιτή και βιώσιμη στέγαση	12.000.000	0		0		0		0		0			
3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας	29.829.096	39.629.349	132,9%	43.000.000	144,2%	35.838.543	120,1%	7.135.495	23,9%	4.136.158	13,9%	7.659.295	25,68%
4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών	38.000.000	48.800.000	128,4%	58.500.000	153,9%	59.258.297	155,9%	20.913.448	55,0%	12.352.046	32,5%	18.346.626	48,28%
5. Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη	72.189.110	59.590.000	82,5%	54.072.231	74,9%	66.831.503	92,6%	59.416.505	82%	38.339.862	53,1%	46.045.670	63,78%
6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών	34.450.000	48.000.000	139,3%	48.000.000	139,3%	5.595.493	13,1%	200.000	0,6%	16.151	0,0%	472.400	1,37%
7. Τεχνική Υποστήριξη (ΕΤΠΑ)	3.719.690	2.980.000	80,1%	2.750.000	73,9%	3.652.742	98,2%	3.540.776	95,2%	1.423.072	38,3%	1.950.368	52,43%
8. Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ	1.614.254	1.290.000	79,9%	890.000	55,1%	1.114.254	69,0%	1.114.254	69,0%	320.707	19,9%	454.510	28,16%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	285.352.150	315.015.274	110,4%	316.512.231	110,9%	243.328.438	85,3%	125.039.783	43,8%	70.504.685	24,7%	101.452.852	35,55%
ΕΤΠΑ	211.548.786	254.135.274	120,1%	261.550.000	123,6%	175.382.681	82,4%	64.509.024	30,5%	31.844.117	15,1%	54.952.672	25,98%
ΕΚΤ	73.803.364	60.880.000	82,5%	54.962.231	74,5%	67.945.757	92,1%	60.530.759	82,0%	38.660.568	52,4%	46.500.180	63,01%

Τη συνολική ευθύνη της διαχείρισης του Προγράμματος έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», όμως μέρος των διαθέσιμων πόρων έχει εκχωρηθεί σε Ενδιάμεσους Φορείς λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου και των ειδικών απαιτήσεων διαχείρισης που απαιτούνται.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν εκχωρηθεί πόροι στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς:

Φορέας	Δράση	Ποσό
ΕΦΕΠΑΕ	Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας	2.000.000
	Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας	5.000.000
	Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής και αναδυόμενους τομείς της περιφερειακής οικονομίας	2.000.000
	Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.500.000
ΕΥΔ ΠΕΚΑ	Ανακαίνιση παλαιών ιδιωτικών κατοικιών με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις	4.000.000
ΕΥ ΣΥΔΜΕΥ	Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας	3.840.000
Σύνολο		18.340.000

Κανόνας αυτόματης αποδέσμευσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναλυτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και με δεδομένο ότι η εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης γίνεται αθροιστικά για το σύνολο του Προγράμματος, για την επίτευξη του στόχου του έτους 2026 (δέσμευση έτους 2023) με βάση τα αιτήματα πληρωμής που έχουν υποβληθεί στην ΕΕ (τελευταίο το Μάρτιο 2026) και τις προχρηματοδοτήσεις που έχουν εισπραχθεί, υπολείπονται 4,9 εκ. € ενωσιακή συμμετοχή, δηλαδή 9,8 εκ. € δημόσια δαπάνη. Το ποσό αυτό σύμφωνα με την πρόβλεψη δαπανών του σχεδίου δράσης (Μαρτ. 2026), θα καλυφθεί αρκετά πριν το τέλος του έτους. Τα πράγματα σχετικά με τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης δυσκολεύουν σημαντικά από το επόμενο έτος οπότε για να καλυφθεί ο σχετικός στόχος θα πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση των πληρωμών του Προγράμματος.

Κάλυψη Δέσμευσης έτους 2023 (στο τέλος του 2026) μετά την αφαίρεση προκαταβολών και αιτημάτων πληρωμής				
	Δέσμευση Ετών 2022 - 2023	Σύνολο Προκαταβολών μέχρι 2025	Συνολική ΕΣ Αιτήσεων	v+3 2026
ΕΤΠΑ	36.050.947,00	8.672.591,66	14.593.282,47	-12.785.099,91
ΕΚΤ +	12.577.186,00	2.029.592,51	18.360.661,16	7.813.067,67
ΣΥΝΟΛΟ	48.628.160,00	10.702.184,17	32.953.943,63	-4.972.032,24

Πρόοδος ανά Προτεραιότητα

Αναλυτικότερα ανά Προτεραιότητα η πρόοδος του Προγράμματος έχει ως εξής:

1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (13 εκ. €)

- Κατά την 1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος α) διαγράφηκε η δράση ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων καθώς οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται από τομεακά προγράμματα και β) λόγω της ανακατανομής των πόρων του Προγράμματος ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των δύο νέων Προτεραιοτήτων, οι πόροι της Προτεραιότητας μειώθηκαν κατά 10 εκ. €
- έχουν εξειδικευτεί όλες οι δράσεις της Προτεραιότητας
- έχουν δημοσιοποιηθεί 5 προσκλήσεις προϋπολογισμού 6,5 εκ. €, ενώ σύντομα θα δημοσιοποιηθούν τρεις ακόμη οι οποίες θα αφορούν στις δράσεις ερευνητικών υποδομών, ενίσχυσης συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας και ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων
- έχουν ενταχθεί 16 πράξεις προϋπολογισμού 6,4 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 4,2 εκ. € και δαπάνες 2,9 εκ. €

Αναλυτικότερα ανά δράση:

- **Δ.1.2. (α)** Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην ΠΝΑ, έχει ενταχθεί 1 πράξη π/υ 297 χιλ. €.

Η δράση υλοποιείται από τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, και ήδη μέσω του Μηχανισμού ολοκληρώθηκε ένας κύκλος Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) ανά τομέα προτεραιότητας (Τουρισμός Εμπειρίας, Αγροδιατροφή, Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες, ΑΠΕ) που αποτελούσε προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των δράσεων **Δ.1.1.** Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας και **Δ.1.2.** Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας και **Δ.1.7.** Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας.

- **Δ.1.3.** Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού & τουρισμού,
έχουν ενταχθεί 12 πράξεις π/υ 3,7 εκ. € από τις οποίες 6 έχουν ολοκληρωθεί και 100 χιλ. χρήστες ωφελούνται από νέες και αναβαθμισμένες δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες.
- **Δ.1.4.** Ανάπτυξη & εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής και λύσεων εξ' αποστάσεως φροντίδας/υποστήριξης ευάλωτων & γεωγραφικά απομονωμένων ομάδων του πληθυσμού,
έχει ενταχθεί 1 πράξη π/υ 1 εκ. € με δικαιούχο τη 2^η ΔΥΠΕ η οποία βρίσκεται σε φάση υπογραφής σύμβασης. Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης ασθενών με οξύ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) και εντάσσεται πλήρως στη λειτουργία του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ).
- **Δ.1.5.** Ανάπτυξη και εμπλουτισμός παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις,
έχουν ενταχθεί 2 πράξεις π/υ 1,1 εκ. € οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης και αφορούν στην αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας

2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (64 εκ. €)

- έχει εξειδικευθεί το σύνολο των δράσεων της προτεραιότητας με χρήση υπερδέσμευσης που ανέρχεται σε 132 % των πόρων
- έχουν δημοσιοποιηθεί 10 προσκλήσεις προϋπολογισμού 86,5 εκ. €

- έχουν ενταχθεί 36 πράξεις, από τις οποίες 4 «τμηματοποιημένες», π/υ 64,6 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 28,5 εκ. € και δαπάνες 11 εκ. €.

Αναλυτικότερα ανά δράση:

- **Δ.2.1.** Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της ΠΝΑ,
έχουν ενταχθεί 18 πράξεις, π/υ 20,4 εκ. €, και συνολικά προβλέπεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 41.067 τμ. . Ήδη 2 πράξεις έχουν ολοκληρωθεί και έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά 5.756 τμ. εκπαιδευτικών υποδομών.
- **Δ.2.2.** Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
έχουν ενταχθεί 2 πράξεις, π/υ 5,9 εκ. € από τις οποίες 1 βρίσκεται σε στάδιο ωρίμανσης και 1 σε στάδιο δημοπράτησης
- **Δ.2.3.** Έργα προστασίας από τη διάβρωση ακτών
έχουν ενταχθεί 3 πράξεις, π/υ 5,9 εκ. €, από τις οποίες 1 έχει ολοκληρωθεί με την οποία 2.500 τμ προστατεύονται από φυσικές καταστροφές
- **Δ.2.4.** Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ' Προτεραιότητας
έχουν ενταχθεί 4 πράξεις, π/υ 18 εκ. € από τις οποίες 3 αποτελούν «τμηματοποιημένα» έργα και αφορούν σε οικισμούς των νησιών Κέα, Σίφνο και Κω και 1 νέα πράξη (Σύμη). Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί η ΕΕΛ οικισμού Κεφάλου Κω δυναμικότητας 8.000 ι.κ. ενώ 2 βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης (Κέα, Σύμη) και 1 σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας (Σίφνος),
Μετά την έγκριση των κριτηρίων για την εφαρμογή της ολιστικής προσέγγισης στις υποδομές διαχείρισης λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας εκδόθηκε σχετική πρόσκληση και βρίσκονται σε αξιολόγηση προτάσεις για τους οικισμούς Λάρδου και Αφάντου Ρόδου ενώ δεν υποβλήθηκε πρόταση για τον οικισμό Αρχαγγέλου λόγω χαμηλής ωριμότητας της πρότασης.
- **Δ.2.5.** Δίκτυα αποχέτευσης, αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε τουριστικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές,

έχει ενταχθεί ως «τμηματοποιημένο» έργο και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης η ΕΕΛ Χάλκης, π/υ 2,4 εκ.

- **Δ.2.6.** Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης και μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας, δεξαμενές αποθήκευσης νερού και ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών,

έχουν ενταχθεί 8 πράξεις, π/υ 11,8 εκ. €. Απ' αυτές οι 3 πράξεις (δίκτυο ύδρευσης Κύθνου, μονάδα αφαλάτωσης Σύρου και δεξαμενή ύδρευσης Καρδάμαινας Κω) έχουν ολοκληρωθεί και 17,4 χιλ. άτομα επωφελούνται από βελτιωμένο δίκτυο.

2Α.Βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων (16,5 εκ. €)

Κατά την 1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 (Πράσινη Ευρώπη) και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 2.ν «Προαγωγή της ασφαλούς πρόσβασης στο νερό, της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, και της ανθεκτικότητας των υδάτων» δημιουργήθηκε διακριτή Προτεραιότητας 2Α.

Η νέα Προτεραιότητα, συμπληρωματικά με τον Ειδικό Στόχο 2.ν της Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος, αντιμετωπίζει την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, διασφαλίζοντας παράλληλα και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε πόσιμο νερό ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η ενίσχυση παρεμβάσεων: κατασκευής, επέκτασης, αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης για την μείωση των διαρροών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας, μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού με χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης πόσιμου νερού, κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης κλπ.

Η δράση εξειδικεύτηκε τον Μάρτιο 2026, εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης με γραπτή διαδικασία έχοντας ενσωματωθεί οι απαιτήσεις για την διαπίστωση της διαχειριστικής επάρκειας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος (παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.5037/2023) και τα κριτήρια εξέτασης της συμμόρφωσης με

την ολιστική προσέγγιση στον τομέα των υδάτων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκδόθηκε στις 27/4/2026 με ημερομηνία λήξης 15/7/2026.

2B.Προσιτή και βιώσιμη στέγαση (12 εκ. €)

Στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 (Πράσινη Ευρώπη) και ειδικότερα του νέου Ειδικού Στόχου 2.xi «Πρώθηση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση» δημιουργήθηκε η νέα Προτεραιότητα 2B με στόχο την αντιμετώπιση της ανάγκης αύξησης της προσφοράς οικονομικά προσιτών και βιώσιμων κατοικιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω των ακόλουθων Δράσεων:

- **Δράση Δ.2B.1** «Ανακαίνιση παλαιών ιδιωτικών κατοικιών με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις», η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση ενός σημαντικού κτιριακού αποθέματος κλειστών κατοικιών (ακίνητα με οικοδομική άδεια πριν το 1990 τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται τουλάχιστον για δύο έτη), οι οποίες με τις κατάλληλες εργασίες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών και να συμβάλουν άμεσα στη μείωση ή στη σταθεροποίηση των τιμών μίσθωσης κατοικίας. Η Δράση Δ.2B.1 περιλαμβάνει εργασίες ανακαίνισης, καθώς και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις, με αναβάθμιση κατ' ελάχιστο κατά μία βαθμίδα στο ΠΕΑ).

Η δράση αυτή π/υ 4 εκ. € όπως έχει σχεδιαστεί θα προκηρυχθεί σε εθνικό επίπεδο από την ΕΥΔ Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και για το λόγο αυτό εκδόθηκε η με ΑΠ 792/06.04.2026 Απόφαση εκχώρησης πόρων.

- **Δράση Δ.2B.2** «Βελτίωση της πρόσβασης σε βιώσιμη και προσιτή στέγαση», η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών ειδικών ομάδων πληθυσμού (εκπαιδευτικοί, γιατροί, δημόσιοι λειτουργοί) που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη κατοικία. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και τη μετατροπή τους σε οικονομικά προσιτές και βιώσιμες κατοικίες (με αναβάθμιση κατ' ελάχιστο κατά μία βαθμίδα στο ΠΕΑ), την κατασκευή

νέων κατοικιών, τη διαμόρφωση / αναβάθμιση κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων ως μέρος των έργων κατασκευής και ανακαίνισης κατοικιών (χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου και παιδικές χαρές), καθώς και λοιπές αναγκαίες παρεμβάσεις (πρόσβαση σε δίκτυα και υποδομές, π.χ. τοπικοί δρόμοι πρόσβασης, κλπ.).

Η δράση για την οποία θα διατεθούν 8 εκ. € θα υλοποιηθεί στοχευμένα σε κάποια πολύ τουριστικά νησιά με δικαιούχο την Περιφέρεια.

3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας (29,8 εκ. €)

Κατά την 1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος λόγω της ανακατανομής των πόρων ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των δύο νέων Προτεραιοτήτων, οι πόροι της Προτεραιότητας μειώθηκαν κατά 3 εκ. €.

- έχει εξειδικευθεί το σύνολο των δράσεων της προτεραιότητας με χρήση υπερδέσμευσης που ανέρχεται σε 120% των πόρων
- έχουν δημοσιοποιηθεί 5 προσκλήσεις προϋπολογισμού 43 εκ. €
- έχουν ενταχθεί 11 πράξεις π/υ 35,8 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 7,1 εκ. € και δαπάνες 4,1 εκ. €.

Αναλυτικότερα ανά δράση:

- **Δ.3.1** Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό ΔΕΔ-Μ

έχει ενταχθεί 1 πράξη που αφορά στο λιμάνι της Μυκόνου, π/υ 3,79 εκ. € η οποία βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης

- **Δ.3.2.** Αναβάθμιση / επέκταση / βελτίωση εγκαταστάσεων λιμενικών υποδομών και εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)

Έχουν ενταχθεί 4 πράξεις π/υ 4 εκ. € που αφορούν στη βελτίωση του λιμένα Ηρακλείας και των εγκαταστάσεων Παλαιού Λιμένα Μυκόνου καθώς και την Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (ISPS) στο λιμάνι Πόθιας Καλύμνου και στα λιμάνια Σύμης, Καστελόριζου, Κάσου, Πηγαδίων και Διαφανίου Καρπάθου

- **Δ.3.3** Βελτίωση εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς
έχουν ενταχθεί 3 πράξεις, π/υ 23,6 εκ. € οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης ή ωρίμανσης
- **Δ.3.4** Βελτίωση παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας οδικού δικτύου
έχουν ενταχθεί 3 πράξεις από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 2 στη Ρόδο και τη Σύμη και με τις οποίες βελτιώθηκε η ασφάλεια σε 81 km οδικού δικτύου.

4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (38 εκ. €)

Κατά την 1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος λόγω της ανακατανομής των πόρων ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των δύο νέων Προτεραιοτήτων, οι πόροι της Προτεραιότητας μειώθηκαν κατά 2 εκ. €.

- έχει εξειδικευθεί το σύνολο των δράσεων της προτεραιότητας με χρήση υπερδέσμευσης που ανέρχεται σε 156% των πόρων
- έχουν δημοσιοποιηθεί 13 προσκλήσεις προϋπολογισμού 58,5 εκ. €
- έχουν ενταχθεί 37 πράξεις εκ των οποίων 4 «τμηματοποιημένες», προϋπολογισμού 59,1 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 20,9 εκ. € και δαπάνες 12,4 εκ. €.
- το επόμενο διάστημα αναμένεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό των προσκλήσεων η έκδοση πρόσκλησης για την ένταξη έργων εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- έχει ζητηθεί η έγκριση νέας υπερδέσμευσης προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα δύο πολύ σημαντικά έργα και συγκεκριμένα:
 - **Εξοπλισμός του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου**, έργο απαραίτητο για να καταστεί λειτουργικό το Εθνικό Θέατρο Ρόδου το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωσή του
 - **Στατική ενίσχυση και αποκατάσταση του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο**, το οποίο θα υλοποιηθεί από τη Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και διαθέτει

υψηλή ωριμότητα καθώς έχει ολοκληρωθεί η μελέτη μέσω ερευνητικού προγράμματος και έχουν εκπονηθεί και τα τεύχη δημοπράτησης.

Αναλυτικότερα ανά δράση:

- **Δ.4.1** Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ενταγμένες 11 πράξεις, π/υ 17,9 εκ. € από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 2 πράξεις στην Άνδρο και την Αμοργό αντίστοιχα, με τις οποίες δημιουργήθηκαν εκσυγχρονισμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για 250 μαθητές και βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης μια ακόμη πράξη στη Νάξο,
- **Δ.4.2** Βελτίωση / αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Έχει ολοκληρωθεί 1 πράξη, συνολικού κόστους 2 εκ. € του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία δημιουργήθηκαν εκσυγχρονισμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για 1.300 φοιτητές.
- **Δ.4.3** Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι ενταγμένη 1 πράξη, π/υ 3 εκ. € η οποία βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης
- **Δ.4.4** Κατασκευή / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας, είναι ενταγμένες 6 πράξεις, π/υ 7,4 εκ. € από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί 2 στη Νάξο και την Πάρο αντίστοιχα, με τις οποίες δημιουργήθηκαν εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας για 106 παιδιά προσχολικής ηλικίας.
- **Δ.4.5** Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι ενταγμένες 8 πράξεις, π/υ 12,8 εκ. € οι οποίες αφορούν κυρίως στην προμήθεια / εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και μία αφορά στην επέκταση του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου.
- **Δ.4.7** Δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,

είναι ενταγμένες 4 πράξεις «τμηματοποιημένες», π/υ 13,2 εκ. € από τις οποίες 3 βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης και έχει ολοκληρωθεί 1 πράξη στην Πάτμο με εκτιμώμενο αριθμό επισκεπτών κατ' έτος που ανέρχεται στις 180.000.

5. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (72,2 εκ. €)

- έχουν εξειδικευθεί δράσεις για «Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/-τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», «Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας», «Κέντρα Κοινότητας και Δομές αντιμετώπισης φτώχειας», «Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας & στέγασης» (για συνεχιζόμενες και νέες δομές), «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης», «Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας», «Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», «Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», «Δομές φιλοξενίας Αστέγων / Κέντρα Ημέρας», «Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων αντιμετώπισης εξαρτήσεων και υποστήριξης ατόμων με εξαρτήσεις» (για συνεχιζόμενες και νέες δράσεις), «Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας», «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση», «Επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας», «Επιχορήγηση φορέων ΚΑΛΟ», «Υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης στις δομές υγείας», «Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας», «Υποστήριξης μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας-ΚΗΟΦ Άνοιας, συνολικού προϋπολογισμού 59,6 εκ. €
- έχουν δημοσιοποιηθεί 27 προσκλήσεις προϋπολογισμού 54 εκ. € και

- έχουν ενταχθεί 59 πράξεις, συνεχιζόμενες από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και νέες, προϋπολογισμού 66,8 εκ. € με νομικές δεσμεύσεις 59,4 εκ. € και δαπάνες 38,3 εκ. €
- Το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τον προγραμματισμό αναμένονται εξειδίκευση και έκδοση πρόσκλησης για τις δράσεις Ανάπτυξης κινητών μονάδων υγείας και ιατρικής φροντίδας στο σπίτι και Ενίσχυσης ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας. Επίσης αναμένεται και έκδοση προκλήσεων για την υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης του σχολικού έτους 2026-2027
- Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων των εθνικών αρχών με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. συμφωνήθηκε η συνέχιση της συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο των Προγραμμάτων έως το 2029, των δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, των ΚΗΦΗ, των Κέντρων Κοινότητας και των δομών παροχής βασικών αγαθών, με σχετικές σταδιακές απομειώσεις της συγχρηματοδότησης για κάποιες από αυτές, ενώ για τις δομές των ΚΔΗΦ και ΣΥΔ η χρηματοδότησή τους από το 2027 συμφωνήθηκε να γίνει αμιγώς από εθνικούς πόρους

Αναλυτικότερα ανά δράση:

- **Δ.5.1** Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντάχθηκε η ενίσχυση 81 επιχειρήσεων για τη δημιουργία ισάριθμων ΝΘΕ, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.
- **Δ.5.3** Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, εγκρίθηκε η ενίσχυση 24 επιχειρηματικών σχεδίων ΚΑΛΟ από τα οποία 17 αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και 7 σε υπό σύσταση
- **Δ.5.4** Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/-τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση, έχει ενταχθεί 1 πράξη συνολικού π/υ 41,2 εκ. € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 18 εκ. €, η οποία βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και από την

οποία μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί πάνω από 500 παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

- **Δ.5.5** Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας, έχει ενταχθεί μετά από εκχώρηση στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, 1 πράξη π/υ 3,8 εκ. €, με δικαιούχο το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης η οποία βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης (πρόγραμμα Helios). Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι άτομα δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και συνοπτικά αφορά ατομικές συνεδρίες, ενταξιακή και ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, υποστήριξη στέγασης και έκδοσης εγγράφων, κατάρτιση και μαθήματα ελληνικής γλώσσας.
- **Δ.5.6.** Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών και εφήβων υπηκόων τρίτων χωρών, η δράση δεν έχει εξειδικευτεί καθώς αναμένονται οδηγίες από το Υπουργείο Μετανάστευσης και την ΕΥΣΕΚΤ
- **Δ.5.7.** Παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε υπηρεσίες υγείας, έχει ενταχθεί πράξης π/υ 420 χιλ. € η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε δημόσιες μονάδες υγείας της Περιφέρειας, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης
- **Δ.5.8.** Παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, όπως Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης & Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης / Βελτίωση συνθηκών στέγασης / Επιδότηση ενοικίου και
- **Δ.5.9.** Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού
οι δράσεις βρίσκονται σε στάδιο εξειδίκευσης σε συνεργασία με τους Δήμου Ρόδου και Κω
- **Δ.5.10** Κέντρα Κοινότητας και Δομές αντιμετώπισης φτώχειας,

έχουν ενταχθεί 16 πράξεις π/υ 5,5 εκ. € εκ των οποίων οι 15 αποτελούν συνεχιζόμενες δομές από την προηγούμενη ΠΠ και λειτουργούν ενώ η 1 αφορά τη λειτουργία νέου κέντρου κοινότητας στη Μύκονο και βρίσκεται σε φάση πρόσληψης προσωπικού για την έναρξη λειτουργίας. Από τη μέχρι σήμερα λειτουργία των 15 δομών έχουν ωφεληθεί 11.369 άτομα.

- **Δ.5.11** Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας & στέγασης (ΣΥΔ για άτομα με αναπηρίες, εφήβους, ηλικιωμένους και ΥΤΧ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ), έχουν ενταχθεί 14 πράξεις π/υ 8,8 εκ. € από τις οποίες 5 ΚΗΦΗ, 1 ΣΥΔ ΑμεΑ, 1 ΚΔΗΦ, αποτελούν συνεχιζόμενες δομές από την προηγούμενη ΠΠ και υλοποιούνται, ενώ εντάχθηκαν επίσης 1 νέο ΚΔΗΦ το οποίο έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του, 5 νέα ΚΗΦΗ από τα οποία έχει λητουργήσει το ένα και 1 νέα ΣΥΔ ΑμεΑ η οποία βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας έναρξης λειτουργίας

Από τα 6 ΚΗΦΗ, τη 1 ΣΥΔ και τα 2 ΚΔΗΦ που βρίσκονται σε λειτουργία έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα 125, 20 και 60 άτομα αντίστοιχα ανά είδος δομής.

- **Δ.5.12** Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, έχει ενταχθεί και υλοποιείται 1 πράξη π/υ 0,4 εκ. €
- **Δ.5.14** Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, έχουν ενταχθεί 4 πράξεις (1 ξενώνας και 3 συμβουλευτικά κέντρα), π/υ 2.2 εκ. € οι οποίες είναι συνεχιζόμενες δομές και βρίσκονται σε στάδιο λειτουργίας από τις οποίες έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα 612 άτομα (20 από τον Ξενώνα και 592 από τα Κέντρα Συμβουλευτικής).
- **Δ.5.15** Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έχει ενταχθεί η συνέχιση της λειτουργίας της ΤΟΜΥ Κω π/υ 0,3 εκ. € και πράξη π/υ 2,5 εκ. € για τη λειτουργία 7 νέων ΤΟΜΥ (3 στη Ρόδο και από 1 σε Σύρο Κάλυμνο, Νάξο και Κω). Από τις νέες ΤΟΜΥ λειτουργεί της Σύρου μέχρι στιγμής. Οι μέχρι σήμερα ωφελούμενοι από τη λειτουργία των ΤΟΜΥ σε Κω και Σύρο ανέρχονται σε 1.803.
- **Δ.5.16** Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας, έχει ενταχθεί 1 πράξη π/υ 0,35 εκ. € η οποία βρίσκεται σε στάδιο λειτουργίας από την οποία έχουν ωφεληθεί 133 άτομα και έχουν εκδοθεί

προσκήσεις υποβολής προτάσεων δημιουργίας Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια για άτομα με Αυτισμό στο νησί της Σύρου και Εξειδικευμένου γραφείου υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΕΓΥΑ) στα Δωδεκάνησα και αναμένεται υποβολή προτάσεων .

- **Δ.5.17.** Ανάπτυξη κινητών μονάδων υγείας και ιατρικής φροντίδας στο σπίτι,
η δράση βρίσκεται σε στάδιο εξειδίκευσης καθώς αναμένονται διευκρινίσεις από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη σχεδιαζόμενη χωροθέτησή τους και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
- **Δ.5.18** Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων αντιμετώπισης εξαρτήσεων και υποστήριξης ατόμων με εξαρτήσεις,
έχουν ενταχθεί 4 πράξεις π/υ 2,2 εκ. € από τις οποίες οι 2 είναι συνεχιζόμενες από την προηγούμενη ΠΠ και έχουν ολοκληρωθεί και οι άλλες 2 είναι νέες δομές και αφορούν στην αντιμετώπιση εξαρτήσεων στη Σύρο και την Κάλυμνο ενώ προβλέπεται και η επαναλειτουργία δομής υποστήριξης ατόμων με εξαρτήσεις στην Κάλυμνο η οποία συμπεριλαμβάνεται στο ΣΒΑΑ του Δήμου. Από τις 2 πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί ωφελήθηκαν συνολικά 390 άτομα.
- **Δ.5.19.** Ανάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μετανάστες, Ρομά, ευάλωτα παιδιά), αναμένονται κατευθύνσεις σχετικά με τις δυνατότητες ενεργοποίησης της δράσης ενώ παράλληλα και η ΕΥΔ παίρνει πρωτοβουλίες για την εξειδίκευση.
- **Δ.5.21** Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,
έχουν ενταχθεί 4 πράξεις με συνολικό π/υ 37,4 εκ. € και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 13 εκ. €, από τις οποίες οι 3 των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 έχουν ολοκληρωθεί και 1 (σχολ. έτους 2025-2026) βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.

Μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί συνολικά 5.912 παιδιά.

- **Δ.5.23** Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση,
έχει ενταχθεί 1 πράξη με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου π/υ 0,75 εκ. € η οποία βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.
- **Δ.5.25.** Δράση υποστήριξης μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας
έχει εκδοθεί πρόσκληση για δημιουργία Κέντρου Ημερήσιας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κινητά Κλιμάκια για άτομα με Άνοια (ΚΗΟΦ) στην Κω και αναμένεται υποβολή πρότασης.
- **Δ.5.26.** Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας
έχουν ενταχθεί 6 πράξεις για την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων στα νησιά Ρόδου, Λέρου, Θήρας, Σύρου, Νάξου και Πάρου π/υ 2,4 εκ. €.
- **Δ.5.27.** Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των κατοίκων απομακρυσμένων νησιών.
προετοιμάζεται η εξειδίκευση της δράσης και η έκδοση πρόσκλησης σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσκλήσεων
- **Δ.5.28** Δομές φιλοξενίας Αστεγών / Κέντρα Ημέρας
έχει ενταχθεί 1 πράξη π/υ 1,3 εκ. € που περιλαμβάνει δύο δομές αστεγών στη Ρόδο οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο λειτουργίας και από τις οποίες έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα 227 άστεγοι.

6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (48 εκ. €)

Κατά την 1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος λόγω της ανακατανομής των πόρων ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των δύο νέων Προτεραιοτήτων, οι πόροι των Ειδικών Στόχων 5.1 & 5.2 μειώθηκαν κατά 13,5 εκ. € (-6,5 εκ. € & -7,05 εκ. € αντίστοιχα).

Το Φθινόπωρο του 2024 εγκρίθηκαν:

- δύο Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας των Κυκλάδων και Δωδεκάνησα, συνολικού π/υ 37,2 εκ. € και
- τέσσερις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) σε περιοχές παρέμβασης των Δήμων Σύρου-Ερμούπολης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Καλύμνου και Κω, συνολικού π/υ 36,8 εκ. €.

Ακολουθεί αναλυτικότερη εισήγηση για την πορεία υλοποίησης τους

7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,7 εκ. €)

- έχουν εξειδικευθεί δράσεις 3 εκ. €
- έχουν δημοσιοποιηθεί 3 προσκλήσεις Π/Υ 2,8 εκ. € και
- έχουν ενταχθεί 7 πράξεις Π/Υ 3,5 εκ. €, με νομικές δεσμεύσεις 3,5 εκ. € δαπάνες 1,4 εκ. €.

8. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (1,6 εκ. €)

- έχουν εξειδικευθεί δράσεις 1,3 εκ. € και
- έχει δημοσιοποιηθεί 1 πρόσκληση Π/Υ 0,9 εκ. €.
- έχουν ενταχθεί 3 πράξεις Π/Υ 1,1 εκ. € με νομικές δεσμεύσεις 1,1 εκ. € δαπάνες 321 χιλ. €.

2. Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Σε εφαρμογή της διαδικασίας, Δ_II_7: Πρόγραμμα Επιτόπιων Επαληθεύσεων, του ΣΔΕ, η ΕΥΔ καταρτίζει ανά εξάμηνο της εκάστοτε λογιστικής χρήσης, πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων.

Για την κατάρτιση του εν λόγω προγράμματος ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα της μεθοδολογίας δειγματοληψίας και προγραμματισμού πράξεων προς επιτόπια επαλήθευση:

1. Εκτίμηση κινδύνου πράξεων
2. Καθορισμός αρχικού πληθυσμού
3. Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος

- 4.Επιλογή πράξεων, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, οι οποίες θα επαληθευτούν οπωσδήποτε επιτόπια
5. Στρωματοποίηση εναπομείναντα πληθυσμού - επιλογή αρχικού δείγματος
6. Καθορισμός παραγόντων που μπορεί να διαφοροποιήσουν το δείγμα κατά την κρίση της ΔΑ
7. Έλεγχος για κάλυψη του ελάχιστου ύψους δαπανών - Οριστικοποίηση του δείγματος
8. Συμπλήρωση με πράξεις χωρίς εκτελεσμένο οικονομικό αντικείμενο
9. Συμπλήρωση με πρόσθετες πράξεις.
10. Προγραμματισμός επιτόπιων επαληθεύσεων.

Η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται ή στην έδρα του δικαιούχου/φορέα ή/και στον τόπο υλοποίησης της πράξης/υποέργων εάν το φυσικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί στην έδρα του Δικαιούχου/φορέα. Με βάση τα στοιχεία που έχει καταγράψει και συγκεντρώσει το Όργανο Επαλήθευσης, συντάσσει την Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης. Σε περίπτωση που η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης δεν περιλαμβάνει εύρημα, καθίσταται οριστική. Σε περίπτωση που η Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης περιλαμβάνει εύρημα είναι προσωρινή. Τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί κατά την επιτόπια επαλήθευση, αποτυπώνονται σε διακριτό πίνακα της Έκθεσης, περιγράφονται αναλυτικά και καταγράφονται τα μέτρα για τον χειρισμό τους. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει στην ΕΥΔ, εγγράφως τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της προσωρινής Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, η Έκθεση οριστικοποιείται. Η ΕΥΔ παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Δικαιούχου ως προς τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί έως ότου αυτά θεραπευτούν.

Έως σήμερα έχουν συνταχθεί 5 προγράμματα επιτόπιων επαληθεύσεων για 45 συνολικά πράξεις του Προγράμματος

- Τα τέσσερα προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί και το πέμπτο υλοποιείται
- Τα ευρήματα αφορούν κυρίως σε ελλείψεις συμμόρφωσης με το ΣΔΕ και τις απαιτήσεις δημοσιότητας, σε ανάγκες τροποποίησης μελετών, σε θεραπεία

αστοχιών και εκτέλεση δοκιμών, σε επιτάχυνση υλοποίησης, σε ανάγκη επιβολής ειδικών διαταγών κλπ.

3. Έργα Στρατηγικής Σημασίας

Πράξεις στρατηγικής σημασίας είναι εκείνες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων ενός Προγράμματος και υπόκειται σε ειδικά μέτρα παρακολούθησης και επικοινωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ΚΚΔ, το Πρόγραμμα συνοδεύεται για ενημερωτικούς σκοπούς από κατάλογο προγραμματισμένων πράξεων στρατηγικής σημασίας, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται για την πορεία τους.

Κατά την 1^η Αναθεώρηση του Προγράμματος αντικαταστάθηκε από έργο στρατηγικής σημασίας το έργο «Αναβάθμιση υποδομών Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με το έργο «Κατασκευή νέου τεχνικού γεφύρωσης ποταμού Γαδουρά επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου», π/υ 18,1 εκ. €.

Η αντικατάσταση κρίθηκε αναγκαία καθώς λόγω εμπλοκής στη διαδικασία ανάθεσης των απαιτούμενων μελετών και προβλημάτων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου δε θα επιτρεπόταν η ολοκλήρωση του έργου εντός της προγραμματικής περιόδου.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 περιλαμβάνει τα εξής έργα στρατηγικής σημασίας:

1. Έργα μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμών Αφάντου, Αρχαγγέλου και Λάρδου Ρόδου

Πρόκειται για τρία έργα και συγκεκριμένα:

Για τον **οικισμό της Λάρδου** έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες (σε επίπεδο προμελέτης) για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), των έργων διάθεσης και των συνοδών έργων, όπως και για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της παραλιακής ζώνης της Λάρδου (περιοχή Λοθιάρικα) και τη σύνδεσή του με την προς κατασκευή ΕΕΛ. Υπάρχει Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και προβλέπεται ενιαία

δημοπράτηση του έργου με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 (δημοπράτηση με αξιολόγηση μελέτης), η οποία μπορεί να προχωρήσει αμέσως μετά την ένταξη του έργου.

Για τον **οικισμό Αφάντου** ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα συνδεθεί με την ΕΕΛ Ρόδου στο Βόδι. Έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη για την κατασκευή του Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης (ΚΑΑ) από τον οικισμό έως υφιστάμενο αντλιοστάσιο που θα οδηγεί τα λύματα στην ΕΕΛ Ρόδου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης για την ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων του οικισμού και για τα δίκτυα της περιοχής Κολυμπίων, τα οποία προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016. Υπάρχει Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τα έργα μπορούν να δημοπρατηθούν αμέσως μετά την ένταξή τους. Προκειμένου η ΕΕΛ στο Βόδι να μπορεί να υποδεχτεί τα λύματα του οικισμού Αφάντου απαιτείται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης, έργο για το οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και αναζητείται χρηματοδότηση (40 εκ. €), πιθανά από το Πρόγραμμα “ΠΕΚΑ”.

Για τα ανωτέρω έργα έχουν υποβληθεί αντίστοιχες προτάσεις από τη ΔΕΥΑ Ρόδου, π/υ 24,8 εκ. € οι οποίες βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης από την υπηρεσία μας, μετά από σχετική πρόσκληση που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Ήδη για τα έργα του οικισμού Λάρδου ζητήθηκαν και λήφθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις.

Για τον **οικισμό Αρχαγγέλου** έχει εντοπιστεί το γήπεδο όπου θα κατασκευαστεί η ΕΕΛ. Για το έργο έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές γνωμοδοτήσεις για την καταλληλότητα του ακινήτου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς και οι απαραίτητες βεβαιώσεις για τις χρήσεις γης. Έχει ανατεθεί η εκπόνηση των μελετών για την ΕΕΛ και για τα έργα μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού Αρχαγγέλου (καθώς και των εσωτερικών δικτύων των οικισμών με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων Μάσαρη, Μάλλωνας, Χαράκι, Κάλαθος). Περιλαμβάνεται επίσης μονάδα ηλιακής ξήρανσης για τη διαχείριση της λυματολάσπης. Αναμένεται η ολοκλήρωση των μελετών.

Δεν υποβλήθηκε πρόταση για ένταξη στο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε εκδοθεί. Θα εκδοθεί νέα πρόσκληση μόλις θα υπάρξει σχετική ωριμότητα για το έργο.

Επειδή πρόκειται για αρκετά μεγάλα έργα το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους από το Πρόγραμμα γίνεται ασφυκτικό και η ολοκλήρωση των έργων εντός της ΠΠ επισφαλής.

2. Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Σύρου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα στις 6/4/2023 και μετά την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης ο προϋπολογισμός έχει διαμορφωθεί στα 3.856.770,86 €. Η παρέμβαση αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση 6.300 τ.μ. από την οποία αναμένεται η μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 50% και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα άνω του 30%, ενώ τα κτίρια θα αναβαθμιστούν ενεργειακά από τις κατηγορίες «Δ», «Ε» και «Ζ» στην κατηγορία «Β».

Η σύμβαση για το κύριο υποέργο υπογράφηκε στις 30/12/2024 και το έργο βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης εργασιών με αρχική ημερομηνία περαίωσης την 23/6/2026. Υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση, καθώς προέκυψε ανάγκη για πρόσθετες εργασίες και για την αντιμετώπιση της δυσκολίας κατασκευής εξωτερικής θερμομόνωσης στην πίσω όψη του κύριου κτιρίου λόγω ύπαρξης μόνιμου Η/Μ εξοπλισμού. Επίσης, μετά από έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, οι εργασίες διακόπηκαν για χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών (από 25/2/2026) λόγω παραβάσεων σε θέματα ασφάλειας. Αναμένεται αίτημα για χορήγηση παράτασης.

Τέλος, έχει υπογραφεί σύμβαση με το βασικό μελετητή του έργου για την υποστήριξη της διευθύνουσας υπηρεσίας.

3. Επέκταση Νοσοκομείου - ΚΥ Νάξου

Το έργο αρχικά εντάχθηκε για συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επειδή υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη

υλοποίησης λόγω ανάγκης πραγματοποίησης ανασκαφής αποφασίστηκε η σύμβαση να χωριστεί σε τμήματα και το κτήριο 1 επιφάνειας 918 τμ να παραμείνει στο ΤΑΑ και τα υπόλοιπα κτίρια να ενταχθούν στο ΠεΠ.

Έτσι στις 26-3-2026 η πράξη «Προσθήκη διώροφης πτέρυγας Γ' με υπόγειο κατ' επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, 2ο Τμήμα» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα, η οποία αφορά στην κατασκευή των κτηρίων 2, 3 και 4, συνολικής επιφάνειας 1.861 τμ περίπου, με προθεσμία ολοκλήρωσης έως 30-6-2026. Έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές έρευνες στο χώρο και εκκρεμεί η έκδοση Απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού για την απόδοσή του, για να γίνει έναρξη των εργασιών. Θα υποβληθεί αίτημα παράτασης.

4. Κατασκευή νέου τεχνικού γεφύρωσης ποταμού Γαδουρά επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα στις 17/7/2024. Υποβλήθηκε η μελέτη κτηματολογίου και εκκρεμεί η έγκρισή της. Θα δημοπρατηθεί με το άρθ. 50. Η σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης υπογράφηκε 29/10/2025. Η μελέτη υπεβλήθη από τον ανάδοχο αλλά έχει επιστραφεί για διορθώσεις και αναμόρφωση προϋπολογισμού. Αναμένεται η υποβολή αιτήματος για προέγκριση δημοπράτησης εντός Ιουνίου.

5. Κέντρα Κοινότητας και Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Έχει ενταχθεί στο ΠεΠ η συνέχιση της λειτουργίας 13 Κέντρων Κοινότητας και 3 Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (2 Κοινωνικά Φαρμακεία και 1 Δομή Παροχής Συσσιτίου), από 1/7/2023 με διάρκεια χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα έως το τέλος 2026. Για τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών συνεχίζεται η χρηματοδότησή τους ως έχει μόνο για το έτος 2026. Από το 2027 και μετά, η παροχή των υπηρεσιών των ΔΠΒΑ ενσωματώνεται διοικητικά στα Κέντρα Κοινότητας τα οποία θα λειτουργούν ως «υπερδομές» με διευρυμένες υπηρεσίες. Για τα Κέντρα Κοινότητας: συνεχίζεται η χρηματοδότησή τους ως

έχει μόνο για το έτος 2026 και από το 2027 μέχρι και το 2029 με σταδιακή απομείωση. Στο διάστημα αυτό, προβλέπεται να εκπονηθεί νομοθετική ρύθμιση από το ΥΚΟΙΣΟ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΑΣΕΠ για την θεσμοθέτηση των «υπερδομών» Κέντρων Κοινότητας και των όρων και των επιμέρους παραμέτρων ενεργοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους. Η ετήσια απομείωση έχει ως εξής: 2026 (χωριστά ΚΚ και ΔΠΒΑ): ως έχουν, δηλαδή 100% από τα ΠΕΠ - 2027 (υπερδομή): 80% ΠΕΠ - 20% Εθνικοί πόροι - 2028 (υπερδομή): 60% ΠΕΠ - 40% Εθνικοί πόροι - 2029 (υπερδομή): 40% ΠΕΠ - 60% Εθνικοί πόροι. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της μελέτης αποτίμησης της λειτουργίας και βιωσιμότητας των δομών αναμένονται προτάσεις και κατευθύνσεις για τη συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους από το ΕΚΤ+.

Επίσης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα η λειτουργία ενός νέου Κέντρου Κοινότητας στη Μύκονο το οποίο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού για τη λειτουργία του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 17 δομών είναι 5,5 εκ. €. Από την ένταξη της συνέχισης των δομών στο ΠΕΠ έως σήμερα, οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε 11.369 άτομα (Δελτία Επίτευξης Δεικτών - Δεκέμβριος 2025).

6. Προώθηση/υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Έχουν ενταχθεί τέσσερεις πράξεις για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 και διατέθηκαν voucher με τα οποία ωφελήθηκαν από τον επιλέξιμο π/υ συνολικά 4.711 γονείς και 5.912 παιδιά. Ο συνολικός προϋπολογισμός των τεσσάρων κύκλων είναι 37,4 εκ. €, ενώ ο επιλέξιμος ανέρχεται σε 13 εκ. € που αφορά ωφελούμενους κάτω του ορίου της φτώχειας.

Η δράση θα συνεχιστεί και για το σχολικό έτος 2026-2027 σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 134947/29.07.2025 (Β' 4127), όπως

τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 15670/22.10.2025 (Β' 5646) «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης» καθώς και τις σχετικές οδηγίες της ΕΘΥΠΣ και της ΕΥΣΕΚΤ.