

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
1	1	1	1i	1.2 (α)	026	6017345	Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Επιμελητήριο Κυκλάδων Επιμελητήριο Δωδεκανήσου	2024ΕΠ06770034	297.600,00	297.600,00	297.600,00	297.600,00	222.890,00	222.890,00	ΥΕ1: Στάδιο υλοποίησης με ίδια μέσα. Έγινε ανάθεση υπηρεσιών σε 3 συμβούλους για τη ΔΕΑ η οποία ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Στάδιο υλοποίησης. Έγινε ανάθεση υπηρεσιών σε 3 συμβούλους. Οι δύο για τη ΔΕΑ η οποία ολοκληρώθηκε.	16/9/2024
2	1	1	1ii	1.3	016	6000120	Ψηφιακός πολιτιστικός ξεναγός Σαντορίνης και Νάξου	ΚΥΚ	Θήρα Νάξος	Δήμος Θήρας Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2019ΕΠ06710022 2019ΕΠ06710023 2023ΕΠ06770003	233.148,10	233.148,10	216.148,10	216.148,10	207.888,67	207.888,67	Σαντορίνη: ΥΕ1: Υπογραφή Σύμβασης 16/8/2021. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ εκδόθηκε 18/5/2020. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ3: Δράσεις προβολής και υποστήριξης. Δεν θα υλοποιηθεί. Νάξος: ΥΕ5: Υπογραφή σύμβασης 24/2/2022. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ4: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ εκδόθηκε 18/3/2020. Ολοκληρώθηκε.	7/3/2023 19/2/2024
3	1	1	1ii	1.3	016	6000121	Εφαρμογές VR/AR πολιτιστικού αποθέματος Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δήμος Μυκόνου	2019ΕΠ06710024 2023ΕΠ06770004	352.355,52	159.000,00	159.000,00	159.000,00	352.200,17	158.844,68	Η πράξη τροποποιήθηκε με αφαίρεση των ΥΕ3 και 4 που αφορούσαν στην Πάρο. Έγινε ΔΚΔ με αφαίρεση όλων των πληρωμών 12.547,37€. Μύκονος: ΥΕ1 Υπογραφή Σύμβασης 1/3/2022. Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 3/6/2020, Τροπ. 13/5/2023. Ολοκληρώθηκε.	16/3/2023 ΟΕ 23/10/2024 30/7/2025
4	1	1	1ii	1.3	016	6000160	Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καίρειου Βιβλιοθήκης Άνδρου και Ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου	ΚΥΚ	Άνδρος Κύθνος	Δήμος Άνδρου Δήμος Κύθνου	2023ΕΠ06770000	201.897,80	201.897,80	197.897,80	197.897,80	197.897,80	197.897,80	ΥΕ1: Άνδρος: Η σύμβαση υπογράφηκε 12/12/2022. Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Κύθνος: Η σύμβαση υπογράφηκε 15/4/2022. Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε. ΥΕ3: Άνδρος - Δεν θα υλοποιηθεί (ζητήθηκε ΤΔΠ, με μείωση προϋπολογισμού).	7/3/2023 22/2/2024
5	1	1	1ii	1.3	016	6000220	Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου	ΔΩΔ	Ρόδος Κάλυμνος	Δήμος Ρόδου Δήμος Καλύμνου	2023ΕΠ06770005	253.396,85	253.396,85	253.396,85	253.396,85	249.710,97	249.710,97	Ρόδος (ΥΕ1): Η σύμβαση υπογράφηκε 17/6/2022. Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε. Κάλυμνος (ΥΕ2): Η σύμβαση υπογράφηκε 21/6/2024. Ανάδοχος η DOTSOFT. Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε. (ΥΕ3): 2η τροποποίηση ΑΥΙΜ 27/1/2025. Ολοκληρώθηκε.	7/3/2023 22/11/2024
6	1	1	1ii	1.3	016	6000221	Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2023ΕΠ06770001	229.301,30	229.301,30	229.301,30	229.301,30	229.299,69	229.299,69	ΥΕ1: Η Σύμβαση υπογράφηκε 29/3/2021. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Η σύμβαση για τις δράσεις δημοσιότητας υπογράφηκε 5/7/2023. Η εκδήλωση δημοσιότητας έγινε 30/8/2023.	7/3/2023 22/2/2024
7	1	1	1ii	1.3	016	6000241	Προβολή και ανάδειξη μνημείων ακρόπολης και οικισμού Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου	ΔΩΔ	Ρόδος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2019ΕΠ06710013 2023ΕΠ06770002	241.686,00	241.686,00	241.686,00	241.686,00	241.387,67	241.387,67	ΥΕ1: Η σύμβαση υπογράφηκε 1/12/2021. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Υπογραφή ΑΥΙΜ 3/2/2023. 7η τροποποίηση ΑΥΙΜ 13/12/2025. Ολοκληρώθηκε.	7/3/2023 31/10/2024 21/7/2025
8	1	1	1ii	1.3	016	6010497	Ψηφιακή ανάδειξη γεω-πολιτιστικού αποθέματος Τήλου	ΔΩΔ	Τήλος	Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»	2025ΕΠ06770000	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	135.187,74	135.187,74	ΥΕ1: ΑΥΙΜ με έναρξη 31/3/2025. Έγιναν οι συμβάσεις με το προσωπικό στις 1/5/2025. Στάδιο υλοποίησης.	7/1/2025
9	1	1	1ii	1.3	016	6010852	Ψηφιακός οδηγός περιήγησης στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2025ΕΠ06770001	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Έλαβε βεβαίωση εναρμόνισης από ΥΨΔ (10/6 ). Χρονοδιάγραμμα 15Μ, περιλαμβάνει προκαταβολή 40%. Προεγκρίθηκε 13/11 η δημοπράτηση. Υποβολή προσφορών έως 22/2. Υποβλήθηκαν 9 Προσφορές. Στάδιο αξιολόγησης (ολοκλήρωση έως τέλος Μαΐου).	7/1/2025
10	1	1	1ii	1.3	016	6010801	Ψηφιακή περιήγηση Ερμούπολης μέσα από το λογοτεχνικό και ερευνητικό έργο του Μάνου Ελευθερίου	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2025ΕΠ06770002	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΕ1: Έλαβε βεβαίωση εναρμόνισης από ΥΨΔ 30/12/2025. Ολοκληρώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΥΠΠΟ. Προεγκρίθηκε 30/3 η δημοπράτηση. Η διακήρυξη θα ανέβει μέχρι το τέλος Μαΐου. Χρονοδιάγραμμα 12Μ, περιλαμβάνει προκαταβολή 40%.	7/1/2025
11	1	1	1ii	1.3	016	6010537	Ψηφιακό Δίδυμο του Ηφαιστείου της Νήσου Νισύρου	ΔΩΔ	Νίσυρος	Δήμος Νισύρου	2025ΕΠ06770003	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΥΕ1: Εκδόθηκε 12/12/2025 Βεβαίωση Εναρμόνισης από ΥΨΔ. Προεγκρίθηκε 4/3 η δημοπράτηση. Στάδιο δημοσίευσης διακήρυξης. Χρονοδιάγραμμα 9Μ (χωρίς προκαταβολή).	7/1/2025
12	1	1	1ii	1.3	016	6010163	Δυσπρόσιτα μνημεία Κυκλάδων – Ψηφιακή τεκμηρίωση & προβολή	ΚΥΚ	Πάρος Φολέγανδρος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2025ΕΠ06770004	400.000,00	400.000,00	291.883,87	291.883,87	0,00	0,00	ΥΕ1: Δικαιούχος ΕΦΑΚ, Η ΑΥΙΜ εκδόθηκε 10/04/2025. Αναμένουν Ανάδοχο για να προσλάβουν προσωπικό. ΥΕ2 Διαγωνισμός 120.000 ευρώ. Υποβλήθηκαν 2 προσφορές, άνοιξαν 3/4, η μία είχε λάθος εγγυητική και απορρίφθηκε. Η 2η είχε ελλείψεις στις απαιτήσεις. Ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία/διευκρινήσεις τα οποία έχουν σταλεί και εξετάζονται από τον σύμβουλο (12/5). ΥΕ3 ΑΥΙΜ Συνδικαιούχος Δ/ση Σπηλαιολογίας. Η ΑΥΙΜ εκδόθηκε 10/04/2025. Έχει προσληφθεί προσωπικό.	7/1/2025 24/3/2025
13	1	1	1ii	1.3	016	6006952	Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου / Π.Ε. Δωδεκανήσου	ΔΩΔ	ΔΩΔ	Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων	2025ΕΠ06770005	1.000.000,00	1.000.000,00	652.800,00	652.800,00	133.313,17	133.313,17	ΥΕ1: Εγκρίθηκε 17/2/2025 η ΑΥΙΜ. Έγιναν οι προσλήψεις προσωπικού (14 άτομα). ΥΕ2: Διεθνής διαγωνισμός 347.200 ευρώ (18Μ). Λόγω αλλαγών σε τεχνικό επίπεδο, υπάρχει προβληματισμός για δημιουργία 3ου ΥΕ με ξεχωριστό αντικείμενο. Επιστημάνθηκε ότι πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες (19/3). Υποβολή μέχρι τέλους Μαΐου Σχεδίου Διακήρυξης για Προέγκριση. Προβλέπεται προκαταβολή 40%.	7/1/2025

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
14	1	1	1ii	1,4	019	6020782	Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος τηλεϊατρικής για την αντιμετώπιση Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων	ΠΕΡ	ΠΕΡ	2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου	2025ΕΠ06770017	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 19/8 η δημοπράτηση. Αφορά σε προμήθεια 12Μ με 4 φασείς και δόσεις. Αποσφράγιση προσφορών στις 7/11. Υποβολή 1 προσφοράς.Ολοκληρώθηκε η εξέταση και αναμένεται το πρακτικό για την κατακύρωση. Αναμένεται αίτημα προέγκρισης σύμβασης.	14/2/2025
15	1	1	1ii	1,5	016	6004451	Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων	ΚΥΚ	Σύρος	Επιμελητήριο Κυκλάδων	2024ΕΠ06770023	730.000,00	730.000,00	690.821,86	690.821,86	626.961,86	626.961,86	ΥΕ1: Ψηφιακό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας. Η σύμβαση υπογράφηκε 1/4/2025. Ανάδοχος KNOWLEDGE A.E. Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ2: Προμήθεια Η/Υ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 13/11/2025. Ανάδοχος Computer Lab (Μεσοχωριανιάκης-Παξιμοδάκης ΟΕ). Ολοκληρώθηκε.	9/4/2024
16	1	1	1ii	1.5	016	6004999	Ανάπτυξη και εμπλουτισμός των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου	ΔΩΔ	ΔΩΔ	Επιμελητήριο Δωδεκανήσου	2024ΕΠ06770025	710.102,00	710.102,00	694.239,20	694.239,20	485.225,04	485.225,04	ΥΕ1: Ημ/νία σύμβασης: 16/6/2025. Ανάδοχος: SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Προμήθεια Η/Υ. Ημ/νία σύμβασης 22/9/2025. Ανάδοχος: Computer Lab. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ3: Δημιουργία Παρατηρητηρίου. Ημερ. σύμβασης: 13/6/2025. Ανάδοχος ΕΛΚΕ/ΟΠΑ-COGNITERA. ΥΕ4: Τεχνική Υποστήριξη. Ημ/νία σύμβασης: 10/4/2025. Ανάδοχος: ΣΜΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ. ΥΕ5: Δράσεις Ενημέρωσης & Επικοινωνίας. Δεν έχει συμβασιοποιηθεί. ΥΕ6: Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο. Ημ/νία σύμβ: 15/4/2026. Ανάδοχος: Ταμβακάς ΑΕ ΥΕ7: Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός. Ημ/νία σύμβ. 15/4/2026. Ανάδοχος: GAMERLAND ΕΕ	10/4/2024 20/6/2025 16/3/2026
17	2	2	2i	2.1	045	6000080	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο	ΔΩΔ	Ρόδος	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2019ΕΠ06710040 2023ΕΠ06770011	830.509,60	830.509,60	827.409,60	827.409,60	686.443,88	686.443,88	ΥΕ1: Η σύμβαση με το μελετητή υπογράφηκε 15/2/2021. Η μελέτη και τα ΤΔ ολοκληρώθηκαν. ΥΕ2: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12/5/2023. Ανάδοχος: ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ΑΤΕ, Έκπτωση: 28%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με σημαντική καθυστέρηση (από 25/12/2024 έως 24-6-2025 υλοποιήθηκε εντός οριακής προθεσμίας) . Εγκρίθηκε 3/11 νέα παράταση με ρήτρες. Εγκρίθηκε 29/4 ο 2ος υπερβατικός ΑΠΕ.	5/4/2023 13/1/2025 23/12/2025 13/5/2026
18	2	2	2i	2.1	045	6000141	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δήμος Μυκόνου	2019ΕΠ06710038 2023ΕΠ06770013	515.665,52	515.665,52	509.465,52	509.465,52	4.429,40	4.429,40	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/2/2025. Ανάδοχος MA CONSTRUCTION με έκπτωση 5,81%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση.	6/4/2023 7/1/2025
19	2	2	2i	2.1	045	6000222	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2019ΕΠ06710036 2023ΕΠ06770014	3.856.770,86	3.856.770,86	3.848.770,86	3.848.770,86	578.463,63	578.463,63	ΥΕ1 (Μελέτη): Η σύμβαση υπογράφηκε 8/6/2021. Ανάδοχος ΑΛΚΩΝ Μελετητική (έκπτωση 82,00%). Η μελέτη ολοκληρώθηκε. ΥΕ2 (Κατασκευή): Η σύμβαση υπογράφηκε 30/12/2024. Ανάδοχος Τεχνική Έργων ΑΕ με έκπτωση 13%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση. Υ/Ε 4 (Βασικός μελετητής): Η σύμβαση υπογράφηκε 20/6/2025.	6/4/2023 23/12/2024
20	2	2	2i	2.1	045	6000240	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2019ΕΠ06710037 2023ΕΠ06770015	1.389.703,91	1.200.439,24	1.384.703,91	1.195.439,24	1.187.576,48	1.052.553,12	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/9/2022. Ανάδοχος ΑΛΑΒΕΡΑΣ με έκπτωση 26,86%. Στις 1/3/2024 ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος από τη ΔΥ. Η έκπτωση οριστικοποιήθηκε από την ΑΔΑ. Εγκρίθηκε 22/11/2025 ο 1ος τακτοποιητικός ΑΠΕ. Η σύμβασης για τη συνέχιση των εργασιών υπογράφηκε 5/5/2025 (3ο Υ/Ε). Ανάδοχος: Αναστάσιος Τζαβάρας, έκπτωση 21,67%. Στάδιο υλοποίησης. Εγκρίθηκε 17/2 1ος ΑΠΕ και 1η ΣΣ.	6/4/2023 13/12/2024 13/2/2025 6/3/2026
21	2	2	2i	2.1	045	6000242	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γυμνασίου - Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710054 2023ΕΠ06770016	790.316,03	790.316,03	770.163,02	770.163,02	762.278,39	762.278,39	<b>Υ/Ε 1 (εργολαβία)</b> Η σύμβαση υπογράφηκε 8/2/2021. Ανάδοχος 3Κ (αντικατέστησε την ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) και έχει ολοκληρωθεί. Εγκρίθηκε 8/12/2025 3ος μειωτικός ΑΠΕ. Το <b>Υ/Ε 2 (ενεργειακή επιθεώρηση)</b> Η σύμβαση υπογράφηκε 29/9/2025 και ολοκληρώθηκε. Αναμένεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου. Το <b>Υ/Ε 3 (επαύξησης ισχύος ηλεκτροδότησης, ΔΕΔΔΗΕ)</b> ενεργοποιήθηκε στις 15/12/2023 και ολοκληρώθηκε 10/5/2025.	6/4/2023 11/10/2023 13/1/2025 23/12/2025
22	2	2	2i	2.1	045	6002941	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2023ΕΠ06770067	432.328,62	432.328,62	429.848,62	429.848,62	49.356,49	49.356,49	Η σύμβαση υπογράφηκε 23/5/2025. Ανάδοχος ΣΠΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ (έκπτωση 17,55%). Σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών. Έγινε 27/3 Ειδική Πρόσκληση. Απορρίφθηκε 6/5 αίτημα του αναδόχου για διάλυση σύμβασης. Ο ανάδοχος μάλλον θα κηρυχθεί έκπτωτος.	22/12/2023 29/5/2025

Α/Α	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
23	2	2	2i	2.1	045	6003033	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Μονάδων ΠΑ Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	ΥΠΕΘΑ	2023ΕΠ06770068	694.000,00	694.000,00	672.822,77	672.822,77	460.217,79	460.217,79	<b>Υ/Ε 1 (Εργολαβία)</b> : Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 19/5/2025. Ανάδοχος η ΤΟΜΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. με έκπτωση 10,43%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε 29/4 ο 1ος υπερβατικός (τακτοποιητικός) ΑΠΕ. Αναμένεται ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου. <b>Υ/Ε 2 (Ενεργειακή Επιθεώρηση - Έκδοση Τελικού ΠΕΑ)</b> : Στάδιο Ανάθεσης. <b>Υ/Ε 3 (Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή)</b> : Η σύμβαση υπογράφηκε στις 28/8/2025. Ανάδοχος ο ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Ι. ΑΡΦΑΡΑΣ. Εκκρεμεί η πληρωμή της παροχής υπηρεσιών.	22/12/2023
24	2	2	2i	2.1	045	6003136	Ενεργειακή αναβάθμιση Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 95 ΤΥΕΘ Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΥΠΕΘΑ	2023ΕΠ06770069	733.521,32	733.521,32	719.801,32	719.801,32	36.456,00	36.456,00	<b>Υ/Ε 1 (Εργολαβία)</b> : Η σύμβαση υπογράφηκε 29/10/2025. (ημ/νία έναρξης : 30/10/2025) Ανάδοχος ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ, ποσοστό έκπτωσης 36,22 %. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. <b>Υ/Ε 2 (Βασικός μελετητής)</b> : Η σύμβαση υπογράφηκε 3/2/2026 και είναι σε στάδιο υλοποίησης. <b>Υ/Ε 3 (Εκπόνηση Μελέτης)</b> : Η σύμβαση υπογράφηκε 10/4/2024 και έχει περαιωθεί.	22/12/2023 13/2/2025 12/3/2026
25	2	2	2i	2.1	045	6003183	Ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού Κτιρίου 588 ΤΕ στη Λέρο	ΔΩΔ	Λέρος	ΥΠΕΘΑ	2023ΕΠ06770070	643.362,05	643.362,05	629.642,05	629.642,05	36.456,00	36.456,00	<b>Υ/Ε 1 (Εργολαβία)</b> : Η σύμβαση υπογράφηκε 27/10/2025. (ημ/νία έναρξης : 28/10/2025) Ανάδοχος Αναγνώστου Δημήτριος, με έκπτωση 20,31%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. <b>Υ/Ε 2 (Βασικός μελετητής)</b> : Η σύμβαση υπογράφηκε 24/3/2026 και είναι σε στάδιο υλοποίησης. <b>Υ/Ε 3 (Εκπόνηση Μελέτης)</b> : Η σύμβαση υπογράφηκε 10/4/2024 και έχει περαιωθεί.	22/12/2023 26/3/2026
26	2	2	2i	2.1	045	6017386	Ενεργειακή Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων ΥΝΤΕΛ στη Λέρο	ΔΩΔ	Λέρος	ΥΠΕΘΑ	2025ΕΠ06770039	1.658.987,56	1.324.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 8/4 η δημοπράτηση. Στάδιο δημοσίευσης διακήρυξης.	7/10/2025
27	2	2	2i	2.1	045	6016513	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΠΑΛ Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2025ΕΠ06770037	1.158.000,00	1.134.000,00	29.915,00	29.915,00	0,00	0,00	Εκκρεμεί η έγκριση Σ.Α. για τα Φ/Β και άδεια εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας από ΥΔΟΜ. Απαιτείται αναβάθμιση της υπάρχουσας μελέτης σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και σε επίπεδο οριστικής για τις Η/Μ παρεμβάσεις καθώς και μελέτη προσαρμοστότητας ΑμεΑ, και συμπλήρωση - επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης προκειμένου για την υποβολή σχετικού αιτήματος προέγκρισης. Η σύμβαση του ΥΕ3: Τεχνικός σύμβουλος για την προετοιμασία μελέτης-τευχών και υποστήριξη της υπηρεσίας καθ' όλη τη διάρκεια δημοπράτησης και εκτέλεσης της εργολαβίας υπογράφηκε 23/4/2026.	6/10/2025
28	2	2	2i	2.1	045	6016197	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Δήμος Λέρου	2025ΕΠ06770032	2.293.903,21	1.503.903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	Εκκρεμεί η έκδοση οικοδομικής άδειας, η δέσμευση πίστωσης του Δήμου για τις μη επιλέξιμες δαπάνες μετά την πρόσκληση του Υπ. Αθλητισμού (πρόσθετες παρεμβάσεις προσαρμοστότητας ΑμεΑ, αντικατάσταση χωροδικτυώματος στέγης, παρκέ δαπέδου, κλπ) για την υποβολή αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	1/10/2025
29	2	2	2i	2.1	045	6017458	Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου ΕΠΑΛ Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2025ΕΠ06770033	2.378.000,00	2.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ολοκλήρωσης συμπλήρωσης-επικαιροποίησης των τευχών δημοπράτησης, ώστε να περιληφθεί μελέτη προσαρμοστότητας ΑμεΑ και μόνωση του κεντρικού δικτύου διανομής θέρμανσης. Το κύριο υποέργο 1 προβλέπεται να υλοποιηθεί με το αρ. 50.1 του ν. 4412/2016.	1/10/2025
30	2	2	2i	2.1	045	6017369	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος του πρώην 1ου Γυμνασίου Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2025ΕΠ06770036	540.920,00	540.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αναμένεται αναθεώρηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης του ΥΕ 1, με βάση τα στοιχεία του ΤΔΠ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) και Αρχιτεκτονική Μελέτη. Απαιτείται μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης σε επίπεδο οριστικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει Η/Μ μελέτη για θέρμανση - ψύξη, μελέτη φωτοτεχνίας για τον φωτισμό, μελέτη ΒΕΜS, μελέτη για τον Φ/Β σταθμό και μελέτη συμπλήρωσης σημάνσεων για ΑμεΑ, όπως και τεύχη δημοπράτησης. Λόγω του ότι η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων απάντησε αρνητικά για την εγκατάσταση Φ/Β, αναμένεται να υποβληθεί από το δικαιούχο πρόταση για τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου ώστε να καλύπτονται οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τους όρους ένταξης.	6/10/2025

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
31	2	2	2i	2.1	045	6017411	Ενεργειακή αναβάθμιση του Διοικητηρίου ΤΕΘ Ερμούπολης	ΚΥΚ	Σύρος	ΥΠΕΘΑ	2025ΕΠ06770040	915.570,00	915.570,00	36.369,83	36.369,83	0,00	0,00	<b>Υ/Ε 3 (Εκπόνηση Μελέτης):</b> Η σύμβαση υπογράφηκε 30-12-2025 με προθεσμία περαίωσης έως 30-3-2026. Στάδιο ελέγχου μελέτης προκειμένου να εγκριθεί από το ΥΠΕΘΑ. Η έγκριση επέχει θέση οικοδομικής άδειας. Επίσης, στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει και έγκριση από τον ΔΕΔΔΗΕ για το σύστημα ΑΠΕ (Φ/Β στοιχεία). <i>Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για εκτεταμένες παρεμβάσεις επισκευής ή/και ενίσχυσης της στέγης, οι σχετικές δαπάνες δεν μπορεί να είναι επιλέξιμες.</i>	7/10/2025
32	2	2	2i	2.1	045	6017449	Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου και Λυκείων (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) Δήμου Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Δήμος Τήνου	2025ΕΠ06770034	1.845.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αναμένεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΑΟΤΑ για την εκτέλεση του έργου, λόγω αδυναμίας του Δήμου Τήνου. Απαιτείται συμπλήρωση του ΦΔΣ ανάθεσης των μελετών, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΔ (προσβασιμότητα ΑμεΑ, παρατηρήσεις ΚΤΥΠ Α.Ε. κ.α). Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας για την ορθή έγκριση του ΔηΣΜΕ.	2/10/2025
33	2	2	2i	2.1	045	6017406	Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.	ΔΩΔ	Ρόδος	Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) / Κολοσσός 2047	2025ΕΠ06770038	720.440,00	683.240,00	99.200,00	62.000,00	0,00	0,00	Υπογράφηκε 4/12/2025 σύμβαση συνεργασίας που αφορά στα υποέργα 3 και 4. Στάδιο εκπόνησης μελετών.	6/10/2025 8/5/2026
34	2	2	2i	2.1	045	6017440	Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στη Ρόδο, Κω και Κάλυμνο	ΔΩΔ	Ρόδος, Κως, Κάλυμνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2025ΕΠ06770035	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Απαιτείται τροποποίηση του σχεδίου σύμβασης συνεργασίας σύμφωνα με το ισχύον ΤΔΠ και τις παρατηρήσεις της ΕΥΔ και λήψη των απαραίτητων συλλογικών Αποφάσεων για τη σύναψη αυτής. Η ανάθεση των μελετών να γίνει σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΥΔ (τεχνικό αντικείμενο, προσβασιμότητα ΑμεΑ κ.α.) Έχει σταλεί το με ΑΠ 3634/20-11-2025 έγγραφο με παρατηρήσεις για ενέργειες.	2/10/2025
35	2	2	2iv	2.2	058	6003466	Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Αρχαγγέλου ν. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2025ΕΠ06770011 2025ΕΠ06770012	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εκκίνησης διαδικασίας εκπόνησης κτηματογραφικής μελέτης για τις απαλλοτριώσεις. Εκδόθηκε η ΑΕΠΟ. Απαιτείται προσθήκη υποέργου αρχαιολογίας. Θα ζητηθεί μνημόνιο και σχέδιο ΑΥΙΜ από την ΕΦΑΔ.	16/1/2025
36	2	2	2iv	2,2	058	6003467	Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Απολλώνων Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2025ΕΠ06770013 2025ΕΠ06770014	777.500,00	777.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Εκκρεμεί η υπογραφή χρησιδανείου για μικρή ιδιωτική έκταση. Προεγκρίθηκε 8/4 η δημοπράτηση. Στάδιο δημοσίευσης διακήρυξης δημοπρασίας.	16/1/2025
37	2	2	2iv	2.3	060	6000769	Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω	ΚΥΚ	Κως	Δήμος Κω	2019ΕΠ06710006 2023ΕΠ06770022	705.583,28	705.583,28	705.583,28	705.583,28	705.583,28	705.583,28	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2021. Ανάδοχος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ με έκπτωση 44,01%. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/6/2023 29/9/2023 17/6/2024
38	2	2	2iv	2.3	060	6000888	Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση	ΚΥΚ	Σίφνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2019ΕΠ06710008 2023ΕΠ06770021	761.354,00	761.354,00	41.354,00	41.354,00	21.169,28	21.169,28	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 14/10/2021. Ανάδοχος Γιαμίν και συνεργάτες με έκπτωση 63,28%. Στάδιο ελέγχου ακτομηχανικής μελέτης. Υποβλήθηκε 8/5 τροποποιημένο ΤΔΠ σύμφωνα με το νέο εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα.	1/6/2023
39	2	2	2iv	2.3	060	6000744	Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2019ΕΠ06710007 2023ΕΠ06770020	4.450.000,00	4.450.000,00	76.837,67	76.837,67	61.761,46	61.761,46	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 30/9/2021. Ανάδοχος ΤΡΙΤΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 55,5%. Η εκπόνηση των μελετών έχει ολοκληρωθεί. Εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη. Στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης (19/9/2025 στάλθηκε η ΜΠΕ για διαβούλευση). Εγκρίθηκε 2ος Σ.Π. με Σ.Σ. Προεγκρίθηκε 5/5 παράταση έως 18/10/2026.	1/6/2023
40	2	2	2v	2.4	065	6007204	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας - Β' φάση	ΚΥΚ	Κέα	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2024ΕΠ06770007	5.295.000,00	5.295.000,00	4.964.207,78	4.964.207,78	1.337.193,36	1.337.193,36	<b>ΥΕ 1 (ΕΕΛ):</b> Η σύμβαση υπογράφηκε 21/2/2023 (Ανάδοχος Κ/Ξ ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ). Σε στάδιο υλοποίησης (σκυροδέματα) με μεγάλη καθυστέρηση. Εκκρεμεί η σύνταξη ΑΠΕ για την αντιμετώπιση κατολισθήσης. Προεγκρίθηκε 21/4 παράταση ως 31/10/2026 και 31/7/2027. Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής 12/5 για έγκριση. <b>ΥΕ 2 (Συμπληρ. Δίκτυα Αποχέτευσης):</b> Αφορά στην ολοκλήρωση των αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων των δικτύων. Αναμένεται η έγκριση της δημοπράτησης.	13/3/2024 8/5/2026



A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
41	2	2	2v	2.4	065	6006962	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου - Β' φάση	ΚΥΚ	Σίφνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2024ΕΠ06770008 2024ΕΠ06770009	7.014.200,00	7.014.200,00	58.969,35	58.969,35	25.711,14	25.711,14	<b>ΥΕ 1 (Δίκτυα):</b> Η σύμβαση υπογράφηκε 4/10/2019. Το υποέργο ολοκληρώθηκε. <b>ΥΕ 2 (ΕΕΛ):</b> Η δημοπράτηση προεγκρίθηκε 5/6/2024. Δημοπρατήθηκε στις 26/9/2024. Υποβλήθηκαν 3 προσφορές. Με την υπ' αριθμ. 494/26-11-2024 Απόφαση ΠΕ ΠΝΑ εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό, με βάση το οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία "ΑΜΦΙΑΛΟΣ Ο.Ε." με έκπτωση 11%. Έγιναν αποδεκτές από ΕΑΔΗΣΥ προσφυγές και από τους 3 προσφέροντες. Έγινε δικαστική προσφυγή κατά της Απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ. Εκδικάστηκε 18/5/2025. Με την Απόφαση 160/2025 ΠΕ ΠΝΑ ακυρώθηκε ο διαγωνισμός και εγκρίθηκε επαναδημοπράτηση. Με την Απόφαση Α704/2025/14-8-2025 της ΕΑΔΗΣΥ αναστέλλεται η εκτέλεση της 160/2025 μέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί νέας (από 2-8-2025) προδικαστικής προσφυγής. <b>ΥΕ 5 (Απαλλοτριώσεις):</b> Οι απαλλοτριώσεις υπήχθησαν στο άρ. 7Α του ν.2882/2001 με ΠΥΣ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταχώρησης στο Κτηματολόγιο της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτριώσης 20/11/2024. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν έχει κατατεθεί αίτηση στο Εφετείο Σύρου.	29/4/2024 ΟΕ
42	2	2	2v	2.4	065	6006913	Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης	ΔΩΔ	Σύμη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2017ΕΠ26710000 2024ΕΠ06770010	4.154.046,58	4.154.046,58	4.054.046,58	4.054.046,58	894.291,65	894.291,65	<b>ΥΕ 1 (Δίκτυα):</b> Ανάδοχος Κ/Ξ 3Κ-VAST MAKE ΙΚΕ, έκπτωση 35,33%. Η σύμβαση υπεγράφη 13/4/2022. Λόγω ανάγκης τροποποίησης της μελέτης η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του π/υ έγινει διάλυση της εργολαβίας. Απαιτείται προετοιμασία τευχών δημοπράτησης με το αρθ. 50 που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αρχαιολογίας και τις δυσκολίες του έργου. <b>ΥΕ 2 (ΕΕΛ):</b> Ανάδοχος ΣΜΙΛΗ ΑΕ, έκπτωση 0,52%. Η σύμβαση υπογράφηκε 23/12/2021. Εγκρίθηκε 30/11/2023 η μελέτη εφαρμογής. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Υπό σύνταξη ΑΠΕ. Εκκρεμεί έγκριση παραχώρησης χώρου από Κτηματική.	29/4/2024 ΟΕ 16/5/2025
43	2	2	2v	2.4	065	6007153	Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω - Β' φάση	ΔΩΔ	Κως	ΔΕΥΑ Κω	2017ΕΠ26710001 2024ΕΠ06770011	2.063.282,84	1.601.082,84	357.251,02	315.643,29	315.591,98	273.984,25	<b>ΥΕ 1 (Δίκτυα):</b> Η σύμβαση υπογράφηκε 25/6/2018. Καθυτέρησε η υλοποίηση λόγω και της εύρεσης αρχαίων. Με την υπ' αριθμ. 135/10-10-2025 Απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ Κω εγκρίθηκε η διάλυση της εργολαβίας. Εγκρίθηκε 10/10 ο 4ος μειωτικός ΑΠΕ. Θα ακολουθήσει επαναδημοπράτηση του λοιπού αντικείμενου. <b>ΥΕ 2 (ΕΕΛ):</b> Συμβασιοποιήθηκε στις 3/6/2021, η κατασκευή και η δοκιμαστική λειτουργία έχουν ολοκληρωθεί. <b>ΥΕ 3 (Αρχαιολογικές εργασίες):</b> Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 12/10/2018 ενώ μετά την 8η τροποποίησή της είχε π/υ 586.251,70 € (π/υ Β' Φάσης: 100.000,00 €). Η συνέχιση της αρχαιολογίας συναρτάται με το έργο κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης. <b>ΥΕ 5 (Αντλιοστάσια):</b> Προεγκρίθηκε 16/4 η δημοπράτηση. Στείλαμε 10/3 ΔΠΠΠ με προθεσμία συμμόρφωσης 31/3 και 30/4.	29/4/2024 ΟΕ 4/7/2025
44	2	2	2v	2.5	065	6005582	Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης - Β' Φάση	ΔΩΔ	Χάλκη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2017ΕΠ06710015 2024ΕΠ06770002	2.379.761,07	2.379.761,07	1.615.677,85	1.615.677,85	938.867,05	938.867,05	<b>ΥΙΕ 1 (ΕΕΛ):</b> Η σύμβαση υπογράφηκε 12/4/2022 (Ανάδοχος: ΣΥΡΜΕΤ). Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 16/4 σχέδιο 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ καθώς και παράταση έως (12/7/2026) 12/4/2027. <b>ΥΙΕ 2 (Συνδέσεις ΟΚΩ):</b> Ενεργοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 181/29-5-2025 Απόφαση ΠΕ ΠΝΑ. Σε στάδιο υλοποίησης των εργασιών σύνδεσης από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. <b>ΥΙΕ 3 (Μελέτη αντικατάστασης τμήματος αγωγού προσαγωγής):</b> Η σύμβαση υπογράφηκε 1/10/2024. Η μελέτη ολοκληρώθηκε. <b>ΥΙΕ4 (Αγωγός Προσαγωγής):</b> Δημοπρατήθηκε 18/9/2025 και ήταν άγονος. Στάδιο επικαιροποίησης μελέτης - τευχών με προσθήκη του δρόμου και επαναδημοπράτησης.	7/2/2024 9/4/2026
45	2	2	2v	2.6	062	6001332	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυσιπίδας και Μέριχα Κύθνου	ΚΥΚ	Κύθνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2020ΕΠ06710010 2023ΕΠ06770029	543.611,57	543.611,57	543.611,57	543.611,57	419.869,01	419.869,01	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/6/2022. Ανάδοχος ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ, έκπτωση 18,64%. Βεβαίωση περαίωσης 5/9/2023. Προεγκρίθηκε 15/5/2024 σχέδιο 2ου μειωτικού τακτοποιητικού ΑΠΕ και 1ης ΣΣ. Δεν εγκρίθηκε Εκκρεμεί από 19/8/2024 συμμόρφωση σε συστάσεις μετά από επιτόπια επαλήθευση για κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων. Έγινε υπενθύμιση 7/11/2025. Η κατασκευή των συνδέσεων ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε 6/5 σχέδιο τακτοποιητικού ΑΠΕ (με βάση την τελική επιμέτρηση) για προέγκριση. Αναμένεται η γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για χρήση επι έλασσον.	26/6/2023 16/10/2023 13/1/2025 15/12/2025

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
46	2	2	2v	2.6	063	6001989	Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	ΔΕΥΑ Πάρου	2024ΕΠ06770015	5.056.700,00	5.056.700,00	1.761.576,21	1.761.576,21	773.167,16	773.167,16	<b>ΥΕ 1 (Αφαλάτωση):</b> Στον 1ο διαγωνισμό κατατέθηκαν προδικαστικές προσφυγές και από τους 2 προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς και η ΕΑΑΔΗΣΥ ζήτησε την απόρριψή τους. Με την υπ' αριθμ. 130/6-11-2025 Απόφαση ΔΣ απορρίφθηκαν οι προσφορές και ματαιώθηκε ο διαγωνισμός. Προεγκρίθηκε 13/1/2026 η επαναδημοπράτηση της προμήθειας. Κατατέθηκαν νέες προδικαστικές προσφυγές. Ο νέος διαγωνισμός ακυρώθηκε. Θα γίνει επαναδημοπράτηση <b>ΥΕ 2 (Αντικατάσταση Δικτ. Υδρευσης Αρχιλόχου):</b> Η σύμβαση υπογράφηκε 16/6/2025. Ανάδοχος: Τεχνοκυκλαδική ΑΤΕ, έκπτωση 17,82%. Στάδιο υλοποίησης.	1/4/2024
47	2	2	2v	2.6	062	6003069	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Καρδάμαινα Κω	ΔΩΔ	Κως	ΔΕΥΑ Κω	2024ΕΠ06770016	679.446,49	679.446,49	641.469,18	641.469,18	639.753,03	639.753,03	Η σύμβαση υπογράφηκε 23/2/2023 (ανάδοχος: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. –ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε.) και έχει ολοκληρωθεί. Το υπόεργο ηλεκτροδότησης (ΥΕ 2) ενεργοποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 75/7-4-2026 Απόφαση ΔΣ έγκρισης της δοπάνης και αναμένεται η πληρωμή και κατόπιν σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ.	2/4/2024 16/1/2025 19/12/2025
48	2	2	2v	2.6	063	6003119	Αντικατάσταση δικτύου διανομής νερού πόλης Κω	ΔΩΔ	Κως	ΔΕΥΑ Κω	2024ΕΠ06770017	736.900,00	736.900,00	577.635,92	577.635,92	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 11/3/2026. Ανάδοχος: 3Κ Τεχνική ΑΤΕ με έκπτωση 17,48%, 577.635,92 €). Στάδιο έναρξης εργασιών.	2/4/2024 19/12/2025
49	2	2	2v	2.6	063	6003008	Αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης Ερμούπολης Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	ΔΕΥΑ Σύρου	2024ΕΠ06770022	1.240.000,00	1.240.000,00	1.106.080,00	1.106.080,00	1.106.080,00	1.106.080,00	Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20/12/2024. Ανάδοχος WATERA HELLAS ABEE. Η προμήθεια ολοκληρώθηκε.	5/4/2024
50	2	2	2v	2.6	062	6003034	Δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης, Δήμου Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2024ΕΠ06770024	1.593.221,21	1.593.221,21	1.571.956,41	1.571.956,41	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 14/7/2025. Ανάδοχος: "Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΕΕ", έκπτωση 16,91%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Υπεγράφη 4/5/2026 η σύμβαση του ΥΕ3 για τον Τεχνικό Σύμβουλο.	10/4/2024 30/7/2025 21/11/2025
51	2	2	2v	2.6	062	6003199	Προμήθεια και εγκατάσταση τριών δεξαμενών ύδρευσης Δ. Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2024ΕΠ06770021	1.134.600,00	1.134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 22/1 η επαναδημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 27/3/2025. Μειοδότης: AQUASTAR με ποσό <b>600.160,00 €</b> με ΦΠΑ. Εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, και η κατακύρωση με την υπ' αριθμ. 92/7-7-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές και από τους δύο συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (και παρεμβάσεις) στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποίες απορρίφθηκαν με Αποφάσεις που εκδόθηκαν στις 2/10. Εν συνέχεια έγινε προσφυγή στο διοικητικό Εφετείο η οποία εκδικάστηκε και αναμένεται η καθαρογραφή της Απόφασης.	5/4/2024
52	2	2	2v	2.6	063	6001927	Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2024ΕΠ06770020	836.000,00	836.000,00	748.233,07	748.233,07	163.996,77	163.996,77	Η σύμβαση υπογράφηκε 17/2/2025. Ανάδοχος "Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΕΕ" με έκπτωση 26%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	4/4/2024 24/3/2025
53	3	3	3i	3.1	110	6001339	Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	2018ΕΠ06710012 2023ΕΠ06770040	3.753.019,96	3.716.539,16	3.753.019,96	3.716.539,16	800.000,00	800.000,00	ΥΕ1:11/12/2025 υπογράφηκε η σύμβασης. Ανάδοχος: ΣΙΠΣΕΙΦ. Απορρίφθηκε 8/5 αίτημα τροποποίησης της σύμβασης με αλλαγή τύπου και αριθμού προσκρουστήρων. ΥΕ2: 5/10/2022 υπογράφηκε η σύμβαση. Ανάδοχος: OCEANICA ENGINEERING. ΥΕ3: 9/12/2025 υπογράφηκε η σύμβαση. Ανάδοχος: OCEANICA ENGINEERING.	31/7/2023 16/12/2025
54	3	3	3i	3,2	112	6011223	Βελτίωση Εγκαταστάσεων Παλαιού Λιμένα Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	2025ΕΠ06770026	1.235.200,00	1.039.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εξασφάλισης των απαραίτητων εγκρίσεων (ΕΦΑΚ και ΥΝΑΝΠ για έγκριση εκτέλεσης έργου) για τα ΥΕ 2 και 3, μετά την οριστικοποίηση του ΦΑ. Στάδιο εκπόνησης μελετών με ανάθεση απο το ΔΛΤ για το ΥΕ 1 και σύνταξης επικαιροποιημένων μελετών προμήθειας και ΤΔ για τα ΥΕ 2 και 3.	17/7/2025
55	3	3	3i	3,2	112	6011278	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (ISPS) στο λιμάνι Πόθιας Καλύμνου	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλυμνίων	2025ΕΠ06770027	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Αναμένεται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλύμνου και Δ.Λ.Τ.Κ για τη συμπλήρωση μελέτης και επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης. Εκτιμάται ότι θα σταλεί αίτημα δημοπράτησης τον Ιούνιο 2026.	17/7/2025
56	3	3	3i	3,2	112	6011290	Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας (ISPS) στα λιμάνια Σύμης, Καστελόριζου, Κάσου, Πηγαδίων και Διαφανίου Καρπάθου	ΔΩΔ	ΔΩΔ	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου	2025ΕΠ06770028	1.756.000,00	1.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο εξασφάλισης σύμφωνης γνώμης ΕΦΑΔ και έγκρισης εκτέλεσης έργου από ΥΝΑΝΠ. Προέκυψε αντίρρηση για το σημείο τοποθέτησης στη Σύμη και γίνονται ενέργειες για να παρακαμφθεί.Επικαιροποίηση μελέτης προμήθειας και τευχών δημοπράτησης .	17/7/2025 22/7/2025 ΟΕ
57	3	3	3i	3,2	112	601129	Βελτίωση λιμένα Ηρακλείας	ΚΥΚ	Ηρακλεία	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	2025ΕΠ06770029	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Η γεωτεχνική μελέτη θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο. Στάδιο επικαιροποίησης Τευχών Δημοπράτησης.	17/7/2025

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
58	3	3	3ii	3.3	090 093	6004309	Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Κιόνια - Αγία Μαρίνα Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2024ΕΠ06770028 2024ΕΠ06770029	4.037.000,00	4.037.000,00	35.712,00	35.712,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε 13/6/2025 η μελέτη κτηματογράφησης και οι πράξεις αναλογισμού. ΣΣτάδιο ανάθεσης σε δικηγόρο-μηχανικό η διαδικασία των απαλλοτριώσεων, επικαιροποίησης των κτηματολογικών διαγραμμάτων και υπαγωγή στη διαδικασία του αρ. 7Α του ν. 2882/2001. Το κυρίως υπόεργο θα δημοπρατηθεί με το αρθ. 50 του ν. 4412/2016. Ολοκληρώθηκε η σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο για την προετοιμασία του διαγωνισμού. Έχουν ζητηθεί διορθώσεις και αναμένεται η οριστική παραλαβή του παραδοτέου του συμβούλου.	17/7/2024
59	3	3	3ii	3.3	090	6003446	Κατασκευή νέου τεχνικού γεφύρωσης ποταμού Γαδουρά επί της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2024ΕΠ06770026 2024ΕΠ06770027	18.137.000,00	18.137.000,00	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00	Υποβλήθηκε η μελέτη κτηματολογίου και εκκρεμεί η έγκρισή της. Θα δημοπρατηθεί με το αρθ. 50. Η σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης υπογράφηκε 29/10/2025. Η μελέτη υπεβλήθη από τον ανάδοχο αλλά έχει επιστραφεί για διορθώσεις και αναμόρφωση προϋπολογισμού.Αναμένεται η υποβολή αιτήματος για προέγκριση δημοπράτησης εντός Ιουνίου.	17/7/2024
60	3	3	3ii	3.3	093	6004452	Βελτίωση οδού προς παραλία Αγίας Άννας & Μονή Χοζοβιώτισσας, ν. Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2024ΕΠ06770030	1.388.800,00	1.388.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	Η σύμβαση για τη συμπλήρωση της μελέτης σε επίπεδο οριστικής υπογράφηκε 12/12/2024. Ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 18/2 η δημοπράτηση του κυρίως ΥΕ. Η δημοπράτηση έγινε 24/3 και η αποσφράγιση των προσφορών 30/3. Έχουν υποβληθεί 2 προσφορές στον διαγωνισμό. Στάδιο έγκρισης 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η σύμβαση αναμένεται να υπογραφθεί μέσα στον Ιούνιο.	17/7/2024 2/12/2025 ΟΕ
61	3	3	3ii	3.4	093	6001317	Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης	ΔΩΔ	Σύμη	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710041 2023ΕΠ06770036	2.638.441,37	2.638.441,37	2.638.441,37	2.638.441,37	2.630.005,80	2.630.005,80	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/5/2022. Ανάδοχος: «Κ/Ε ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - VAST - MAKE I.K.E.», μέση έκπτωση 13,44%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	6/7/2023 17/12/2024 21/5/2025 23/12/2025
62	3	3	3ii	3.4	093	6001337	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710045 2023ΕΠ06770033	684.562,92	684.562,92	684.562,92	684.562,92	681.352,50	681.352,50	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/11/2023. Ανάδοχος Χατζηκάλας Ν. με έκπτωση 36%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε 13/3 η Τελική Επιμέτρηση.	4/7/2023 4/9/2024 22/11/2024 30/5/2025 23/12/2025
63	3	3	3ii	3.4	093	6001338	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2018ΕΠ06710047 2023ΕΠ06770037	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 15/7 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 8/9/2025. Στάδιο έγκρισης 3ου πρακτικού από την Περιφερειακή Επιτροπή στις 12/5. Προσωρινός μειοδότης Νικολιάς. Η σύμβαση θα καθυστερήσει λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης που πρέπει να προηγηθούν. Η ισχύς των προσφορών λήγει 8/7. Θα ζητήσει παράταση ισχύος.	6/7/2023 20/6/2025
64	4	4	4ii	4.1	122	6001155	Εκσυγχρονισμός και επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2020ΕΠ06710008 2023ΕΠ06770023	2.786.197,15	2.786.197,15	2.786.197,14	2.786.197,14	2.783.016,18	2.783.016,18	Η σύμβαση για το κύριο υπόεργο υπογράφηκε 20/7/2021. Το σχολείο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί.	16/6/2023 10/8/2023 31/5/2024 23/12/2024
65	4	4	4ii	4.1	122	6001310	Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2020ΕΠ06710002 2023ΕΠ06770028	535.645,89	535.645,89	535.645,89	535.645,89	529.964,14	529.964,14	Η σύμβαση για το κύριο ΥΕ1 υπογράφηκε την 1/3/2022 Ανάδοχος: VASTE - MAKE IKE. Εκκρεμεί δημοσιονομική διόρθωση για την αλλαγή αντλίας θερμότητας. Υπογράφηκε στις 22/5/2024 η σύμβαση για το ΥΕ2. Υπογράφηκε στις 27/5/2024 η σύμβαση για το ΥΕ5. Υπογράφηκε στις 29/5/2024 η σύμβαση για το ΥΕ4. Υπογράφηκε στις 17/6/2024 η σύμβαση για το ΥΕ6. Υπογράφηκε στις 27/9/2024 η σύμβαση για το ΥΕ3 (προμήθεια συνθετικού χλασάπητα). Υπογράφηκε στις 27/9/2024 η σύμβαση για το ΥΕ7 (προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς). Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε και το έργο λειτουργεί.	21/6/2023 1/5/2024 12/3/2025
66	4	4	4ii	4.1	122	6006899	Στατική Ενίσχυση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Πολλωνίων Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2024ΕΠ06770043	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Τέθηκε 26/1 σε επιτήρηση με προθεσμία συμμόρφωσης 28/2. Δεν προεγκρίθηκε 8/4 η δημοπράτηση. Ζητήθηκε η επανυποβολή αιτήματος.	29/10/2024
67	4	4	4ii	4.1	122	6007056	Στατική ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2024ΕΠ06770042	2.717.200,00	2.717.200,00	37.076,00	37.076,00	0,00	0,00	Η σύμβαση εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών για το Γυμνάσιο Χαλκείου (ΥΕ2) υπογράφηκε 16/10/2025. Στάδιο παραλαβής των μελετών. Η εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών για το 1ο Γυμνάσιο Νάξου (Χώρα) ανατέθηκε με πόρους του Δήμου. Ημερομηνία σύμβασης 18/12/2025 με αρχικό χρονοδιάγραμμα 4 μηνών στο οποίο δόθηκε παράταση έως 23/5.	29/10/2024
68	4	4	4ii	4.1	122	6011173	Κατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΕΠΑΛ Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2024ΕΠ06770039	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Δεν προεγκρίθηκε 27/4 αίτημα δημοπράτησης. Υποβλήθηκε 25/11 ΤΔΠ γιατί έχει αυξηθεί ο π/υ.	29/10/2024

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
69	4	4	4ii	4.1	122	6011265	Αναβάθμιση - επέκταση Δημοτικού Σχολείου Φρυ Κάσου	ΔΩΔ	Κάσος	Δήμος Κάσου / Κολοσσος 2047	2024ΕΠ06770040 2024ΕΠ06770041	1.858.000,00	1.794.000,00	84.000,00	20.000,00	0,00	0,00	ΥΕ1: Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί.Στάδιο τροποποίησης τοπικού ρυμοτομικού (Στις 13/3/2026 διαβιβάστηκε στο ΣτΕ και αναμένεται η έγκρισή του έως 30/6 . Μετά την έγκριση θα πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚπου αναμένεται να γίνει έως 30/6 ). Κατόπιν αυτών ακολουθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας και η ολοκλήρωση του φακέλου για την υποβολή αιτήματος δημοπράτησης. ΥΕ2: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αγοράς όμορου ακινήτου. Στάδιο πληρωμής. ΥΕ5: Υπογράφηκε 6/8/2025 προγραμματική σύμβαση με ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΟΤΑ.	29/10/2024
70	4	4	4ii	4.1	122	6006876	Ανέγερση νηπιαγωγείου στον Αδάμαντα Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2024ΕΠ06770045	827.444,31	827.444,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 11/9 η δημοπράτηση της μελέτης. Δημοσιεύθηκε 9/2 η διακήρυξη. Υποβολή προσφορών έως 10/3 και αποσφράγιση στις 13/3. Στάδιο αξιολόγησης προσφορών.	10/12/2024
71	4	4	4ii	4.1	122	6006367	Αποκατάσταση και επέκταση κτιρίου για χρήση από το 3ο Νηπιαγωγείο Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2024ΕΠ06770046	1.052.632,88	1.052.632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 6/4 η δημοπράτηση. Δημοσιεύθηκε 6/5 η διακήρυξη. Υποβολή προσφορών έως 25/5 και αποσφράγιση στις 29/5.	10/12/2024
72	4	4	4ii	4.1	122	6007451	Ανέγερση Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Παστίδας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2024ΕΠ06770048	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκε 27/1/2026 το κτιριολογικό πρόγραμμα. Προεγκρίθηκε 27/4 η δημοπράτηση.	10/12/2024
73	4	4	4ii	4.1	122	6007149	Αναβάθμιση κτιρίου για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Γαλανάδου Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2024ΕΠ06770047	352.223,20	352.223,20	352.223,20	352.223,20	149.641,36	149.641,36	Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/9/2025. Ανάδοχος: ΑΜΕΡΓΟΝ ΙΚΕ. Στάδιο υλοποίησης.	10/12/2024 2/10/2025
74	4	4	4ii	4.2	123	6001325	Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου	ΔΩΔ	Ρόδος - Σύρος	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2019ΕΠ06710032 2023ΕΠ06770024	2.102.378,80	2.102.378,80	2.041.241,20	2.041.241,20	2.041.241,20	2.041.241,20	Οι συμβάσεις για τα ΥΕ 1 & 2 υπογράφηκαν 6/6/2023 και 8/6/2023 και για τα ΥΕ 3 και 4 υπογράφηκαν 10/2/2025 και 10/02/2025. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε και παραλήφθηκε. Η πράξη ολοκληρώθηκε.	16/6/2023 22/11/2023 2/12/2024
75	4	4	4ii	4.1	122	6038763	Εξοπλισμός ΤΠΕ εκπαιδευτικών δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού-ΔΤΥ	2025ΕΠ06770054	3.578.730,00	3.578.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Η πράξη περιλαμβάνει 3 ΥΕ προμηθειών. Υποβλήθηκε 21/4 αίτημα δημοπράτησης για προέγκριση, το οποίο όμως θα επανυποβληθεί με επικαιροποιημένο προϋπολογισμό, λόγω ανατιμήσεων των προμηθευόμενων ειδών.	23/12/2025
76	4	4	4ii	4.3	124	6006578	Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου και Σύρου	ΔΩΔ	Ρόδος - Σύρος	Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής	2024ΕΠ06770032	2.978.000,00	2.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 8/12 η δημοπράτησης. Δημοσίευση διακήρυξης στις 16/12/2025 (αποστολή στην ΕΕ). Αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/2/2026. Αρχική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 24/2/2026. Στις 8/1/2026 έγινε τροποποίηση της διακήρυξης λόγω ενός λάθους στις τεχνικές προδιαγραφές ενός είδους. ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 4/3/2026 και ΝΕΑ ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 10/3/2026. Στάδιο αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών.	6/8/2024
77	4	4	4ii	4.4	121	6000903	Βρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2019ΕΠ06710004 2023ΕΠ06770018	1.238.348,74	1.238.348,74	1.127.875,88	1.127.875,88	1.126.523,50	1.126.523,50	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/5/2021. Ανάδοχος ΜΤ ΑΤΕ με έκπτωση 33%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: ΥΕ3 27/12/2022, ΥΕ4 27/12/2022, ΥΕ5 23/12/2022, ΥΕ6 23/12/2022, ΥΕ7 23/12/2022 και ΥΕ8 27/12/2022. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. ΥΕ9: Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ. Ο Βρεφονηπιακός σταθμός λειτουργεί.	22/5/2023 5/10/2023 2/12/2024
78	4	4	4ii	4.4	121	6000961	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων ν. Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2018ΕΠ06710032 2023ΕΠ06770019	807.511,49	807.511,49	807.511,49	807.511,49	807.244,90	807.244,90	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/2/2021. Ανάδοχος ΑΔΑΜΙΔΗΣ με έκπτωση 32,28%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Οι συμβάσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού (ΥΕ2 και ΥΕ4) υπογράφηκαν στις 28/2/2025 και η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί. Δεν χορηγήθηκε πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική και απαιτούνται κάποιες ενέργειες από τον Δήμο. Αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού τον Σεπτέμβριο 2026.	22/5/2023 6/8/2024 4/2/2025 1/7/2025
79	4	4	4ii	4.4	121	6005603	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στον οικισμό Καμάρας νήσου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Δήμος Λέρου	2024ΕΠ06770035	1.433.472,74	1.433.472,74	105.459,09	105.459,09	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 16/3/2026. Ανάδοχος Ένωση Οικονομικών Φορέων: «Μουντριάς, Ζαντές, Λάτσας, Πυργάκης» με έκπτωση 48,3%. Στάδιο εκπόνησης μελέτης.	18/10/2024
80	4	4	4ii	4.4	121	6006433	Παιδικός σταθμός Ιουλίδας Κέας	ΚΥΚ	Κέα	Δήμος Κέας	2024ΕΠ06770036	2.251.071,77	2.251.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπογράφηκε 15/9/2025 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΜΟΔ ΑΕ. Προεγκρίθηκε 6/4 η δημοπράτηση. Αναμένεται δημοσίευση της Διακήρυξης στο τέλος Μαΐου 2026.	18/10/2024
81	4	4	4ii	4.4	121	6006946	Αποκατάσταση - επέκταση κτιρίου και διαμόρφωσή του σε παιδικό σταθμό στο Μανδράκι Νισύρου	ΔΩΔ	Νίσυρος	Δήμος Νισύρου / Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2024ΕΠ06770038	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Η Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με την ΠΙΝΑ υπογράφηκε 17/11/2025. Δόθηκε προέγκριση άδειας δόμησης 4/2/2026. Απορρίφθηκε 30/4 αίτημα δημοπράτησης. Η στατική μελέτη πρέπει να μελετηθεί εκ νέου για την προσθήκη ανελκυστήρων και να γίνει ανασύνταξη του προϋπολογισμού.	21/10/2024
82	4	4	4ii	4.4	121	6007482	Βρεφονηπιακός σταθμός Χώρας Αστυπάλαιας	ΔΩΔ	Αστυπάλαια	Δήμος Αστυπάλαιας / ΔΑΦΝΗ	2024ΕΠ06770037	1.188.865,44	1.151.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Η προγραμματική σύμβαση με το Δίκτυο Δάφνη υπογράφηκε 31/12/2025. Οι μελέτες εκπονούνται από το Δίκτυο Δάφνη. Εκτιμούν την ολοκλήρωσή τους περί τα τέλη Ιουνίου (μαζί με την έκδοση Οικοδομικής Άδειας).	18/10/2024 6/3/2026



A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
83	4	4	4v	4,5	129	6017538	Αναβάθμιση και ανανέωση εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο» & Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου	ΚΥΚ	Σύρος - Νάξος	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»	2025ΕΠ06770019	741.534,00	741.534,00	117.676,00	117.676,00	0,00	0,00	Υπόεργο 1: Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης. (εκτιμώμενη υποβολή έως 20/5). Υπόεργο 2: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση της γεννήτριας Ο2. Υπόεργο 3: Στάδιο προετοιμασίας διενέργειας διαγωνισμού (εκτιμώμενη δημοσίευση διακήρυξης έως 31/5). Υπόεργο 4: Στάδιο οριστικοποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών.	27/3/2025
84	4	4	4v	4,5	129 130	6017575	Προμήθεια Ασθενοφόρων Οχημάτων και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας	2025ΕΠ06770018	2.709.710,00	2.709.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 6/5 η δημοπράτηση της προμήθειας ασθενοφόρων. Προεγκρίθηκε 8/8 η δημοπράτηση της προμήθειας του εξοπλισμού. Δημοπρατήθηκε 11/11. Στάδιο σύνταξης πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για κάποια από τα είδη.	27/3/2025 20/1/2026
85	4	4	4v	4,5	128	6038853	Εγκατάσταση πυροπροστασίας στο Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου και στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»	ΔΩΔ	Κάλυμνος	2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου	2026ΕΠ06770006	728.196,09	728.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπάρχει μελέτη από τη ΔΤΥ του υπουργείου Υγείας. Στάδιο έγκρισης της μελέτης από την αρμόδια ΠΥ.	26/3/2026
86	4	4	4v	4,5	129	6038890	Προμήθεια Εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου "Ανδρέας Παπανδρέου"	ΔΩΔ	Ρόδος	Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου "Ανδρέας Παπανδρέου"	2026ΕΠ06770007	3.146.780,00	3.146.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπάρχει έγκριση προδιαγραφών, έρευνα αγοράς και επαρκής τεκμηρίωση προϋπολογισμού. Χρειάζεται προσαχή στην επιμέτρηση των FCU που θα τοποθετηθούν πραγματικά, λόγω παράλληλης χρηματοδότησης κι από άλλο έργο.	26/3/2026
87	4	4	4v	4,5	129	6038768	Συμπληρωματική προμήθεια εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο & Πρώιο"	ΚΥΚ	Σύρος	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»	2026ΕΠ06770008	291.400,00	291.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπάρχει έγκριση προδιαγραφών, έρευνα αγοράς και επαρκής τεκμηρίωση προϋπολογισμού. Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης.	26/3/2026
88	4	4	4v	4,5	129	6038872	Αναβάθμιση εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Νάξου	ΚΥΚ	Νάξος	Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»	2026ΕΠ06770009	593.444,20	593.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπάρχει έγκριση προδιαγραφών, έρευνα αγοράς και επαρκής τεκμηρίωση προϋπολογισμού.	26/3/2026
89	4	4	4v	4,5	128	6050558	Προσθήκη διώροφης πτέρυγας Γ΄ με υπόγειο κατ' επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, 2ο Τμήμα	ΚΥΚ	Νάξος	2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου	2026ΕΠ06770010	3.991.402,03	3.991.402,03	3.991.402,03	3.991.402,03	0,00	0,00	Έργο τμηματοποιημένο από το ΤΑΑ. Η σύμβαση υπογράφηκε 25/6/2024 Ανάδοχος: Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε.. Στάδιο έναρξης υλοποίησης κτιρίων Β και Γ. Έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές έρευνες στο χώρο και εκκρεμεί έκδοση Απόφασης ΥΠΠΟ για την απόδοσή του, για να γίνει έναρξη των εργασιών. Θα υποβληθεί αίτημα παράτασης. Πρέπει να συνταχθεί νέος πίνακας σταδίων τμηματικής πληρωμής.	26/3/2026
90	4	4	4v	4,5	129	6050574	Αναβάθμιση Υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου "" Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος"	2026ΕΠ06770011	620.000,01	620.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Για το έργο διαμόρφωσης χώρου υπάρχουν προμέτρηση και τεκμηρίωση προϋπολογισμού με ελλείψεις. Ο συντάκτης τους έχει βεβαιώσει ότι θα τη συμπληρώσει / βελτιώσει στο προσεχές διάστημα. Δεν προστέθηκε έγκαιρα υπόεργο για τη δαπάνη που θα προκύψει από την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.	26/03/2026
91	4	4	4vi	4,6	167	6018281	Αναβάθμιση πεζοπορικών διαδρομών σε Κάρπαθο και Σαρία	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Δήμος Καρπάθου	2025ΕΠ06770041	377.626,28	377.626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπάρχει μελέτη εγκεκριμένη από την ΕΦΑ Δωδεκανήσου και σύμφωνη με τη θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας ΣΕΠΟΔ και την Δίνοση Δασών.	23/10/2025 12/5/2026
92	4	4	4vi	4,6	165	6017582	Υποδομές εξυπηρέτησης ΑμεΑ σε παραλίες Νάξου και Δονούσας	ΚΥΚ	Νάξος - Δονούσα	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2025ΕΠ06770042	257.035,31	257.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπάρχει μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, έρευνα αγοράς και σχέδιο διακήρυξης. Στάδιο υποβολής αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης (εκτιμώμενη υποβολή έως 20/5/26).	23/10/2025
93	4	4	4vi	4,6	165	6017576	Παρεμβάσεις ενίσχυσης αναρριχητικού τουρισμού στην Κάλυμνο	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλύμνου	2025ΕΠ06770043	205.890,00	205.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο επικαιροποίησης της μελέτης και σύνταξης ΤΔ.	24/10/2025
94	4	4	4vi	4,6	165	6018533	Ανάπτυξη Εναλλακτικού Τουρισμού στο Δήμο Αστυπάλαιας	ΔΩΔ	Αστυπάλαια	Δήμος Αστυπάλαιας	2025ΕΠ06770045	411.236,08	411.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Υπάρχει μελέτη προμήθειας, σχέδιο διακήρυξης και έρευνα αγοράς. Αναμένεται αίτημα δημοπράτησης για προέγκριση.	9/12/2025 9/4/2026
95	4	4	4vi	4,6	165	6017696	Βελτίωση - Αναβάθμιση μονοπατιών Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Δήμος Τήνου	2025ΕΠ06770046	274.714,00	274.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Εκκρεμεί η έγκριση από την ΕΦΑ Κυκλάδων και η εκπόνηση οριστικής μελέτης προκειμένου να υποβληθεί αίτημα δημοπράτησης. Στάδιο ανάθεσης μελετών.	9/12/2025
96	4	4	4vi	4,6	165	6018294	Κέντρο τεκμηρίωσης και πληροφόρησης ηφαιστείου Σαντορίνης	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2025ΕΠ06770047	1.330.520,00	1.330.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υποβολής αιτήματος δημοπράτησης προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού.	9/12/2025

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
97	4	4	4vi	4.7	166	6006968	Νησίδα Μουσείων Κάστρου Χώρας Νάξου - Β' φάση	ΚΥΚ	Νάξος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2017ΕΠ06710009 2024ΕΠ06770013	5.844.173,33	5.844.173,33	4.303.288,36	4.303.288,36	1.630.049,03	1.630.049,03	ΥΕ1: Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 27/9/2017 και η δη τροποποίηση 02/05/2024. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. ΥΕ3 (Η/Μ εγκαταστάσεις): Ανάδοχος Μαργαρίτης. Υπογραφή σύμβασης 13/1/2023. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί για τα κτίρια του Πύργου Γλέζου και Αεροπορίας και η τρέχουσα σύμβαση θα κλείσει στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που αναλογεί σε αυτά. Για το Αρχαιολογικό Μουσείο θα γίνει νέα δημοπράτηση, όταν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες. ΥΕ2 (προθήκες): Θα χρηματοδοτηθούν από χορηγό. ΥΕ4 (κουφώματα Πύργου Γλέζου και Αεροπορίας): Δημοπρατήθηκε ξανά με νέα ημερομηνία αποσφράγισης 6/3. Ο διαγωνισμός ήταν και πάλι άγονος. Έχει υποβληθεί (21-4-2026) αίτημα στην ΕΑΔΗΣΥ για τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ΥΕ5 (επιχρίσματα): Ανάδοχος Λαγός Γεώργιος. Υπογραφή σύμβασης 10/3/2026. ΥΕ13 (ζυλεια): Ανάδοχος ΑΜΑΔΡΥΑΣ ΕΠΕ. Υπογραφή σύμβασης 3/12/2025. Υποβλήθηκε 30/4 ΤΔΠ.	30/4/2024 ΟΕ 21/5/2025
98	4	4	4vi	4.7	166	6005588	Προστασία και Ανάδειξη Αρχαίας Ακρόπολης Ρόδου - Β' φάση	ΔΩΔ	Ρόδος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2016ΕΠ06710019 2024ΕΠ06770014	2.680.490,97	2.680.490,97	680.490,97	680.490,97	396.044,95	396.044,95	ΥΕ1 "Αυτεπιστασία": Η Απόφαση υλοποίησης με αυτεπιστασία υπογράφηκε 1/9/2016 και τροποποιήθηκε 10/6/2020, 10/6/2022, 23/1/2023, 8/7/2023, 19/4/2024 και 4/7/2025. ΥΕ2 "Προμήθεια υλικού διαδρομών": Η σύμβαση υπογράφηκε στις 29/5/2024. Ανάδοχος Δ. Γιωτόπουλος. Το ΥΕ ολοκληρώθηκε. ΥΕ3 "Αναστήλωση ναού": Προεγκρίθηκε 5/2 η δημοπράτηση. Αποσφράγιση προσφορών 23/4. Υποβλήθηκε 1 προσφορά.Στάδιο έγκρισης 1ου Πρακτικού του Διαγωνισμού.	30/4/2024 ΟΕ 1/7/2025
99	4	4	4vi	4.7	166		Δήλος - Ανοιχτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο - Β' Φάση	ΚΥΚ	Δήλος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2018ΣΕ11410000 2024ΕΠ06770018	4.325.714,22	4.325.714,22	3.650.195,47	3.650.195,47	2.544.436,34	2.544.436,34	ΥΕ1: Η ΑΥΙΜ εγκρίθηκε 27/6/2019 και η 5η τροποποίησή της 7/3/2026. Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ2: Προμήθεια οικίσκων. Η σύμβαση υπογράφηκε.21/09/2022 και έχει ολοκληρωθεί. ΥΕ3: Επισκευή και ανακαίνιση κτιριακών υποδομών (αφορά τους χώρους φιλοξενίας). Η σύμβαση υπογράφηκε 9/4/2021. Το υπόεργο έχει ολοκληρωθεί.Εκκρεμεί η υποβολή τελικού λογαριασμού για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου. ΥΕ4: Προμήθεια μαρμάρων. Η σύμβαση υπογράφηκε 24/7/2023 και έχει ολοκληρωθεί. ΥΕ7: Παραγωγή συμπληρωμάτων. Η σύμβαση υπογράφηκε 25/6/2025. Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ9: Μετακινήσεις αρχιτεκτονικών μελών. Η σύμβαση υπογράφηκε 24/07/2025. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ12: Μετακινήσεις αρχιτ. μελών Ιερό. Προεγκρίθηκε 13/2 η δημοπράτηση. Ημερομηνία αποσφράγισης 27/3/2026. Στάδιο έγκρισης 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού.	29/4/2024 ΟΕ 12/9/2024 2/2/2026
100	4	4	4vi	4.7	166	6005138	Αποκατάσταση δωματίων και συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου - Β' Φάση	ΔΩΔ	Πάτμος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2018ΣΕ11410002 2024ΕΠ06770019	357.473,79	357.473,79	357.168,78	357.168,78	343.884,46	343.884,46	ΥΕ1: Η 5η τροποποίηση της ΑΥΙΜ εγκρίθηκε 15/12/2024. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Ολοκλήρωση μόνωσης δώματος. Η σύμβαση υπογράφηκε 16/9/2024. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.	29/4/2024 ΟΕ 7/10/2024 2/12/2024 30/6/2025
101	5	4	4α	5,1	134	6028377-6028457	Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	2025ΕΠ06770022	3.135.720,60	3.135.720,60	3.135.720,60	3.135.720,60	205.266,00	205.266,00	Εγκρίθηκαν 81 πράξεις και αφορούν 81 ΝΘΕ.	27/6/2025
102	5	4	4α	5,3	138	6054564, 6054625-6054639, 6054373-6054380	Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	2026ΕΠ06770012	1.829.563,91	1.763.378,13	1.215.706,00	1.215.706,00	0,00	0,00	Εγκρίθηκαν 24 (17 υφιστάμενες και 7 υπό σύσταση) φορείς ΚΑΛΟ με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 2/2/2026	29/4/2026
103	5	4	4στ	5.4	149	6001680	Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης / συνεκπαιδευσης μαθητών / τριών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	2023ΕΠ06770039	41.176.154,36	17.977.589,00	41.176.154,36	17.977.589,00	42.601.969,34	17.129.679,56	Αφορά τα σχολικά έτη 2023-2026. Στάδιο παροχής υπηρεσιών προσωπικού για το σχολικό έτος 2025-2026.	28/7/2023 2/2/2024 15/10/2024 7/10/2025 18/12/2025

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Έναξης / Τροπ/σης
104	5	4	4θ	5,5	156	6018684	Επιχορήγηση ΝΠ Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) Αποστολή Ελλάδος για την υλοποίηση του έργου "Helios+ : Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) Αποστολή Ελλάδος	2025ΕΠ06770015	3.840.000,00	3.840.000,00	2.336.444,70	2.336.444,70	118.363,26	118.363,26	Η πράξη υλοποιείται με εκχώρηση στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείριση Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.). Δημοσιεύθηκε 26/5/2025 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους.	17/1/2025
105	5	4	4θ	5,7	157	6038300	Παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	Λέρος Κως Ρόδος Θήρα	Μετάδραση - Δράση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη	2025ΕΠ06770044	419.833,01	419.833,01	419.833,01	419.833,01	0,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης. Συντονιστής και Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής έχουν προσληφθεί / εγκατασταθεί στο ΓΝ Λέρου, έχει υλοποιηθεί σεμινάριο επιμόρφωσης ΔΜ, έχει γίνει ανταλλαγή ενημερωτικών εγγράφων με τις δομές υγείας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Έναρξη παροχής υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης: 01.02.2026	27/10/2025
106	5	4	4ια	5.10	158	6001864	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2023ΕΠ06770041	132.600,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00	84.296,31	84.296,31	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	9/8/2023 1/12/2025
107	5	4	4ια	5.10	158	6001699	Δομή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	2023ΕΠ06770045	522.000,00	522.000,00	522.000,00	522.000,00	397.764,50	397.764,50	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/9/2023 26/11/2025
108	5	4	4ια	5.10	158	6001612	Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω	ΔΩΔ	Κω	Δήμος Κω	2023ΕΠ06770046	684.000,00	684.000,00	684.000,00	684.000,00	479.421,44	479.421,44	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	11/9/2023 26/11/2025
109	5	4	4ια	5.10	158	6001943	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2023ΕΠ06770047	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	188.355,93	188.355,93	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	11/9/2023 26/11/2025
110	5	4	4ια	5.10	158	6001909	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2023ΕΠ06770050	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	252.794,48	252.794,48	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/9/2023 26/11/2025
111	5	4	4ια	5.10	158	6001930	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Δήμος Λέρου	2023ΕΠ06770052	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	188.861,69	188.861,69	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	19/9/2023 26/11/2025
112	5	4	4ια	5.10	158	6001620	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2023ΕΠ06770051	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	201.239,55	201.239,55	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	19/9/2023 26/11/2025
113	5	4	4ια	5.10	158	6001887	Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2023ΕΠ06770054	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	970.592,72	970.592,72	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	29/9/2023 26/11/2025
114	5	4	4ια	5.10	158	6001895	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Δήμος Τήνου	2023ΕΠ06770055	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	143.302,21	143.302,21	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	3/10/2023 26/11/2025
115	5	4	4ια	5.10	158	6001948	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	ΚΥΚ	Κέα	Δήμος Κέας	2023ΕΠ06770056	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	158.413,88	158.413,88	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	3/10/2023 26/11/2025
116	5	4	4ια	5.10	158	6001899	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2023ΕΠ06770059	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	251.534,14	251.534,14	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023 26/11/2025
117	5	4	4ια	5.10	158	6001938	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	ΔΩΔ	Κάρπαθος	Δήμος Καρπάθου	2023ΕΠ06770057	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	110.436,37	110.436,37	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023 1/12/2025
118	5	4	4ια	5.10	158	6001906	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλυμνίων	2023ΕΠ06770058	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	195.953,20	195.953,20	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023 26/11/2025
119	5	4	4ια	5.10	158	6001840	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	ΚΥΚ	Άνδρος	Δήμος Άνδρου	2023ΕΠ06770061	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	128.621,20	128.621,20	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	25/10/2023 1/12/2025
120	5	4	4ια	5.10	158	6001961	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2024ΕΠ06770005	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	113.870,31	113.870,31	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	22/2/2024 1/12/2025
121	5	4	4ια	5.10	158	6018272	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυκόνου	ΚΥΚ	Μύκονος	Δήμος Μυκόνου	2024ΕΠ06770044	207.360,00	207.360,00	207.360,00	207.360,00	0,00	0,00	Με τις αποφάσεις 318/14.10.25 & 323/14.10.2025 της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπράτησης για μίσθωση κτιρίου και η πρόσληψη προσωπικού. Έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2026 (10.3.2026) για την πρόσληψη προσωπικού και αναμένεται η ψήφιση του π/υ του Δήμου Μυκόνου ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες διαμόρφωσης στο χώρο που έχει εξασφαλιστεί.	22/11/2024
122	5	4	4ια	5.11	159	6001868	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2023ΕΠ06770043	328.780,00	328.780,00	328.780,00	328.780,00	247.146,52	247.146,52	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	21/8/2023 17/6/2024 24/11/2025
123	5	4	4ια	5.11	159	6001852	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2023ΕΠ06770044	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	366.435,83	366.435,83	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/9/2023 21/11/2025
124	5	4	4ια	5.11	159	6001739	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η Αγάπη"	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2023ΕΠ06770048	293.332,47	293.332,47	293.332,47	293.332,47	160.054,60	160.054,60	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Υποβλήθηκε 3/3 ΤΔΠ για αύξηση π/υ.	14/9/2023 6/8/2024 18/12/2025
125	5	4	4ια	5.11	159	6001809	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων	2023ΕΠ06770053	457.600,00	457.600,00	457.600,00	457.600,00	306.683,84	306.683,84	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	29/9/2023 18/12/2025
126	5	4	4ια	5.11	159	6001760	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	ΚΥΚ	Τήνος	Δήμος Τήνου	2023ΕΠ06770065	366.724,80	366.724,80	366.724,80	366.724,80	213.654,53	213.654,53	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Η κοινωνική φροντίστρια και ο οδηγός προσλήφθηκαν μόνιμα στον Δήμο Τήνου και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αντικατάστασής τους.	11/12/2023 2/7/2024 4/12/2025



A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
127	5	4	4ια	5.11	159	6018307	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μήλου	ΚΥΚ	Μήλος	Δήμος Μήλου	2025ΕΠ06770006	472.160,00	472.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Τέθηκε 24/3 σε επιτήρηση με προθεσμία συμμόρφωσης 31/7.	14/1/2025
128	5	4	4ια	5.11	159	6018768	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κίμωλο	ΚΥΚ	Κίμωλος	Αφεντάκειο Κληροδότημα Κιμώλου	2025ΕΠ06770010	391.040,00	391.040,00	391.040,00	391.040,00	0,00	0,00	Έλαβε άδεια λειτουργίας, το προσωπικό έχει προσληφθεί, άρχισε 3/12/2025 να παρέχει υπηρεσίες.	14/1/2025
129	5	4	4ια	5.11	159	6018476	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λέρου	ΔΩΔ	Λέρος	Δήμος Λέρου	2025ΕΠ06770009	472.160,00	472.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υλοποίησης εργασιών διαμόρφωσης χώρου, εξασφάλισης άδειας λειτουργίας και πρόσληψης προσωπικού.	14/1/2025
130	5	4	4ια	5.11	159	6018406	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ.Ε Καμείρου Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2025ΕΠ06770007	472.160,00	472.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Τέθηκε 20/3 σε επιτήρηση με προθεσμία συμμόρφωσης 31/7. 11/5: έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος για την πολεοδομική τακτοποίηση του κτιρίου	14/1/2025
131	5	4	4ια	5.11	159	6018432	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δ.Ε Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2025ΕΠ06770008	472.160,00	472.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Τέθηκε 23/3 σε επιτήρηση με προθεσμία συμμόρφωσης 31/7. 11/5: βγήκε η διακήρυξη για την επισκευή του κτιρίου, οι εργασίες αναμένεται να τελειώσουν αρχές Ιουνίου	14/1/2025
132	5	4	4ια	5.11	159	6002376	Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στη Ρόδο	ΔΩΔ	Ρόδος	Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ	2020ΕΠ06710009 2024ΕΠ06770004	1.631.653,00	1.631.653,00	1.631.653,00	1.631.653,00	1.189.934,34	1.189.934,34	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Ολοκληρώνεται η συγχρηματοδότηση στο τέλος του 2026.	15/2/2024 1/12/2025
133	5	4	4ια	5.11	159	6018546	Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία "Φίλιππος Ολυμπίτης" στην Κάλυμνο	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Επαρχίας Καλύμνου «Άγιος Παντελεήμων»	2024ΕΠ06770049	1.251.617,50	1.251.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις για εύρεση προσωπικού και ωφελουμένων. Αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της δομής τον 6ο 2026. Ολοκληρώνεται η συγχρηματοδότηση στο τέλος του 2026.	24/12/2024
134	5	4	4ια	5.11	159	6002684	Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ "ΕΛΠΙΔΑ"	ΔΩΔ	Ρόδος	Δωδεκανησιακός Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	2023ΕΠ06770064	671.360,00	671.360,00	671.360,00	671.360,00	489.000,00	489.000,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Ολοκληρώνεται η συγχρηματοδότηση στο τέλος του 2026.	30/11/2023 1/12/2025
135	5	4	4ια	5.11	159	6018761	Λειτουργία Κέντρου Δημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ	2025ΕΠ06770016	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	190.960,00	190.960,00	Στάδιο λειτουργίας δομής από 18/3/2025. Ολοκληρώνεται η συγχρηματοδότηση στο τέλος του 2026.	7/2/2025
136	5	4	4ια	5.12	158	6001426	Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2023ΕΠ06770031	394.375,00	394.375,00	394.375,00	394.375,00	171.797,50	171.797,50	ΥΕ1: Η σύμβαση υπογράφηκε 26/6/2024. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Το ΥΕ2 ολοκληρώθηκε.	27/6/2023 9/7/2024
137	5	4	4ια	5.14	158	6001924	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2023ΕΠ06770063	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	302.714,48	302.714,48	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/11/2023 25/11/2025
138	5	4	4ια	5.14	158	6001759	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	2016ΕΠ06710003 2023ΕΠ06770062	392.751,30	349.894,30	392.751,30	349.894,30	211.262,82	211.262,82	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/11/2023 9/12/2025
139	5	4	4ια	5.14	158	6001748	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	ΔΩΔ	Κως	Δήμος Κω	2016ΕΠ06710004 2024ΕΠ06770000	359.826,90	359.826,90	359.826,90	359.826,90	151.822,63	151.822,63	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	3/1/2024 1/12/2025
140	5	4	4ια	5.14	158	6001926	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2023ΕΠ06770066	1.066.611,24	1.066.611,24	913.611,24	913.611,24	669.842,97	669.842,97	ΥΕ1: Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. ΥΕ2: Φύλαξη. Η σύμβαση υπογράφηκε 13/9/2024. Στάδιο παροχής υπηρεσιών. Προεγκρίθηκε 17/3 παράταση έως 21/3/2026. Προεγκρίθηκε 20/3 παράταση έως 10/5/2026 και αύξηση του ποσού της σύμβασης. ΥΕ3: Προεγκρίθηκε 12/5 η υπογραφή σύμβασης.	20/12/2023 13/12/2024 28/11/2025
141	5	4	4ια	5.15	160	6003892	Λειτουργία Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) 2ης ΥΠΕ στην Κω, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΔΩΔ	Κως	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας	2024ΕΠ06770006	322.000,00	229.908,00	322.000,00	229.908,00	216.900,75	154.867,12	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	23/2/2024 20/5/2025
142	5	4	4ια	5.15	160	6038283	Λειτουργία νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας 2ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας	2025ΕΠ06770030 2020ΕΠ06710001	2.485.140,00	2.485.140,00	2.485.140,00	2.485.140,00	89.784,79	89.784,79	Η ΤΟΜΥ Σύρου λειτουργεί από τον 3/2023. Δεν έχει προχωρήσει η έναρξη λειτουργίας σε κάποιες από τις 6 ΤΟΜΥ (3 στη Ρόδο και από 1 στην Κάλυμνο, Νάξο και Κω) που προβλέπονται στον αρχικό σχεδιασμό	11/8/2025
143	5	4	4ια	5,16	160	6022260	Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΑΜΚΕ	2025ΕΠ06770020	343.980,00	343.980,00	343.980,00	343.980,00	50.264,73	50.264,73	Στάδιο λειτουργίας δομής από 20/5/2025. Η Δομή λειτουργούσε και πριν την ένταξη της και ήταν στελεχωμένη.	20/5/2025
144	5	4	4ια	5.18	160	6004821	Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ν.Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)	2024ΕΠ06770001	156.065,00	156.065,00	156.065,00	156.065,00	146.533,65	146.533,65	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/12/2023. Έληξε η περίοδος συγχρηματοδότησης. Ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 31/12/2024.	1/2/2024
145	5	4	4ια	5.18	160	6004843	Κινητή Μονάδα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ν. Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)	2018ΕΠ06710049 2024ΕΠ06770003	144.443,00	144.443,00	144.443,00	144.443,00	110.150,16	110.150,16	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/12/2023. Έληξε η περίοδος συγχρηματοδότησης. Ολοκληρώθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 31/12/2024.	15/2/2024
146	5	4	4ια	5,18	160	6034721	Δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων	2025ΕΠ06770021	1.445.703,00	1.445.703,00	1.445.703,00	1.445.703,00	0,00	0,00	Πρόκειται για δύο νέες δομές, μια στην Κάλυμνο (Μονάδα Συνδυαστικής Παρέμβασης) και μία στη Σύρο (Πολυδύναμο Κέντρο) που θα λειτουργήσουν από τον ΕΟΠΑΕ. Έχει εκδοθεί ΥΑ για τον καθορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών για άδεια λειτουργίας και βρίσκονται σε διαδικασία κατάρτησης φακέλων και έναρξης διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού (με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ). Υπολογίζουν να ξεκινήσει η λειτουργία στα μέσα Ιουλίου. Υπογράφηκε η μίσθωση χώρου στη Σύρο, στην Κάλυμνο υπάρχει ήδη χώρος.	20/6/2025



A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
147	5	4	4ια	5,18	160	6035601	Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση εξαρτήσεων και υποστήριξη ατόμων με εξαρτήσεις στον Δήμο Καλυμνίων	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων	2025ΕΠ06770025	445.841,00	445.841,00	445.841,00	445.841,00	0,00	0,00	Πρόκειται για επαναλειτουργία δομής (Πολυδύναμο Κέντρο) στην Κάλυμνο. Η πράξη συμπεριλαμβάνεται στο ΣΒΑΑ Καλυμνίων. Υπογράφηκε ΥΑ για τον καθορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών για άδεια λειτουργίας και είναι σε διαδικασία κατάρτισης φακέλων και έναρξης διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού (με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ). Υπολογίζουν να ξεκινήσει η λειτουργία στα μέσα Ιουλίου.	7/7/2025
148	5	4	4ια	5.21	148	6000588	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, κύκλος 2022-2023	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ αε	2023ΕΠ06770007	9.230.102,63	4.000.000,00	8.945.476,62	4.000.000,00	8.909.430,50	3.940.696,70	Η πράξη άρχισε 1/9/2022 και ολοκληρώθηκε 31/7/2023. Μέσω του επιλέξιμου π/υ ωφελήθηκαν 1.602 γονείς και 1.985 παιδιά. Υποβλήθηκε 9/2/2026 ΤΔΠ ολοκλήρωσης.	15/3/2023
149	5	4	4ια	5.21	148	6001644	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, για το σχολικό έτος 2023-2024	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ αε	2023ΕΠ06770038	8.842.449,00	3.960.483,00	8.394.159,06	3.960.483,00	8.412.048,44	3.608.307,75	Η πράξη άρχισε 1/9/2023 και ολοκληρώθηκε 31/7/2024. Μέσω του επιλέξιμου π/υ ωφελήθηκαν 1.430 γονείς και 1.786 παιδιά. Υποβλήθηκε 14/3/2025 ΤΔΠ.	7/7/2023 19/1/2024
150	5	4	4ια	5.21	148	6017299	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, κύκλος 2024-2025	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ αε	2024ΕΠ06770031	9.368.275,00	3.400.000,00	8.793.210,48	3.400.000,00	6.742.514,35	2.658.846,36	Η πράξη άρχισε 1/9/2024 και ολοκληρώθηκε 31/7/2025. Μέσω του επιλέξιμου π/υ ωφελήθηκαν 1.042 γονείς και 1.303 παιδιά.	26/7/2024 28/11/2024
151	5	4	4ια	5.21	148	6038619	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2025-2026	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΕΤΑΑ αε	2025ΕΠ06770031	10.014.094,00	1.703.011,00	8.467.416,73	1.703.011,00	1.953.275,92	467.204,70	Συνολικά από την πράξη οφελούνται 3.334 γονείς και 3.710 παιδιά. Μέσω του επιλέξιμου π/υ ωφελούνται 665 γονείς και 832 παιδιά. Υποβλήθηκε 8/5 τροποποιημένο ΤΔΥ, για προσθήκη αναδόχου και τακτοποίηση στην πραγματική υλοποίηση. Στάδιο υλοποίησης	12/8/2025
152	5	4	4ια	5.23	150	6010565	Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου	2024ΕΠ06770033	756.000,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00	125.560,50	125.560,50	Υλοποιείται με ίδια μέσα. Έχει γίνει πρόσληψη 3 ατόμων, μέχρι τέλος Μαΐου 2026 αναμένεται η προκήρυξη για την πρόσληψη 4 επιπλέον ατόμων.	6/8/2024
153	5	4	4ιβ	5.26	163	6035676	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας στις Νήσους Λέρο και Λειψούς	ΔΩΔ	Λέρος	Δήμος Λέρου	2025ΕΠ06770048	213.760,00	213.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. 4/5: αναμένεται η έγκριση του ΔΣ για να ξεκινήσει η διαδικασία των προσλήψεων και ολοκληρώνονται οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, προκειμένου να κατατεθεί φάκελος αδειοδότησης.	19/12/2025
154	5	4	4ιβ	5.26	163	6036718	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Δήμου Ρόδου για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας «Νοιάζομαι & Προσφέρω στο ΠΑΙΔΙ»	ΔΩΔ	Ρόδος	Δήμος Ρόδου	2025ΕΠ06770049	904.320,00	904.320,00	324.480,00	324.480,00	0,00	0,00	Υπογράφηκε συμφωνητικό συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αναμένεται η έγκριση από τον ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις του προσωπικού. Έχει εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χώρος. Πιθανή έναρξη λειτουργίας αρχές Ιουλίου.	19/12/2025
155	5	4	4ιβ	5.26	163	6038449	Δράση Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Θήρας "Κανένα παιδί πίσω"	ΚΥΚ	Θήρα	Δήμος Θήρας	2025ΕΠ06770050	333.173,10	333.173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. Υποβλήθηκε δελτίο ωρίμανσης με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης 1/11/2026	19/12/2025
156	5	4	4ιβ	5.26	163	6038555	Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας στο νησί της Σύρου	ΚΥΚ	Σύρος	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2025ΕΠ06770051	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. 12/5: το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταθέσουν αναμόρφωση π/υ και θα ξεκινήσουν τη διαδικασία πρόσληψης του απαιτούμενου προσωπικού	19/12/2025
157	5	4	4ιβ	5.26	163	6038557	Ολοκληρωμένο Σχέδιο Τοπικών Δράσεων για την Αντιμετώπισης της Παιδικής Φτώχειας στους δήμους Νάξου και Κέας	ΚΥΚ	Νάξος	Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	2025ΕΠ06770052	389.500,00	389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. Εκκρεμεί επικαιροποίηση συμφωνητικού και σχεδίου δράσης και η πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού.	19/12/2025
158	5	4	4ιβ	5.26	163	6038561	Ολιστικό Σχέδιο Παρέμβασης για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας στο νησί της Πάρου	ΚΥΚ	Πάρος	Δήμος Πάρου	2025ΕΠ06770053	204.240,00	204.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. Εκκρεμεί επικαιροποίηση συμφωνητικού και σχεδίου δράσης, καθώς και οι προσλήψεις του προσωπικού	19/12/2025
159	5	4	4ιβ	5.28	163	6001919	Δομές Αστέγων Δήμου Ρόδου	ΔΩΔ	Ρόδος	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	2023ΕΠ06770060 2021ΕΠ06710009	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	997.568,80	997.568,80	Οι ΑΥΙΜ για το 1ο και 2ο υπόεργο υπογράφηκαν 22/11/2021. Έναρξη λειτουργίας 20/10/2022.	9/10/2023
160	6	5	5i	6.1	082	6019197	Προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων Δήμου Καλύμνου	ΔΩΔ	Κάλυμνος	Δήμος Καλύμνου	2026ΕΠ06770004	833.430,00	833.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο λήψης Αποφάσεων για σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Κάλυμνος Πολυδραστηκή Α.Ε. ΟΤΑ* & υπογραφή αυτής και συνταξης επικαιροποιημένης μελέτης προμήθειας και ΤΔ μετά από δημόσια διαβούλευση.	3/9/2026

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	MIS	Τίτλος Έργου	Νομός	Νησί	Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Επιλέξιμες Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης
161	6	5	5ii	6.2	166	6038292	Αποκατάσταση κτιρίου στην Αιγιάλη ν. Αμοργού για φιλοξενία Λαογραφικής Συλλογής	ΚΥΚ	Αμοργός	Δήμος Αμοργού	2026ΕΠ06770000	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο επικαιροποίησης μελέτης και τευχών δημοπράτησης σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις του ΦΑΠ.	20/1/2026
162	6	5	5ii	6.2	121	6049823	Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού ν. Ίου	ΚΥΚ	Ίος	Δήμος Ιητών	2026ΕΠ06770001	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο αναπροσαρμογής τεύχους προεκτίμησης αμοιβής για την δημοπράτηση της μελέτης του έργου σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις του ΦΑΠ.	20/1/2026
163	6	5	5ii	6.2	065	6026429	Σύστημα Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Δήμου Ανάφης	ΚΥΚ	Ανάφη	Δήμος Ανάφης	2026ΕΠ06770002	754.899,05	722.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υπογραφής σύμβασης συνεργασίας με Α.Ο. Θήρα-ΣΑΦΙ ΑΕ ΟΤΑ και συμπλήρωσης / επικαιροποίησης προμελέτης και σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης για δημοπράτηση με το άρθρο 50.1 του ν. 4412/2016.	4/3/2026
164	6	5	5ii	6.2	062	6026483	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Ανάφης	ΚΥΚ	Ανάφη	Δήμος Ανάφης	2026ΕΠ06770003	374.973,25	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υπογραφής σύμβασης συνεργασίας με Α.Ο. Θήρα-ΣΑΦΙ ΑΕ ΟΤΑ και συμπλήρωσης / επικαιροποίησης μελέτης και ΤΔ έργου.	6/3/2026
165	6	5	5ii	6.2	062	6050701	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Μέγα Λιβάδι, Καλλίτσος (Κένταρχος) και Σukaμιά του Δήμου Σερίφου	ΚΥΚ	Σέριφος	Δήμος Σερίφου	2026ΕΠ06770005	992.500,00	992.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υπογραφής σύμβασης συνεργασίας με ΜΟΔ Α.Ε. Στάδιο επικαιροποίησης ΤΔ και υποβολή αιτήματος για προέγκριση δημοπράτησης	23/3/2026
166	6	5	5ii	6.2	166	6038405	Αποκατάσταση και ανάδειξη ιερού ναού Γενέσιου της Θεοτόκου (Αγία Θεοδότη) στην Ίο	ΚΥΚ	Ίος	Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων	2026ΕΠ06770013	735.750,00	735.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υπογραφής σύμβασης εκτέλεσης με ίδια μέσα για το κυρίως υπόεργο 1	8/5/2026
167	6	5	5ii	6.2	062	6053475	Προμήθεια και εγκατάσταση δεξαμενών ύδρευσης Θηρασιάς	ΚΥΚ	Θηρασία	ΔΕΥΑ Θήρας	2026ΕΠ06770014	336.412,00	336.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο υπογραφής σύμβασης υπόεργου 1.	12/5/2026
168	6	5	5ii	6.2	169	6027948	Τεχνική υποστήριξη Χωρικής Αρχής ΟΧΕ μικρών νησιών Δωδεκανήσου	ΔΩΔ	ΔΩΔ	Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ	2025ΕΠ06770023	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	16.150,95	16.150,95	Υλοποιείται με ίδια μέσα. Έγινε πρόσληψη ενός στελέχους.	27/6/2025 5/3/2026
169	6	5	5ii	6.2	169	6034743	Τεχνική υποστήριξη Χωρικής Αρχής ΟΧΕ μικρών νησιών Κυκλάδων	ΚΥΚ	ΚΥΚ	Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΕ	2025ΕΠ06770024	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Υλοποιείται με ίδια μέσα. Έγινε πρόσληψη ενός στελέχους.	27/6/2025
170	7			7.1	180	6000764	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Δ.7.1)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770008	759.690,00	759.690,00	759.690,00	759.690,00	363.144,28	363.144,28	Στάδιο υλοποίησης.	21/3/2023 28/7/2025 23/12/2025 7/4/2026
171	7			7.2	179	6000755	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (Δ.7.2)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770009	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	105.434,89	105.434,89	Στάδιο υλοποίησης.	21/3/2023
172	7			7.3	181	6000742	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (Δ.7.3)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770006	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	127.720,00	127.720,00	Έχει ανατεθεί η εκπόνηση των ΟΧΕ Μικρών Νησιών και η αξιολόγηση επιπτώσεων ΕΠ ΝΑ 2014-2020.	14/3/2023 24/7/2025 18/12/2025 12/5/2026
173	7			7.1	180	6000772	Προμήθειες και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης (Δ.7.1)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2015ΕΠ06710005 2023ΕΠ06770010	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	278.251,65	278.251,65	Στάδιο υλοποίησης.	27/3/2023 4/5/2026
174	7			7.4	182	6001224	Τεχνική υποστήριξη Χωρικών Αρχών Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2023ΕΠ06770017	334.552,00	334.552,00	222.585,58	222.585,58	170.005,68	170.005,68	Η σύμβαση για την εκπόνηση του ΣΒΑΑ Ερμούπολης υπογράφηκε 20/7/2023, της Νάξου 26/5/2023, της Καλύμνου 28/4/2023, της Κω 13/7/2023 και της Ρόδου 31/3/2025. Στάδιο ανάθεσης σε συμβούλους υποστήριξης ωρίμανσης. Ο Δ. Καλύμνου υπέγραψε σύμβαση 15/12/2025. 12/5: Ο Δ. Κω είναι σε διαδικασία ανάθεσης σε σύμβουλο, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.	10/5/2023 13/12/2024 31/7/2025
175	7			7.4	182	6001482	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου	ΔΩΔ	ΔΩΔ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2023ΕΠ06770034	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	236.015,60	236.015,60	Οι συμβάσεις με τους 4 συμβούλους υπογράφηκαν 2/10/2023. Στάδιο παραχής υπηρεσιών. Αποχώρησε 1 σύμβουλος. Προσλήφθηκε νέος από 7/4/2025.	6/7/2023 23/10/2023 12/9/2024
176	7			7.4	182	6001656	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων	ΚΥΚ	ΚΥΚ	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2023ΕΠ06770035	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	142.500,00	142.500,00	Υπογράφηκαν συμβάσεις με 2 συμβούλους στις 21/1/2024 και με τον 3ο 31/10/2025.	6/7/2023
177	8			8.3	181	6001514	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (Δ.8.3)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770026	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης.	16/6/2023 18/12/2025 27/4/2026
178	8			8.1	180	6001526	Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου (Δ.8.1)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770025	549.254,00	549.254,00	549.254,00	549.254,00	293.651,89	293.651,89	Στάδιο υλοποίησης.	16/6/2023 23/12/2025 7/4/2026
179	8			8.2	179	6001524	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (Δ.8.2)	ΠΕΡ	ΠΕΡ	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770027	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	27.054,80	27.054,80	Στάδιο υλοποίησης	20/6/2023
							ΣΥΝΟΛΟ					293.621.370,38	243.328.438,32	170.278.622,97	125.039.786,52	111.751.209,29	70.504.685,60		