

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

A/A	Προτεραιότητα	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	Ημερομηνία Λήξης Πράξης
1	1	Ψηφιακός πολιτιστικός ξεναγός Σαντορίνης και Νάξου	Δήμος Θήρας Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	233.148,10	233.148,10	216.148,10	136.926,17	136.926,17	Σαντορίνη: ΥΕ1: Υπογραφή Σύμβασης 16/8/2021. Ολοκληρώθηκε και έγινε παραλαβή. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ εκδόθηκε 18/5/2020. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ3: Δράσεις προβολής και υποστήριξης (δεν έχει ξεκινήσει). Πιθανόν με τη νέα δημοτική αρχή. Νάξος: ΥΕ5: Υπογράφηκε σύμβαση την 24/2/2022. Οι εφαρμογές παραδόθηκαν. ΥΕ4: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ υπογράφηκε 18/3/2020. Τροποποιήθηκε με παράταση ως 1/3/2023. Ολοκληρώθηκε.	7/3/2023	31/12/2023
2	1	Εφαρμογές VR/AR πολιτιστικού αποθέματος Μυκόνου & Ψηφιακός ξεναγός πολιτισμού Πάρου	Δήμος Μυκόνου Δήμος Πάρου	452.808,15	272.000,00	340.808,15	18.972,39	18.972,39	Μύκονος: ΥΕ1 Υπογραφή Σύμβασης 1/3/2022. Κατατέθηκε η Α' Φάση και έγινε η η πληρωμή από τον Π/Υ του Δήμου Μυκόνου. Αναμένουμε την εκπαίδευση και κάποιες διορθώσεις για να γίνει η παραλαβή. Προγραμματισμός μέχρι τέλος 2023. (4/9 ενημέρωση) ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 3/6/2020, ΤΡΟΠ 28/6/2022 και αναμένουμε ΝΕΑ ΑΥΙΜ για τη νέα ΠΠ Πάρος: ΥΕ3: Προεγκρίθηκε 20/1 η επαναδημοπράτηση. ΥΕ4: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 2/9/2019 & η 2η τροποποίηση 6/12/2021 [6Μ=13.000]. Ολοκληρώθηκε.	16/3/2023 ΟΕ	30/6/2024
3	1	Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καϊρείου Βιβλιοθήκης Άνδρου και Ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου	Δήμος Άνδρου Δήμος Κύθνου	201.897,80	201.897,80	197.897,80	0,00	0,00	ΥΕ1: Άνδρος: Η σύμβαση υπογράφηκε 12/12/2022. Στάδιο υλοποίησης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος ΥΕ2:Κύθος: Η σύμβαση υπογράφηκε 15/4/2022. Στάδιο υλοποίησης. Έχει αιτηθεί παράταση, ζητήθηκε να υποβληθεί στο ΟΠΣ για προέγκριση.	7/3/2023	15/2/2024
4	1	Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου	Δήμος Ρόδου Δήμος Καλύμνου	253.945,25	253.945,25	93.945,25	0,00	0,00	Ρόδος: Η σύμβαση υπογράφηκε 17/6/2022. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση και γίνονται μικρές διορθώσεις. Παραλαβή εντός Σεπτεμβρίου 23 και μετά πληρωμή. Κάλυμνος: Προεγκρίθηκε 23/8/2021 η δημοπράτηση. Δημοσιεύτηκε 18/3 και άνοιγμα 8/4. Αποδεκτοί και οι 2 υποψήφιοι. Ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ από τον έναν υποψήφιο (26/6/23). Η προσφυγή έγινε ΔΕΚΤΗ (19/9) και αναμένεται ΝΕΟ πρακτικό κατακύρωσης στον δεύτερο υποψήφιο ανάδοχο.	7/3/2023	31/12/2024
5	1	Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	229.301,30	229.301,30	229.301,30	198.301,30	198.301,30	ΥΕ1: Η Σύμβαση υπογράφηκε 29/3/2021. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Η σύμβαση για τις δράσεις δημοσιότητας υπογράφηκε 5/7/2023. Η εκδήλωση δημοσιότητας έγινε 30/8/2023.	7/3/2023	31/12/2023
6	1	Προβολή και ανάδειξη μνημείων ακρόπολης και οικισμού Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	241.686,00	241.686,00	241.686,00	71.580,56	71.580,56	ΥΕ1: Η σύμβαση υπογράφηκε 1/12/2021. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Υπογραφή ΑΥΙΜ 1/10/2019. Τροποποίηση ΑΥΙΜ 14/4/2022. Νέα ΑΥΙΜ 3/4/2023. Προσλήφθηκαν 2 ΙΔΟΧ. Παραίτηση 2ης ΙΔΟΧ, θα γίνει πρόσληψη νέου. Ολοκληρώθηκε η σύμβαση της 1ης ΙΔΟΧ (Νοε 21). Έγινε νέα πρόσληψη ΙΔΟΧ από Μάρτιο 2022 ως και Οκτώβριο 2022 και παράταση σύμβασης με τη νέα ΑΥΙΜ. Ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ (Αυγ.23) και αναμένεται η σύνταξη τευχών για την επέκταση του ψηφιακού περιεχομένου [ενημέρωση Σεπ23].	7/3/2023	30/6/2024
7	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	789.770,74	789.770,74	784.810,74	111.876,08	111.876,08	ΥΕ1: Η σύμβαση με το μελετητή υπογράφηκε 15/2/2021. Η μελέτη και τα ΤΔ ολοκληρώθηκαν. Εκδόθηκαν αδειοδοτήσεις από ΥΠΠΟΑ και ΣΑ. ΥΕ2: Ανάδοχος: Λεριάς Γρηγόριος ΑΤΕ, Έκπτωση: 28%. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12/5/2023 και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.	4/5/2023	31/12/2023
8	2	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου	Δήμος Ιητών	255.000,00	255.000,00	217.261,59	160.735,78	160.735,78	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/10/2021. Ανάδοχος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (έκπτωση 23,13%). Στάδιο υλοποίησης. Δεν προεγκρίθηκε 19/9 σχέδιο 1ου ΑΠΕ. Ζητήθηκε η ανασύνταξή του.	29/9/2023 ΟΕ	31/12/2023
9	2	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου	Δήμος Μυκόνου	488.200,00	488.200,00	0,00	0,00	0,00	Ο πρώτος διαγωνισμός κατέληξε άγονος. Ζητήθηκε 29/8 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	5/4/2023	31/12/2022
10	2	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	4.356.904,00	4.356.904,00	84.989,60	73.904,00	73.904,00	Η σύμβαση για τη μελέτη υπογράφηκε 8/6/2021. Ανάδοχος ΑΛΚΩΝ Μελετητική (έκπτωση 82,00%). Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Ζητήθηκε εκ νέου 10/7 η συμπλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του ΥΕ2.	6/4/2023	31/12/2025
11	2	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	1.206.669,60	1.030.787,70	1.201.669,60	48.000,00	41.171,81	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/9/2022. Ανάδοχος ΑΛΑΒΕΡΑΣ με έκπτωση 26,86%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση.	4/6/2023	31/12/2023
12	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	791.118,71	791.118,71	716.024,65	466.261,48	466.261,48	Η σύμβαση υπογράφηκε 8/2/2021. Ανάδοχος 3Κ (αντικατέστησε την ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ). Οι εργασίες σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Στις 5/12/2022 η 3Κ υπάβαλε δήλωση επιμήκυνσης χρόνου για 6 μήνες (έως 5/6/2023). Προεγκρίθηκε 20/9 σχέδιο 2ου υπερβατικού ΑΠΕ (υποβλήθηκ 19/10 ΤΔΥ).	6/4/2023 11/10/2023	31/3/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

A/A	Προτεραιότητα	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	Ημερομηνία Λήξης Πράξης
13	2	Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω	Δήμος Κω	705.583,30	705.583,30	705.583,30	601.420,54	601.420,54	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2021. Ανάδοχος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ με έκπτωση 44,01%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Εγκρίθηκε 14/9 1ος υπερβατικός ΑΠΕ (υποβλήθηκε 13/10 ΤΔΥ).	1/6/2023 29/9/2023	31/12/2023
14	2	Προστασία Ακτής Πλατύ Γαλού Σίφνου από τη διάβρωση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	761.354,00	761.354,00	41.354,00	21.169,28	21.169,28	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 14/10/2021. Ανάδοχος Γιαμίν και συνεργάτες με έκπτωση 63,28%. Έχει υποβληθεί η ΜΠΕ και ελέγχεται από τη ΔΤΕΚ. Ζητήθηκε 19/5 η υποβολή του αιτήματος παράτασης έως 1/2/2024 μέσω ΟΠΣ για προέγκριση.	30/5/2023	31/12/2026
15	2	Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης	Δήμος Θήρας	4.450.000,00	4.450.000,00	73.131,73	50.608,54	50.608,54	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 30/9/2021. Ανάδοχος ΤΡΙΤΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 55,5%. Η εκπόνηση των μελετών έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από Επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσία προκειμένου να εγκριθούν.	1/6/2023	31/12/2026
16	2	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	543.611,57	543.611,57	378.072,73	213.233,18	213.233,18	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/6/2022. Ανάδοχος ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ, έκπτωση 18,64%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Προεγκρίθηκε 14/8 παράταση έως 30/8/2023 και σχέδιο ΑΠΕ και 1ης ΣΣ.	26/6/2023 16/10/2023	31/12/2023
17	3	Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	3.753.838,36	3.753.838,36	0,00	0,00	0,00	Έγιναν δύο άγονοι διαγωνισμοί (16/11/2020 και 4/2/2021). Τέθηκε σε επιτήρηση στις 17/11/2022 με προθεσμία συμμόρφωσης έως 15/12/2022. Προεγκρίθηκε 17/2 η επαναδημοπράτηση. Στις 21/4/2023 δημοσιεύθηκε η διακήρυξη. Στις 8/5/2023, δόθηκε πράταση στον διαγωνισμό. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/06/2023, νέα ημερομηνία αποσφράγισης: 15/06/2023. Ο διαγωνισμός ήταν και πάλι άγονος.	31/7/2023	31/12/2025
18	3	Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.103.349,26	2.103.349,26	2.103.349,26	83.687,91	83.687,91	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/5/2022. Ανάδοχος: «Κ/Ε ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - VAST - MAKE I.K.E.», μέση έκπτωση 13,44%. Στάδιο επανέναρξης εργασιών. Προεγκρίθηκε 17/10 σχέδιο 1ου ΑΠΕ.	6/7/2023	31/12/2024
19	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 27/10 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 9/1. Μειοδότης 3Κ με έκπτωση 36%. Τα πρακτικά σε εκκρεμότητα έγκρισης από Ο.Ε.	6/7/2023	31/12/2025
20	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	857.000,00	857.000,00	0,00	0,00	0,00	Δημοπρατήθηκε 16/1. Μειοδότης Χατζηκάλας με έκπτωση 36%. Προεγκρίθηκε 13/10 η υπογραφή σύμβασης.	4/7/2023	31/12/2025
21	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 26/10 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης. Θα τροποποιηθεί το φ.α.	6/7/2023	31/12/2025
22	4	Εκσυγχρονισμός και επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου	Δήμος Άνδρου	2.490.728,67	2.490.728,67	2.478.328,67	999.779,29	999.779,29	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/7/2021. Ανάδοχος ΥΡΙΑ, έκπτωση 25,52%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	16/6/2023 10/8/2023	30/12/2024
23	4	Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού	Δήμος Αμοργού	316.670,77	316.670,77	316.670,77	109.515,34	109.515,34	Η σύμβαση υπογράφηκε την 1/3/2022 (Ανάδοχος: VASTE - MAKE IKE). Στάδιο υλοποίησης εργασιών με καθυστέρηση. Στις 23/5/23 υποβλήθηκε αίτημα για παράταση κατά 5 μήνες (έως 31/8/2023), το οποίο δεν προεγκρίθηκε. Αναμένεται υποβολή ΑΠΕ με τροποποίηση μελέτης.	21/6/2023	31/12/2023
24	4	Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	1.997.378,80	1.997.378,80	1.467.378,80	0,00	0,00	Ο διαγωνισμός ήταν άγονος για ένα τμήμα (Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 364.000€) από τα 5. Οι συμβάσεις για τα ΥΕ 1 & 2 υπογράφηκαν 6/6/2023 & 8/6/2023. Υποβλήθηκε 10/10 ΤΔΠ.	16/6/2023	31/12/2024
25	4	Βρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	1.238.348,74	1.238.348,74	1.121.656,38	706.967,83	706.967,83	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/5/2021. Ανάδοχος ΜΤ ΑΤΕ με έκπτωση 33%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Προεγκρίθηκε 16/8 σχέδιο 1ου ΑΠΕ. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: ΥΕ3 27/12/2022 (προεγκρίθηκε 16/3 μετάθεση έως 26/4/2023), ΥΕ4 27/12/2022 (προεγκρίθηκε 16/3 μετάθεση έως 26/4/2023), ΥΕ5 23/12/2022 (περαίωση έως 23/3/2023), ΥΕ6 23/12/2022 (προεγκρίθηκε 27/3 μετάθεση έως 22/4/2023), ΥΕ7 23/12/2022 (περαίωση έως 23/3/2023) και ΥΕ8 27/12/2022 (περαίωση έως 27/3/2023). Ο εξοπλισμός παραδόθηκε.	22/5/2023 5/10/2023	30/6/2024
26	4	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων ν. Πάρου	Δήμος Πάρου	742.957,00	742.957,00	690.154,38	424.848,40	424.848,40	ΥΕ9: Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ. Πληρώθηκε και εκκρεμεί η σύνδεση. Η σύμβαση υπογράφηκε 3/2/2021. Ανάδοχος ΑΔΑΜΙΔΗΣ με έκπτωση 32,28%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Προεγκρίθηκε 25/7 παράταση έως 31/7/2023. Αναμένεται σχέδιο 2ου ΑΠΕ για προέγκριση. Εκκρεμεί η προμήθεια του εξοπλισμού.	22/5/2023	30/6/2024
27	5	Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης / συνεκπαίδευσης μαθητών / τριών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση	Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	16.549.502,52	8.639.997,24	8.639.997,24	0,00	0,00	Στάδιο παροχής υπηρεσιών προσωπικού για το σχολικό έτος 2023-2024. Υποβλήθηκε 17/10 αίτημα τροποποίησης της πράξης.	28/7/2023	31/12/2028

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

A/A	Προτεραιότητα	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	Ημερομηνία Λήξης Πράξης
28	5	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	9/8/2023	30/6/2026
29	5	Δομή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	414.570,00	414.570,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Υποβλήθηκαν 16/10 τα δύο ΤΔΥ.	5/9/2023	30/6/2026
30	5	Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω	Δήμος Κω	470.400,00	470.400,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Υποβλήθηκε 2/10 ΤΔΥ.	1/7/2023	30/6/2026
31	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/7/2023	30/6/2026
32	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/9/2023	30/6/2026
33	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	Δήμος Λέρου	214.800,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	19/9/2023	30/6/2026
34	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Υποβλήθηκε 17/10 ΤΔΥ.	19/9/2023	30/6/2026
35	5	Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Υποβλήθηκε 12/10 ΤΔΥ.	29/9/2023	30/6/2026
36	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	3/10/2023	30/6/2026
37	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	Δήμος Κέας	172.800,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	3/10/2023	30/6/2026
38	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου- Ερμούπολης	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023	30/6/2026
39	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	Δήμος Καρπάθου	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023	30/6/2026
40	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	Δήμος Καλυμνίων	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Υποβλήθηκε 18/10 ΤΔΥ.	5/10/2023	30/6/2026
41	5	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	231.400,00	231.400,00	231.400,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	21/8/2023	31/12/2025
42	5	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	374.400,00	374.400,00	374.400,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/9/2023	30/6/2026
43	5	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η Αγάπη"	Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ)	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/9/2023	30/6/2026
44	5	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων	308.100,00	308.100,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	29/9/2023	30/6/2026
45	5	Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κω - ΑΡΣΙΝΟΗ	ΑΡΣΙΝΟΗ ΑΜΚΕ	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο έκδοσης άδειας λειτουργίας από ΠΙΝΑ, πρόσληψης προσωπικού και επιλογής ωφελουμένων. (Ενημέρωση 31/10/2022: Αναμένεται η έκδοση της άδειας λειτουργίας, έχουν υποβληθεί όλα τα δικαιολογητικά από τον φορέα και εκκρεμεί μία βεβαίωση από τον Δήμο Κω).	1/1/2024	30/6/2026
46	5	Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 2/10 η δημοπράτηση του ΥΕ1. Στάδιο ανάθεσης του ΥΕ2.	27/6/2023	31/12/2027
47	5	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, κύκλος 2022-2023	ΕΕΤΑΑ αε	9.230.102,63	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Η πράξη άρχισε 1/9/2022 και ολοκληρώθηκε 31/7/2023. Αναμένονται ΔΔΔ.	15/3/2023	31/3/2024
48	5	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, για το σχολικό έτος 2023-2024	ΕΕΤΑΑ αε	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Η πράξη άρχισε 1/9/2023 και ολοκληρώνεται 31/7/2024. Αναμένονται ΤΔΥ.	7/7/2023	31/3/2025
49	5	Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστεγών Δήμου Κω	Δήμος Κω	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	Η ΑΥΙΜ εγκρίθηκε στις 12/5/2022. Στάδιο εύρεσης χώρου και πρόσληψης προσωπικού. Ενημέρωση 10/4/2023: Δημοσιεύθηκε ο Διαγωνισμός 1/3/2023 με καταληκτική ημερομηνία 27/3/2023. Δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Αναμένεται η επαναπροκήρυξη. Ανακλήθηκε 10/8/2023 η Απόφαση ένταξης.	21/8/2023	31/3/2025
50	5	Δομές Αστεγών Δήμου Ρόδου	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	Οι ΑΥΙΜ για το 1ο και 2ο υποέργο υπογράφηκαν 22/11/2021. Έναρξη λειτουργίας 20/10/2022. Υποβλήθηκαν 16/10 τα δύο ΤΔΥ.	9/10/2023	31/12/2027
51	7	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Δ.7.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	305.000,00	305.000,00	305.000,00	10.975,20	10.975,20	Στάδιο υλοποίησης	21/3/2023	31/12/2029
52	7	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (Δ.7.2)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	720.000,00	720.000,00	720.000,00	3.629,29	3.629,29	Στάδιο υλοποίησης.	21/3/2023	31/12/2029
53	7	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (Δ.7.3)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	560.000,00	560.000,00	560.000,00	32.040,00	32.040,00	Έχει αναστεθεί η εκπόνηση των ΟΧΕ Μικρών Νησιών και η αξιολόγηση επιπτώσεων ΕΠ ΝΑ 2014-2020.	14/3/2023	31/12/2029
54	7	Προμήθειες και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης (Δ.7.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	465.000,00	465.000,00	465.000,00	42.065,60	42.065,60	Στάδιο υλοποίησης	27/3/2023	31/12/2029

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	Ημερομηνία Λήξης Πράξης
55	7	Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	206.000,00	206.000,00	148.800,00	0,00	0,00	Η σύμβαση για την εκπόνηση του ΣΒΑΑ Ερμούπολης υπογράφηκε 20/7/2023, της Νάξου 26/5/2023, της Καλύμνου 28/4/2023 και της Κω 13/7/2023. Δεν έγινε ανάθεση από το Δ. Ρόδου.	10/5/2023	31/12/2024
56	7	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	Έγινε επιλογή συμβούλων. Υπογράφηκαν συμβάσεις.	6/7/2023 20/10/2023	30/4/2027
57	7	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο προετοιμασίας διακήρυξης. Στάδιο επιλογής συμβούλων	6/7/2023	30/6/2027
58	8	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (Δ.8.3)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης	16/6/2023	31/12/2029
59	8	Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου (Δ.8.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης	16/6/2023	31/12/2029
60	8	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (Δ.8.2)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης	20/6/2023	31/12/2029
		ΣΥΝΟΛΟ		71.473.445,27	57.977.147,31	30.034.820,04	4.586.498,16	4.579.669,97			