

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	Ημερομηνία Λήξης Πράξης
1	1	Ψηφιακός πολιτιστικός ξεναγός Σαντορίνης και Νάξου	Δήμος Θήρας Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	233.148,10	233.148,10	216.148,10	207.888,67	207.888,67	Σαντορίνη: ΥΕ1: Υπογραφή Σύμβασης 16/8/2021. Ολοκληρώθηκε και έγινε παραλαβή. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ εκδόθηκε 18/5/2020. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ3: Δράσεις προβολής και υποστήριξης (δεν έχει ξεκινήσει). Θα υλοποιηθεί όπως προβλεπόταν. Νάξος: ΥΕ5: Υπογράφηκε σύμβαση την 24/2/2022. Οι εφαρμογές παραδόθηκαν. ΥΕ4: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ υπογράφηκε 18/3/2020. Τροποποιήθηκε με παράταση ως 1/3/2023. Ολοκληρώθηκε.	7/3/2023 19/2/2024	30/6/2025
2	1	Εφαρμογές VR/AR πολιτιστικού αποθέματος Μυκόνου & Ψηφιακός ξεναγός πολιτισμού Πάρου	Δήμος Μυκόνου Δήμος Πάρου	452.808,15	272.000,00	160.000,00	31.392,03	31.392,03	Μύκονος: ΥΕ1 Υπογραφή Σύμβασης 1/3/2022. Κατατέθηκε το σύνολο της εφαρμογής και έγινε παραλαβή. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 3/6/2020, ΤΡΟΠ 28/6/2022 και αναμένουμε νέα ΑΥΙΜ για τη νέα ΠΠ Πάρος: ΥΕ3: Προεγκρίθηκε 20/1/2023 η επαναδημοπράτηση. ΥΕ4: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 2/9/2019 & η 2η τροποποίηση 6/12/2021 [6Μ=13.000]. Ολοκληρώθηκε.	16/3/2023 ΟΕ	30/6/2024
3	1	Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καίρειου Βιβλιοθήκης Άνδρου και Ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου	Δήμος Άνδρου Δήμος Κύθνου	201.897,80	201.897,80	197.897,80	0,00	0,00	ΥΕ1: Άνδρος: Η σύμβαση υπογράφηκε 12/12/2022. Στάδιο υλοποίησης. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος, βρίσκεται σε φάση ελέγχου και παραλαβής. Οργανώνεται παρουσίαση online πριν την παραλαβή, εντός Φεβρουαρίου. ΥΕ2: Κύθνος: Η σύμβαση υπογράφηκε 15/4/2022. Στάδιο υλοποίησης. Έχει αιτηθεί παράταση, ζητήθηκε να υποβληθεί στο ΟΠΣ για προέγκριση. Ζητήθηκε ξανά η άμεση υποβολή (16/11/23) Ζητήθηκε υποβολή, ανέλαβε ο Γ.Ηλίου το έργο για να το ολοκληρώσει σε πληρωμές, παραλαβές κ.α. (14/2)	7/3/2023	15/2/2024
4	1	Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου	Δήμος Ρόδου Δήμος Καλύμνου	253.945,25	253.945,25	93.945,25	0,00	0,00	Ρόδος: Η σύμβαση υπογράφηκε 17/6/2022. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση και γίνονται μικρές διορθώσεις. Ολοκληρώθηκε η Παραλαβή και αναμένεται αίτημα πληρωμής. Κάλυμνος: Προεγκρίθηκε 23/8/2021 η δημοπράτηση. Δημοσιεύτηκε 18/3 και άνοιγμα 8/4. Αποδεκτοί και οι 2 υποψήφιοι. Ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ από τον έναν υποψήφιο (26/6/23). Η προσφυγή έγινε ΔΕΚΤΗ (19/9) και αναμένεται ΝΕΟ πρακτικό κατακύρωσης στον δεύτερο υποψήφιο ανάδοχο. Ανάδοχος η DOTSOFT, αναμένεται υποβολή προέγκρισης σύμβασης μέσω ΟΠΣ (30/1)	7/3/2023	31/12/2024
5	1	Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	229.301,30	229.301,30	229.301,30	198.301,30	198.301,30	ΥΕ1: Η Σύμβαση υπογράφηκε 29/3/2021. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Η σύμβαση για τις δράσεις δημοσιότητας υπογράφηκε 5/7/2023. Η εκδήλωση δημοσιότητας έγινε 30/8/2023	7/3/2023	31/12/2023
6	1	Προβολή και ανάδειξη μνημείων ακρόπολης και οικισμού Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	241.686,00	241.686,00	241.686,00	162.589,39	162.589,39	ΥΕ1: Η σύμβαση υπογράφηκε 1/12/2021. Ολοκληρώθηκε. ΥΕ2: Υπογραφή ΑΥΙΜ 1/10/2019. Τροποποίηση ΑΥΙΜ 14/4/2022 και 3/4/2023. Ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ (Αυγ. 23). Δημοσιεύτηκε ο Διαγωνισμός για την ανάθεση επέκτασης των ψηφιακών εφαρμογών [15/11/23].	7/3/2023	30/6/2024
7	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	789.770,74	789.770,74	784.810,74	234.389,28	234.389,28	ΥΕ1: Η σύμβαση με το μελετητή υπογράφηκε 15/2/2021. Η μελέτη και τα ΤΔ ολοκληρώθηκαν. Εκδόθηκαν αδειοδοτήσεις από ΥΠΠΟΑ και ΣΑ. ΥΕ2: Ανάδοχος: Λεριάς Γρηγόριος ΑΤΕ, Έκπτωση: 28%. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12/5/2023 και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.	5/4/2023	31/12/2023
8	2	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου	Δήμος Ιητών	255.000,00	255.000,00	217.261,59	160.735,78	160.735,78	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/10/2021. Ανάδοχος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (έκπτωση 23,13%). Στάδιο υλοποίησης. Δεν προεγκρίθηκε 19/9 σχέδιο 1ου ΑΠΕ. Ζητήθηκε η ανασύνταξη του.	29/9/2023 ΟΕ	31/12/2023
9	2	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου	Δήμος Μυκόνου	488.200,00	488.200,00	0,00	0,00	0,00	Ο πρώτος διαγωνισμός κατέληξε άγονος. Ζητήθηκε 29/8 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης για προέγκριση.	5/4/2023	31/12/2022
10	2	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	4.356.904,00	4.356.904,00	84.989,60	73.904,00	73.904,00	Η σύμβαση για τη μελέτη υπογράφηκε 8/6/2021. Ανάδοχος ΑΛΚΩΝ Μελετητική (έκπτωση 82,00%). Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Ζητήθηκε εκ νέου 10/7 η συμπλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του ΥΕ2	6/4/2023	31/12/2025
11	2	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	1.206.669,60	1.030.787,70	1.201.669,60	97.841,35	41.171,81	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/9/2022. Ανάδοχος ΑΛΑΒΕΡΑΣ με έκπτωση 26,86%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών με σημαντική καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 19/12 παράταση κατά 4 μήνες έως 15/2/2024.	6/4/2023	31/12/2023
12	2	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	791.118,71	791.118,71	774.616,94	468.008,65	468.008,65	Η σύμβαση υπογράφηκε 8/2/2021. Ανάδοχος 3Κ (αντικατέστησε την ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ). Οι εργασίες σχεδόν ολοκληρώθηκαν.	6/4/2023 11/10/2023	31/3/2023
13	2	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αμοργού	Δήμος Αμοργού	389.360,00	389.360,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	22/12/2023	30/6/2026
14	2	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακού Συγκροτήματος Μονάδων ΠΑ Καρπάθου	ΥΠΕΘΑ	694.000,00	694.000,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο συμπλήρωσης της μελέτης και υποβολής αιτήματος δημοπράτησης για προέγκριση.	22/12/2023	
15	2	Ενεργειακή αναβάθμιση Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 95 ΤΥΕΘ Ρόδου	ΥΠΕΘΑ	761.420,00	761.420,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης μελέτης.	22/12/2023	
16	2	Ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού Κτιρίου 588 ΤΕ στη Λέρο	ΥΠΕΘΑ	987.274,50	987.274,50	0,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης μελέτης.	22/12/2023	
17	2	Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω	Δήμος Κω	705.583,30	705.583,30	705.583,30	702.986,15	702.986,15	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2021. Ανάδοχος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ με έκπτωση 44,01%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/6/2023 29/9/2023	31/12/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	Ημερομηνία Λήξης Πράξης
18	2	Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	761.354,00	761.354,00	41.354,00	21.169,28	21.169,28	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 14/10/2021. Ανάδοχος Γιαμίν και συνεργάτες με έκπτωση 63,28%. Έχει υποβληθεί η ΜΠΕ και ελέγχεται από τη ΔΤΕΚ. Ζητήθηκε 19/5 η υποβολή του αιτήματος παράτασης έως 1/2/2024 μέσω ΟΓΣ για προέγκριση.	30/5/2023	31/12/2026
19	2	Προστασία της παράκτιας ζώνης Καμαρίου Σαντορίνης	Δήμος Θήρας	4.450.000,00	4.450.000,00	73.131,73	61.761,46	61.761,46	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 30/9/2021. Ανάδοχος ΤΡΙΤΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 55,5%. Η εκπόνηση των μελετών έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από Επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσία προκειμένου να εγκριθούν.	1/6/2023	31/12/2026
20	2	Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης - Β' Φάση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	1.640.731,57	1.640.731,57	0,00	0,00	0,00	ΥΕ1 (ΕΕΛ): Η σύμβαση υπογράφηκε 12/4/2022 (Ανάδοχος: ΣΥΡΜΕΤ). Η Μελέτη Εφαρμογής εγκρίθηκε 5/10/2022. Στάδιο υλοποίησης με σημαντική καθυστέρηση. Προεγκρίθηκε 19/10 και εγκρίθηκε 26/10/2023 παράταση έως 12/1/2025. Προεγκρίθηκε 11/12 σχέδιο 1ου υπερβατικού ΑΠΕ.	2/7/2024	30/6/2026
21	2	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	543.611,57	543.611,57	543.611,57	419.869,01	419.869,01	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/6/2022. Ανάδοχος ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ, έκπτωση 18,64%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	26/6/2023 16/10/2023	31/12/2023
22	3	Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου	Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου	3.753.838,36	3.753.838,36	0,00	0,00	0,00	Έγιναν δύο άγονοι διαγωνισμοί (16/11/2020 και 4/2/2021). Προεγκρίθηκε 17/2/2023 η επαναδημοπράτηση. Στις 21/4/2023 δημοσιεύθηκε η διακήρυξη. Ο διαγωνισμός ήταν και πάλι άγονος. Αναμένεται η επαναδημοπράτηση.	31/7/2023	31/12/2025
22	3	Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2.103.349,26	2.103.349,26	2.103.349,26	83.687,91	83.687,91	Η σύμβαση υπογράφηκε 6/5/2022. Ανάδοχος: «Κ/Ε ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - VAST MAKE I.K.E.», μέση έκπτωση 13,44%. Στάδιο επανέναρξης εργασιών.	6/7/2023	31/12/2024
23	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Καλύμνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 27/10 η δημοπράτηση. Δημοπρατήθηκε 9/1. Μειοδότης 3Κ με έκπτωση 36%. 28/8/23 έγκριση πρακτικού 1 από Ο.Ε. Στάδιο υποβολής δικαιολογ. κατακύρωσης (19/1)	6/7/2023	31/12/2025
24	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	857.000,00	857.000,00	552.497,60	0,00	0,00	Η σύμβαση υπογράφηκε 28/11/2023. Ανάδοχος Χατζηκάλας Ν. με έκπτωση 36%. Στάδιο έναρξης εργασιών.	4/7/2023	31/12/2025
25	3	Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Λέρου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	383.000,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	Ζητήθηκε 26/10 η επανυποβολή των τευχών δημοπράτησης. Θα τροποποιηθεί το φ.α.	6/7/2023	31/12/2025
26	4	Εκσυγχρονισμός και επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου	Δήμος Άνδρου	2.490.728,67	2.490.728,67	2.478.328,67	1.523.596,61	1.523.596,61	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/7/2021. Ανάδοχος ΥΡΙΑ, έκπτωση 25,52%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών. Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί η νέα πτέρυγα.	16/6/2023 10/8/2023	30/12/2024
27	4	Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού	Δήμος Αμοργού	316.670,77	316.670,77	316.670,77	152.298,19	152.298,19	Η σύμβαση υπογράφηκε την 1/3/2022 (Ανάδοχος: VASTE - MAKE ΙΚΕ). Στάδιο υλοποίησης εργασιών με καθυστέρηση. Υποβλήθηκε 16/2 σχέδιο 2ου ΑΠΕ, 1ης ΣΣ και αίτημα παράτασης έως 15/5/2024 για προέγκριση. Ζητήθηκε 20/2 η επανυποβολή του.	21/6/2023	31/12/2023
28	4	Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2.102.378,80	2.102.378,80	1.467.378,80	0,00	0,00	Ο διαγωνισμός ήταν άγονος για ένα τμήμα (Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 364.000€) από τα 5. Οι συμβάσεις για τα ΥΕ 1 & 2 υπογράφηκαν 6/6/2023 & 8/6/2023.	16/6/2023 22/11/2023	31/12/2024
29	4	Βρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	1.238.348,74	1.238.348,74	1.238.348,74	1.082.065,08	1.082.065,08	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/5/2021. Ανάδοχος ΜΤ ΑΤΕ με έκπτωση 33%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Οι συμβάσεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: ΥΕ3 27/12/2022, ΥΕ4 27/12/2022, ΥΕ5 23/12/2022, ΥΕ6 23/12/2022, ΥΕ7 23/12/2022 και ΥΕ8 27/12/2022. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε. ΥΕ9: Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ. Πληρώθηκε και εκκρεμεί η σύνδεση.	22/5/2023 5/10/2023	30/6/2024
30	4	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων ν. Πάρου	Δήμος Πάρου	742.957,00	742.957,00	690.154,38	424.848,40	424.848,40	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/2/2021. Ανάδοχος ΑΔΑΜΙΔΗΣ με έκπτωση 32,28%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε. Υποβλήθηκε 31/1 σχέδιο 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ για προέγκριση. Ζητήθηκε 19/2 η επανυποβολή του. Εκκρεμεί η προμήθεια του εξοπλισμού.	22/5/2023	30/6/2024
31	5	Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης / συνεκπαιδευσης μαθητών / τριών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση	Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ	18.956.031,40	8.639.974,56	8.639.974,56	1.932.428,12	739.991,84	Στάδιο παροχής υπηρεσιών προσωπικού για το σχολικό έτος 2023-2024. Υποβλήθηκε 17/10 αίτημα τροποποίησης της πράξης και 16/11 ΤΔΠ. Οι πληρωμές του δικαιούχου είναι 2.752.639,68.	28/7/2023 2/2/2024	31/12/2026
32	5	Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	132.600,00	132.600,00	132.600,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Έχει παραληφεί το προσωπικό. Στάδιο πρόσληψης νέου.	9/8/2023	30/6/2026
33	5	Δομή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	414.570,00	414.570,00	414.570,00	40.561,03	40.561,03	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/9/2023	30/6/2026
34	5	Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω	Δήμος Κω	470.400,00	470.400,00	470.400,00	71.711,86	71.711,86	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/7/2023	30/6/2026
35	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	162.000,00	162.000,00	162.000,00	18.306,82	18.306,82	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/7/2023	30/6/2026
36	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	228.000,00	228.000,00	228.000,00	23.576,63	23.576,63	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/9/2023	30/6/2026
37	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου	Δήμος Λέρου	214.800,00	214.800,00	214.800,00	21.952,10	21.952,10	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	19/9/2023	30/6/2026
38	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θήρας	Δήμος Θήρας	231.000,00	231.000,00	231.000,00	19.967,45	19.967,45	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	19/9/2023	30/6/2026
39	5	Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	972.000,00	972.000,00	972.000,00	128.471,52	128.471,52	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	29/9/2023	30/6/2026
40	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου	Δήμος Τήνου	172.800,00	172.800,00	172.800,00	10.753,01	10.753,01	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	3/10/2023	30/6/2026

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	Ημερομηνία Λήξης Πράξης
41	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέας	Δήμος Κέας	172.800,00	172.800,00	172.800,00	15.625,74	15.625,74	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	3/10/2023	30/6/2026
42	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου- Ερμούπολης	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	290.000,00	290.000,00	290.000,00	26.162,25	26.162,25	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023	30/6/2026
43	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου	Δήμος Καρπάθου	162.000,00	162.000,00	162.000,00	4.654,19	4.654,19	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023	30/6/2026
44	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου	Δήμος Καλυμνίων	216.000,00	216.000,00	216.000,00	22.828,14	22.828,14	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	5/10/2023	30/6/2026
45	5	Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άνδρου	Δήμος Άνδρου	180.000,00	180.000,00	180.000,00	14.727,64	14.727,64	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	25/10/2023	30/6/2026
46	5	ΚΗΦΗ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	231.400,00	231.400,00	231.400,00	36.599,10	36.599,10	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	21/8/2023	31/12/2025
47	5	ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	374.400,00	374.400,00	374.400,00	49.113,16	49.113,16	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	1/9/2023	30/6/2026
48	5	ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου "Η Αγάπη"	Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ)	291.200,00	291.200,00	291.200,00	27.876,88	27.876,88	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Χρειάζεται τροποποίηση της Απόφασης ένταξης λόγω αλλαγής δικαιούχου.	14/9/2023	30/6/2026
49	5	ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου	ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων	308.100,00	308.100,00	308.100,00	31.004,96	31.004,96	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	29/9/2023	30/6/2026
50	5	ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου	Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου	335.400,00	335.400,00	335.400,00	35.147,14	35.147,14	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Χρειάζεται τροποποίηση της Απόφασης ένταξης λόγω αλλαγής δικαιούχου.	12/11/2023	30/6/2026
51	5	Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στην Κω - ΑΡΣΙΝΟΗ	Αρσινόη ΑΜΚΕ	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	Αναμένεται η λειτουργία της δομής, προϋπόθεση η εύρεση κτιρίου που να πληροί τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια η έκδοση άδειας λειτουργίας και η πρόσληψη προσωπικού.	1/1/2024	30/6/2026
52	5	Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στη Ρόδο	Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	15/2/2024	30/6/2026
53	5	Κέντρο Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ "ΕΛΠΙΔΑ"	Δωδεκανησιακός Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες	567.000,00	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	30/11/2023	30/6/2026
54	5	Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	400.000,00	400.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 2/10 η δημοπράτηση του ΥΕ1 (δημοπρατήθηκε.). Στάδιο υλοποίησης ΥΕ2.	27/6/2023	31/12/2027
55	5	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	356.271,00	356.271,00	356.271,00	52.847,22	52.847,22	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/11/2023	30/6/2026
56	5	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Σύρου	Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)	296.000,00	296.000,00	296.000,00	24.123,89	24.123,89	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023.	14/11/2023	30/6/2026
57	5	Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω	Δήμος Κω	302.264,00	302.264,00	302.264,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Υποβλήθηκε 19/1 ΤΔΥ.	1/3/2024	30/6/2026
58	5	Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Ρόδου	Δήμος Ρόδου	689.700,00	689.700,00	677.961,38	46.195,31	46.195,31	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/7/2023. Υλοποιείται με δύο ΥΕ.	20/12/2023	30/6/2026
59	5	Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ν.Ρόδου	Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)	156.065,00	156.065,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/12/2023. Υποβλήθηκε 16/2 ΤΔΥ.	2/1/2024	30/6/2025
60	5	Κινητή Μονάδα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ν. Ρόδου	Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)	144.443,00	144.443,00	0,00	0,00	0,00	Συνέχιση λειτουργίας δομής από 1/12/2023. Υποβλήθηκε 16/2 ΤΔΥ.	15/2/2024	30/6/2025
61	5	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, κύκλος 2022-2023	ΕΕΤΑΑ αε	9.230.102,63	4.000.000,00	4.000.000,00	6.482.507,41	3.921.519,99	Η πράξη άρχισε 1/9/2022 και ολοκληρώθηκε 31/7/2023.	15/3/2023	31/3/2024
62	5	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, για το σχολικό έτος 2023-2024	ΕΕΤΑΑ αε	8.842.449,00	3.960.483,00	3.960.483,00	0,00	0,00	Η πράξη άρχισε 1/9/2023 και ολοκληρώνεται 31/7/2024. Υποβλήθηκαν 1/2 τα 2 ΤΔΥ. Οφελούνται 3.165 γονείς και 3.595 παιδιά.	7/7/2023 19/1/2024	31/3/2025
63	5	Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω	Δήμος Κω	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	Στάδιο εύρεσης χώρου και πρόσληψης προσωπικού. Όσον αφορά στην εύρεση κτιρίου, έχει σταλεί η μελέτη για την έγκριση της διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών. Υποβλήθηκε 7/11 ΤΔΥ.	21/8/2023	31/3/2025
64	5	Δομές Αστέγων Δήμου Ρόδου	Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	260.997,18	260.997,18	Οι ΑΥΙΜ για το 1ο και 2ο υποέργο υπογράφηκαν 22/11/2021. Έναρξη λειτουργίας 20/10/2022.	9/10/2023	31/12/2027
65	7	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Δ.7.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	305.000,00	305.000,00	305.000,00	46.935,30	46.935,30	Στάδιο υλοποίησης	21/3/2023	31/12/2029

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Α/Α	Προτεραιότητα	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπ/σης	Ημερομηνία Λήξης Πράξης
66	7	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (Δ.7.2)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	720.000,00	720.000,00	720.000,00	8.947,18	8.947,18	Στάδιο υλοποίησης.	21/3/2023	31/12/2029
67	7	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (Δ.7.3)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	560.000,00	560.000,00	560.000,00	79.316,00	79.316,00	Έχει ανατεθεί η εκπόνηση των ΟΧΕ Μικρών Νησιών και η αξιολόγηση επιπτώσεων ΕΠ ΝΑ 2014-2020.	14/3/2023	31/12/2029
68	7	Προμήθειες και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης (Δ.7.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	465.000,00	465.000,00	465.000,00	61.746,95	61.746,95	Στάδιο υλοποίησης	27/3/2023	31/12/2029
69	7	Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	206.000,00	206.000,00	148.800,00	74.400,00	74.400,00	Η σύμβαση για την εκπόνηση του ΣΒΑΑ Ερμούπολης υπογράφηκε 20/7/2023, της Νάξου 26/5/2023, της Καλύμνου 28/4/2023 και της Κω 13/7/2023. Δεν έγινε ανάθεση από το Δ. Ρόδου.	10/5/2023	31/12/2024
70	7	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	Οι συμβάσεις με τους 4 συμβούλους υπογράφηκαν 2/10/2023. Στάδιο παραχής υπηρεσιών.	6/7/2023 23/10/2023	30/4/2027
71	7	Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	Στάδιο επιλογής συμβούλων.	6/7/2023	30/6/2027
72	8	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (Δ.8.3)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης	16/6/2023	31/12/2029
73	8	Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου (Δ.8.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	325.000,00	325.000,00	325.000,00	22.269,13	22.269,13	Στάδιο ανάθεσης	16/6/2023	31/12/2029
74	8	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (Δ.8.2)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	320.000,00	320.000,00	320.000,00	1.550,00	1.550,00	Στάδιο υλοποίησης	20/6/2023	31/12/2029
		ΣΥΝΟΛΟ		87.489.852,22	66.705.036,70	44.057.959,68	15.800.635,85	11.990.542,61			