

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής
1	1	1	1ii	1.3	016	6000120	Ψηφιακός πολιτιστικός ξενάγος Σαντορίνης και Νάξου	Δήμος Θήρας Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2019ΕΠ06710022 2019ΕΠ06710023 2023ΕΠ06770003	233.148,10	233.148,10	216.148,10	136.926,17	136.926,17	Σαντορίνη: ΥΕ1: Υπογραφή Σύμβασης 16/8/2021. Ολοκληρώθηκε και έγινε παραλαβή. ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ εκδόθηκε 18/5/2020. Ολοκληρώθηκε. Προστέθηκε νέο ΥΕ για υποστήριξη και προβολή. Νάξος: ΥΕ5: Υπογράφηκε σύμβαση την 24/2/2022. Υποβλήθηκε η Α' Φάση. Αναμένεται παραλαβή και πληρωμή. Προεγκρίθηκε 10/1 παράταση έως 22/5/2023. ΥΕ4: Η ΑΥΙΜ του ΥΠΠΟΑ υπογράφηκε 18/3/2020. Τροποποιήθηκε με παράταση ως 1/3/2023. Υπογράφηκαν συμβάσεις 2 Αρχαιολόγων 1/4/2022 έως 31/8/2022 με δυνατότητα παράτασης. Παραιτήθηκε 1 ΙΔΟΧ και προσλήφθηκε άλλη στη θέση της. ΥΕ3: Δράσεις προβολής και υποστήριξης (δεν έχει ξεκινήσει)	7/3/2023
2	1	1	1ii	1.3	016	6000121	Εφαρμογές VR/AR πολιτιστικού αποθέματος Μυκόνου & Ψηφιακός ξενάγος πολιτισμού Πάρου	Δήμος Μυκόνου Δήμος Πάρου	2019ΕΠ06710024 2023ΕΠ06770004	452.808,15	272.000,00	340.808,15	12.547,37	12.547,37	Μύκονος: ΥΕ1 Υπογραφή Σύμβασης 1/3/2022. Κατατέθηκε η Α' Φάση και είναι σε εξέλιξη η πληρωμή από τον Π/Υ του Δήμου Μυκόνου. Αναμένεται αίτηση παράτασης καθώς καθυστέρησε η πρόσληψη ΙΔΟΧ του ΥΕ2 ΥΕ2: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 3/6/2020, ΤΡΟΠ 28/6/2022 και αναμένουμε ΝΕΑ ΑΥΙΜ για τη νέα ΠΠ Πάρος: ΥΕ3: Προεγκρίθηκε 20/1 η επαναδημοπράτηση. ΥΕ4: Η ΑΥΙΜ υπογράφηκε 2/9/2019 & η 2η τροποποίηση 6/12/2021 [6M=13.000]. Ολοκληρώθηκε.	16/3/2023 ΟΕ
3	1	1	1ii	1.3	016	6000160	Πολυκαναλική ξενάγηση τεκμηρίων Καίρειου Βιβλιοθήκης Άνδρου και Ψηφιακή ξενάγηση στο λαογραφικό πολιτισμό της Κύθνου	Δήμος Άνδρου Δήμος Κύθνου	2023ΕΠ06770000	201.897,80	201.897,80	197.897,80	0,00	0,00	ΥΕ1: Άνδρος: Η σύμβαση υπογράφηκε 12/12/2022. Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ2:Κύθνος: Η σύμβαση υπογράφηκε 15/4/2022. Στάδιο υλοποίησης. Έχει αιτηθεί παράταση, ζητήθηκε να υποβληθεί στο ΟΠΣ για προέγκριση.	7/3/2023
4	1	1	1ii	1.3	016	6000220	Έξυπνος ψηφιακός οδηγός πολιτιστικών εκδηλώσεων Ρόδου και προβολή VR/AR πολιτιστικού & τουριστικού αποθέματος Καλύμνου	Δήμος Ρόδου Δήμος Καλύμνου	2023ΕΠ06770005	253.945,25	253.945,25	93.945,25	0,00	0,00	Ρόδος: Η σύμβαση υπογράφηκε 17/6/2022. Στάδιο υλοποίησης. Κάλυμνος: Προεγκρίθηκε 23/8/2021 η δημοπράτηση. Δημοσιεύτηκε 18/3 και ανοήμα 8/4. Αποδοκίτοι και οι 2 υποψήφιοι, ο δήμος βρίσκεται σε φάση σύνταξης πρακτικού.	7/3/2023
5	1	1	1ii	1.3	016	6000221	Ψηφιακή προβολή του έργου του Μάρκου Βαμβακάρη	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2023ΕΠ06770001	229.301,30	229.301,30	198.301,30	0,00	0,00	Η Σύμβαση υπογράφηκε 29/3/2021. Το ΥΕ ολοκληρώθηκε. Εκκρεμεί η ανάθεση των δράσεων δημοσιότητας.	7/3/2023
6	1	1	1ii	1.3	016	6000241	Προβολή και ανάδειξη μνημείων ακρόπολης και οικισμού Λίνδου μέσω ψηφιακού περιεχομένου	Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου	2019ΕΠ06710013 2023ΕΠ06770002	241.686,00	241.686,00	241.686,00	71.580,56	71.580,56	ΥΕ1: Η σύμβαση υπογράφηκε 1/12/2021. Στάδιο υλοποίησης. ΥΕ2: Υπογραφή ΑΥΙΜ 1/10/2019. Τροποποίηση ΑΥΙΜ 14/4/2022. Νέα ΑΥΙΜ 3/4/2023. Προσλήφθηκαν 2 ΙΔΟΧ. Παραίτηση 2ης ΙΔΟΧ, θα γίνει πρόσληψη νέου. Ολοκληρώθηκε η σύμβαση της 1ης ΙΔΟΧ (Νοε 21). Έγινε νέα πρόσληψη ΙΔΟΧ από Μάρτιο 2022 ως και Οκτώβριο 2022 και παράταση σύμβασης με τη νέα ΑΥΙΜ	7/3/2023
7	2	2	2i	2.1	045	6000080	Ενεργειακή αναβάθμιση κτίριου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2019ΕΠ06710040 2023ΕΠ06770011	789.770,74	789.770,74	784.810,74	20.876,08	20.876,08	ΥΕ1: Η σύμβαση με το μελετητή υπογράφηκε 15/2/2021. Η μελέτη και τα ΤΔ ολοκληρώθηκαν. Εκδόθηκαν αδειοδοτήσεις από ΥΠΠΟΑ και ΣΑ. ΥΕ2: Αναδόχος: Λεράς Γρηγόριος ΑΤΕ. Έκπτωση: 28%. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 12/5/2023. Στάδιο έναρξης εργασιών.	4/4/2023
8	2	2	2i	2.1	045	6000100	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χώρας Ίου	Δήμος Ιητών	2019ΕΠ06710039 2023ΕΠ06770012	255.000,00	255.000,00	217.261,59	106.552,90	106.552,90	Η σύμβαση υπογράφηκε 18/10/2021. Αναδόχος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (έκπτωση 23,13%). Στάδιο υλοποίησης. Υποβλήθηκε 15/6/23 αίτημα παράτασης κατά 4 μήνες έως 21/8/2023. Αναμένεται επανυποβολή σχεδίου του ΑΠΕ για προέγκριση	4/4/2023
9	2	2	2i	2.1	045	6000141	Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σχολικού κτίριου ΕΠΑΛ Δήμου Μυκόνου	Δήμος Μυκόνου	2019ΕΠ06710038 2023ΕΠ06770013	488.200,00	488.200,00	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 4/1 η υπογραφή σύμβασης. Αναδόχος Φ. Αλαβέρας ΑΕ (έκπτωση 35,46%). Ο ανάδοχος δεν προσήλθε να υπογράψει λόγω μεγάλης έκπτωσης και λήξης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Κλήθηκαν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Νέος μειοδότης ΙΝΤΡΑΚΑΤ (έκπτωση 6,62%). Εγκρίθηκε 10/10 το πρακτικό κατακύρωσης αλλά και ο 2ος μειοδότης δεν αποδέχθηκε να υπογράψει σύμβαση. Το έργο θα επαναδημοπρατηθεί	5/4/2023
10	2	2	2i	2.1	045	6000222	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου "Βαρδάκειο και Πρώιο"	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2019ΕΠ06710036 2023ΕΠ06770014	4.356.904,00	4.356.904,00	84.989,60	73.904,00	73.904,00	Η σύμβαση για τη μελέτη υπογράφηκε 8/6/2021. Αναδόχος ΑΛΚΩΝ Μελετητική (έκπτωση 82,00%). Η μελέτη ολοκληρώθηκε. Ζητήθηκε 16/12 η συμπλήρωση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του ΥΕ2.	5/4/2023
11	2	2	2i	2.1	045	6000240	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Μήλου	Δήμος Μήλου	2019ΕΠ06710037 2023ΕΠ06770015	1.206.669,60	1.030.787,70	1.201.669,60	48.000,00	41.171,81	Η σύμβαση υπογράφηκε 1/9/2022. Αναδόχος ΑΛΑΒΕΡΑΣ με έκπτωση 26,86%. Στάδιο υλοποίησης εργασιών.	5/4/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής
12	2	2	2i	2.1	045	6000242	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β' Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου και ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου	Δήμος Ρόδου	2018ΕΠ06710054 2023ΕΠ06770016	724.194,65	724.194,65	716.024,65	466.261,48	466.261,48	Η σύμβαση υπογράφηκε 8/2/2021. Ανάδοχος 3Κ (αντικατέστησε την ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ). Στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών. Στις 5/12/2022 η 3Κ υπάβαλε δήλωση επιμήκυνσης χρονos για 6 μήνες. Υποβλήθηκε 2/6 αίτημα παράτασης έως 6/9/2023 για προέγκριση. Αναμένεται σχέδιο 2ου ΑΤΕ για προέγκριση.	6/4/2023
13	2	2	2iv	2.3	060	6000769	Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω	Δήμος Κω	2019ΕΠ06710006 2023ΕΠ06770022	700.817,63	700.817,63	700.817,63	491.654,45	491.654,45	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/9/2021. Ανάδοχος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ με έκπτωση 44,01%. Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε.	1/6/2023
14	2	2	2iv	2.3	060	6000888	Προστασία Ακτής Πλατύ Γαλαού Σίφνου από τη διάβρωση	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2019ΕΠ06710008 2023ΕΠ06770021	761.354,00	761.354,00	41.354,00	21.169,28	21.169,28	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 14/10/2021. Ανάδοχος Γιαμιν και συνεργάτες με έκπτωση 63,28%. Έχει υποβληθεί η ΜΠΕ και ελέγχεται από τη ΔΤΕΚ. Ζητήθηκε 19/5 η υποβολή του αιτήματος παράτασης έως 1/2/2024 μέσω ΟΠΣ για προέγκριση.	30/5/2023
15	2	2	2iv	2.3	060	6000744	Προστασία της παρακίας ζώνης Καμαριού Σαντορίνης	Δήμος Θήρας	2019ΕΠ06710007 2023ΕΠ06770020	4.450.000,00	4.450.000,00	73.131,73	50.608,54	50.608,54	Η σύμβαση για τη μελέτη (1ο ΥΕ) υπογράφηκε 30/9/2021. Ανάδοχος ΤΡΙΤΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 55,5%. Στάδιο εκπόνησης	1/6/2023
16	2	2	2v	2.6	062	6001332	Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύου ύδρευσης των οικισμών Χώρας, Δροσπίδας και Μέρχια Κύθνου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	2020ΕΠ06710010 2023ΕΠ06770029	378.072,73	378.072,73	378.072,73	24.546,81	24.546,81	Η σύμβαση υπογράφηκε 10/6/2022. Ανάδοχος ΣΜΙΑΗ ΑΤΕ, έκπτωση 18,64%. Στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών.	26/6/2023
17	4	4	4.ii	4.1	122	6001155	Εκσυγχρονισμός και επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου	Δήμος Άνδρου	2020ΕΠ06710008 2023ΕΠ06770023	2.330.703,36	2.330.703,36	2.318.303,36	712.498,71	712.498,71	Η σύμβαση υπογράφηκε 20/7/2021. Ανάδοχος ΥΡΙΑ, έκπτωση 25,52%. Στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών.	16/6/2023
18	4	4	4.ii	4.1	122	6001310	Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού	Δήμος Αμοργού	2020ΕΠ06710002	316.670,77	316.670,77	316.670,77	109.515,34	109.515,34	Η σύμβαση υπογράφηκε την 1/3/2022 (Ανάδοχος: VASTE - MAKE ΙΚΕ). Στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών. Δεν προεγκρίθηκε 10/4 αίτημα νέας παράτασης έως 30/6/2023.	21/6/2023
19	4	4	4.ii	4.2	123	6001325	Αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου	Πανεπιστήμιο Αιγαίου	2019ΕΠ06710032 2023ΕΠ06770024	1.997.378,80	1.997.378,80	0,00	0,00	0,00	Προεγκρίθηκε 1/9 η δημοπράτηση. Αποσφράγιση προσφορών στις 16/11/22. Άγωνα για ένα τμήμα (Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 364.000€) από τα 5. Προεγκρίθηκαν 29/5 σχέδια σύμβασης για τα ΥΕ-1 και ΥΕ-2.	16/6/2023
20	4	4	4.ii	4.4	121	6000903	Βρεφονηπιακός σταθμός Φιλωτίου Νάξου	Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων	2019ΕΠ06710004 2023ΕΠ06770018	1.126.120,38	1.126.120,38	1.121.656,38	576.244,68	576.244,68	Η σύμβαση υπογράφηκε 5/5/2021. Ανάδοχος ΜΤ ΑΤΕ με έκπτωση 33%. Στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών. Προεγκρίθηκε 26/6 παράταση έως 25/7/2023. Αναμένεται τροποποίηση της μελέτης και ΑΠΕ. Οι σύμβασεις για τις προμήθειες υπογράφηκαν: ΥΕ3 27/12/2022 (προεγκρίθηκε 16/3 μετάθεση έως 26/4/2023), ΥΕ4 27/12/2022 (προεγκρίθηκε 16/3 μετάθεση έως 26/4/2023), ΥΕ5 ./.2022, ΥΕ6 23/12/2022 (προεγκρίθηκε 27/3 μετάθεση έως 22/4/2023), ΥΕ7 ./.2022 και ΥΕ8 ./.2022. Στάδιο παράδοσης. ΥΕ9: Σύνοψη με ΔΕΔΔΗΕ. Πληρώθηκε και εκκρεμεί η σύνοψη.	22/5/2023
21	4	4	4.ii	4.4	121	6000961	Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων ν. Πάρου	Δήμος Πάρου	2018ΕΠ06710032 2023ΕΠ06770019	742.957,00	742.957,00	690.154,38	369.497,01	369.497,01	Η σύμβαση υπογράφηκε 3/2/2021. Ανάδοχος ΑΔΑΜΙΔΗΣ με έκπτωση 32,28%. Στάδιο ολοκλήρωσης εργασιών. Εκκρεμεί η προμήθεια του εξοπλισμού.	22/5/2023
22	5	4	4ia	5.21	148	6000588	Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στο Νότιο Αιγαίο, κύκλος 2022-2023	ΕΕΤΑΑ αε	2023ΕΠ06770007	9.230.102,63	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Η πράξη έχει αρχίσει από 1/9/2022. Αναμένονται ΤΔΥ για τα 2 ΥΕ.	15/3/2023
23	7			7.1	180	6000764	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Δ.7.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770008	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	Έγινε ανάθεση σε σύμβουλο για την υποστήριξη της Μονάδας Β2. Στάδιο ανάθεσης λογιστικής υποστήριξης ΕΥΔ.	21/3/2023
24	7			7.2	179	6000755	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (Δ.7.2)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770009	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης.	21/3/2023
25	7			7.3	181	6000742	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (Δ.7.3)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770006	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Στάδιο ανάθεσης εκπόνησης ΟΧΕ Μικρών Νησίων. Ανατέθηκε η αξιολόγηση επιπτώσεων ΕΠ ΝΑ 2014-2020.	14/3/2023
26	7			7.1	180	6000772	Προμήθειες και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης (Δ.7.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770010	465.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	Ενεργοποιήθηκε το υέ των μετακινήσεων.	27/3/2023
27	7			7.4	182	6001224	Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)	Δήμος Σύρου - Ερμούπολης	2023ΕΠ06770017	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	Αφορά τα ΣΒΑΑ Ερμούπολης, Νάξου, Καλύμνου, Κω και Ρόδου. Στάδιο ανάθεσης υπηρεσιών.	10/5/2023
28	8			8.3	181	6001514	Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων (Δ.8.3)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770026	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00		16/6/2023
29	8			8.1	180	6001526	Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου (Δ.8.1)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770025	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00		16/6/2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πράξεις ΠεΠ "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

A/A	Προτεραιότητα	ΣΠ	ΕΣ	Δράση	Πεδίο Παρέμβασης	Κωδικός ΟΠΣ	Τίτλος Έργου	Δικαιούχος	Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.	Π/Υ Έργου	Επιλέξιμος Π/Υ Έργου	Νομικές Δεσμεύσεις	Πληρωμές Έργου	Επιλέξιμες Πληρωμές Έργου	Παρατηρήσεις	Ημερομηνία Ένταξης / Τροπής/σης
30	8			8.2	179	6001524	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας (Δ.8.2)	ΕΥΔ Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο"	2023ΕΠ06770027	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00		20/6/2023
							ΣΥΝΟΛΟ			34.613.702,89	29.026.910,21	15.983.703,76	3.292.383,38	3.285.555,19		

Εντάξεις (%) Συμβάσεις (%) Πληρωμές (%)

10,17% **5,60%** **1,15%**